

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 6,972,316.02	\$ 8,179,550.55	\$ 8,257,829.59
Modificado	\$ 7,262,113.65	\$ 31,641,822.30	\$ 8,558,662.86
Devengado	\$ 1,344,844.77	\$ 2,808,483.26	\$ 11,459,447.62
Pagado	\$ 1,339,428.80	\$ 1,990,605.87	\$ 11,677,131.52

1er Trim
\$ 23,409,696.16
\$ 47,462,598.81
\$ 15,612,775.65
\$ 15,007,166.19

Semáforo
A 66.69% En riesgo
B 32.89% Crítico
C 64.11% En riesgo
D 31.62% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 28,797,467.35	\$ 9,621,297.38	\$ 8,838,800.78
Modificado	\$ 29,195,060.14	\$ 8,568,273.01	\$ 9,256,206.64
Devengado	\$ 6,112,330.87	\$ 3,204,223.47	\$ 2,704,265.87
Pagado	\$ 5,745,089.66	\$ 3,529,104.52	\$ 2,829,926.97

2do Trim
\$ 47,257,565.51
\$ 47,019,539.79
\$ 12,020,820.21
\$ 12,104,121.15

Semáforo
A 25.44% Crítico
B 25.57% Crítico
C 25.61% Crítico
D 25.74% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 9,273,026.54	\$ 9,025,950.56	\$ 8,651,459.59
Modificado	\$ 9,190,521.71	\$ 3,241,149.25	\$ 4,766,776.92
Devengado	\$ 4,864,002.96	\$ 3,877,268.84	\$ 2,520,354.24
Pagado	\$ 3,207,669.97	\$ 4,025,733.52	\$ 2,457,301.33

3er Trim
\$ 26,950,436.69
\$ 7,664,894.04
\$ 11,261,626.04
\$ 9,690,704.82

Semáforo
A 41.79% Crítico
B 146.92% Fallo en la planeación
C 35.96% Crítico
D 126.43% Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 8,395,606.54	\$ 4,874,884.53	\$ 10,595,172.30
Modificado	\$ 5,945,175.63	\$ 2,346,739.63	\$ 6,043,367.59
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ 23,865,663.37
\$ 14,335,282.85
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
C 0.00%
D 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ 97,617,698.36	A 39.84% Crítico
Modificado	\$ 102,147,032.64	B 38.08% Crítico
Devengado	\$ 38,895,221.90	C 37.70% Crítico
Pagado	\$ 36,801,992.16	D 36.03% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

Acumulado Anual		
Momentos	Total	
Aprobado	\$ 121,483,361.73	
Modificado	\$ 116,482,315.49	
Devengado	\$ 38,895,221.90	
Pagado	\$ 36,801,992.16	

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
Secretario de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP101 Obras y Servicios Públicos Competitivos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 808,287.13	\$ 909,649.22	\$ 830,087.19
Modificado	\$ 808,287.13	\$ 909,649.22	\$ 810,087.19
Devengado	\$ 165,024.67	\$ 391,472.28	\$ 453,713.37
Pagado	\$ 165,024.67	\$ 388,628.14	\$ 445,729.11

1er Trím
\$ 2,548,023.54
\$ 2,528,023.54
\$ 1,010,210.32
\$ 999,381.92

Semáforo
A 39.65% Crítico
B 39.96% Crítico
C 39.22% Crítico
D 39.53% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 883,649.22	\$ 718,287.13	\$ 768,649.28
Modificado	\$ 788,649.22	\$ 1,530,288.17	\$ 1,243,325.99
Devengado	\$ 556,443.94	\$ 545,027.43	\$ 544,015.80
Pagado	\$ 514,430.34	\$ 581,836.05	\$ 535,480.82

2do Trím
\$ 2,370,585.63
\$ 1,075,611.40
\$ 1,645,487.17
\$ 1,631,747.21

Semáforo
A 69.41% En riesgo
B 152.98% Fallo en la planeación
C 68.83% En riesgo
D 151.70% Fallo en la planeación

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 738,955.71	\$ 771,149.22	\$ 706,787.19
Modificado	\$ 676,099.62	\$ 922,981.13	\$ 151,092.70
Devengado	\$ 539,157.42	\$ 616,137.06	\$ 453,948.68
Pagado	\$ 499,220.25	\$ 550,555.71	\$ 439,938.14

3er Trím
\$ 2,216,892.12
\$ 1,447,988.05
\$ 1,609,243.16
\$ 1,489,714.10

Semáforo
A 72.59% Aceptable
B 111.14% Aceptable
C 67.20% En riesgo
D 102.88% Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 296,349.22	\$ 300,787.13	\$ 648,017.44
Modificado	\$ 407,047.61	\$ 325,231.45	\$ 483,511.96
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trím
\$ 1,245,153.79
\$ 1,215,791.02
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00%
B 0.00%
C 0.00%
D 0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ 7,135,501.29	A 59.77% En riesgo
Modificado	\$ 5,051,622.99	B 84.43% Aceptable
Devengado	\$ 4,264,940.65	C 57.75% En riesgo
Pagado	\$ 4,120,843.23	D 81.57% Aceptable

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP102 Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 27,300.00	\$ 92,000.00	\$ 722,870.00
Modificado	\$ 27,300.00	\$ 92,000.00	\$ 722,870.00
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ 842,170.00
\$ 842,170.00
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 466,113.00	\$ 827,338.00	\$ 90,300.00
Modificado	\$ 466,113.00	\$ 827,338.00	\$ 90,300.00
Devengado	\$ 25,752.00	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ 25,752.00	\$ -

2do Trim
\$ 1,383,751.00
\$ 1,383,751.00
\$ 25,752.00
\$ 25,752.00

Semáforo	
A	1.86% Crítico
B	1.86% Crítico
C	1.86% Crítico
D	1.86% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 127,370.00	\$ 79,300.00	\$ -
Modificado	\$ 127,370.00	-\$ 1,709,865.08	-\$ 256,282.49
Devengado	\$ 361,391.43	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 50,473.92	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ 206,670.00
-\$ 1,838,777.57
\$ 361,391.43
\$ 50,473.92

Semáforo	
A	174.86% Fallo en la planeación
B	-19.65% #N/A
C	24.42% Crítico
D	-2.74% #N/A

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 135,256.00	\$ 57,750.00	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ 193,006.00
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ 2,432,591.00	A 15.91% Crítico
Modificado	\$ 387,143.43	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 387,143.43	C 3.13% Crítico
Pagado	\$ 76,225.92	D 19.69% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP103 Obras Públicas de Calidad

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 1,329,869.55	\$ 1,389,881.64	\$ 1,898,069.57
Modificado	\$ 1,334,869.55	\$ 1,389,881.64	\$ 1,899,069.57
Devengado	\$ 388,733.47	\$ 532,263.69	\$ 501,593.49
Pagado	\$ 383,317.50	\$ 523,600.73	\$ 480,096.15

1er Trím
\$ 4,617,820.76
\$ 4,623,820.76
\$ 1,422,590.65
\$ 1,387,014.38

Semáforo	
A	30.81% Crítico
B	30.77% Crítico
C	30.04% Crítico
D	30.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 1,336,581.63	\$ 1,393,869.57	\$ 1,316,831.66
Modificado	\$ 1,467,121.35	\$ 883,244.86	\$ 1,232,531.07
Devengado	\$ 545,061.70	\$ 928,037.60	\$ 641,199.92
Pagado	\$ 440,352.55	\$ 697,447.97	\$ 781,038.55

2do Trím
\$ 4,047,282.86
\$ 3,582,897.28
\$ 2,114,299.22
\$ 1,918,839.07

Semáforo	
A	52.24% En riesgo
B	59.01% En riesgo
C	47.41% Crítico
D	53.56% En riesgo

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 1,574,669.77	\$ 1,512,481.65	\$ 1,262,869.57
Modificado	\$ 1,483,278.14	\$ 674,133.70	\$ 24,604.67
Devengado	\$ 844,356.61	\$ 554,085.66	\$ 525,628.42
Pagado	\$ 684,721.88	\$ 687,723.44	\$ 555,876.64

3er Trím
\$ 4,350,020.99
\$ 2,132,807.17
\$ 1,924,070.69
\$ 1,928,321.96

Semáforo	
A	44.23% Crítico
B	90.21% Aceptable
C	44.33% Crítico
D	90.41% Aceptable

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 1,300,981.64	\$ 1,157,269.57	\$ 2,563,446.69
Modificado	\$ 839,863.84	\$ 765,491.85	\$ 1,730,942.39
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trím
\$ 5,021,697.90
\$ 3,336,298.08
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ 13,015,124.61	A 41.96% Crítico
Modificado	\$ 10,339,525.21	B 52.82% En riesgo
Devengado	\$ 5,460,960.56	C 40.22% Crítico
Pagado	\$ 5,234,175.41	D 50.62% En riesgo

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP104 Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 3,322,724.85	\$ 3,322,724.84	\$ 3,322,724.84
Modificado	\$ 3,322,724.85	\$ 3,322,724.84	\$ 3,322,724.84
Devengado	\$ -	\$ -	
Pagado	\$ -	\$ -	

1er Trim
\$ 9,968,174.53
\$ 9,968,174.53
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 22,645,828.65	\$ 3,322,724.84	\$ 3,322,724.84
Modificado	\$ 21,135,226.01	\$ 1,125,793.94	\$ 3,322,724.84
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ 29,291,278.33
\$ 25,583,744.79
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 3,322,724.84	\$ 3,322,724.84	\$ 3,322,724.84
Modificado	\$ 3,322,724.84	-\$ 15,014,891.53	-\$ 12,001,149.80
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ 9,968,174.52
-\$ 23,693,316.49
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 3,322,724.84	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 3,322,724.84	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ 3,322,724.84
\$ 3,322,724.84
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ 49,227,627.38	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 11,858,602.83	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP105 Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ -	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP106 Obras por Autogestión

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ 1,000,000.00
\$ 1,000,000.00
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 2,000,000.00	\$ 1,875,000.00	\$ 1,875,000.00
Modificado	\$ 2,000,000.00	\$ 1,875,000.00	\$ 1,875,000.00
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ 5,750,000.00
\$ 5,750,000.00
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 1,875,000.00	\$ 1,875,000.00	\$ 1,875,000.00
Modificado	\$ 1,875,000.00	\$ 1,325,000.00	\$ 7,300,000.00
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ 5,625,000.00
\$ 6,750,000.00
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 1,875,000.00	\$ 1,875,000.00	\$ 1,875,000.00
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ 5,625,000.00
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 59	Crítico	●
60 - 79	En riesgo	●
80 - 105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ 12,375,000.00	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ -	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP107 Proyectos de Obra

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 589,111.80	\$ 580,062.10	\$ 589,111.88
Modificado	\$ 873,909.43	\$ 882,984.08	\$ 900,777.07
Devengado	\$ 465,797.63	\$ 498,350.57	\$ 412,829.08
Pagado	\$ 465,797.63	\$ 484,985.02	\$ 399,729.59

1er Trim
\$ 1,758,285.78 A
\$ 2,657,670.58 B
\$ 1,376,977.28 C
\$ 1,350,512.24 D

Semáforo
78.31% Aceptable
51.81% En riesgo
76.81% Aceptable
50.82% En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 580,062.10	\$ 589,111.80	\$ 580,062.18
Modificado	\$ 844,741.38	\$ 889,281.26	\$ 2,840,488.07
Devengado	\$ 446,503.14	\$ 554,394.76	\$ 282,755.32
Pagado	\$ 350,772.93	\$ 631,017.71	\$ 280,664.00

2do Trim
\$ 1,749,236.08 A
\$ 4,574,510.71 B
\$ 1,283,653.22 C
\$ 1,262,454.64 D

Semáforo
73.38% Aceptable
28.06% Crítico
72.17% Aceptable
27.60% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 642,827.22	\$ 580,062.10	\$ 589,111.88
Modificado	\$ 710,565.99	\$ 506,305.60	\$ 1,334,149.81
Devengado	\$ 397,797.14	\$ 1,170,059.62	\$ 364,033.94
Pagado	\$ 303,046.19	\$ 1,208,787.03	\$ 334,020.77

3er Trim
\$ 1,812,001.20 A
\$ -117,278.22 B
\$ 1,931,890.70 C
\$ 1,845,853.99 D

Semáforo
106.62% Aceptable
-1647.27% #N/A
101.87% Aceptable
-1573.91% #N/A

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 580,062.09	\$ 589,111.79	\$ 2,024,756.47
Modificado	\$ 506,305.59	\$ 449,755.29	\$ 485,411.60
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ 3,193,930.35 A
\$ 1,441,472.48 B
\$ - C
\$ - D

Semáforo
0.00% Crítico
0.00% Crítico
0.00% Crítico
0.00% Crítico

Rango Percentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo			
Momentos Contables	Total		Semáforo
Aprobado	\$ 5,319,523.06	A	86.33% Aceptable
Modificado	\$ 7,114,903.07	B	64.55% En riesgo
Devengado	\$ 4,592,521.20	C	83.82% Aceptable
Pagado	\$ 4,458,820.87	D	62.67% En riesgo

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP108 Inspección y Licencias

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 894,966.04	\$ 885,232.75	\$ 894,966.11
Modificado	\$ 894,966.04	\$ 891,827.63	\$ 903,134.19
Devengado	\$ 325,289.00	\$ 350,959.36	\$ 592,332.29
Pagado	\$ 325,289.00	\$ 342,844.81	\$ 580,366.55

1er Trim
\$ 2,675,164.90
\$ 2,689,927.86
\$ 1,268,580.65
\$ 1,248,500.36

Semáforo	
47.42%	Crítico
47.16%	Crítico
46.67%	Crítico
46.41%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 885,232.75	\$ 894,966.04	\$ 885,232.82
Modificado	\$ 982,606.54	\$ 1,437,326.78	\$ 1,138,488.65
Devengado	\$ 798,940.83	\$ 1,176,763.68	\$ 940,591.73
Pagado	\$ 699,904.58	\$ 1,080,391.33	\$ 937,040.50

2do Trim
\$ 2,665,431.61
\$ 3,558,421.97
\$ 2,916,296.24
\$ 2,717,336.41

Semáforo	
109.41%	Aceptable
81.95%	Aceptable
101.95%	Aceptable
76.36%	Aceptable

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 991,479.00	\$ 885,232.75	\$ 894,966.11
Modificado	\$ 995,483.12	\$ 849,869.06	\$ 976,627.91
Devengado	\$ 1,451,136.73	\$ 1,138,217.34	\$ 1,016,770.62
Pagado	\$ 1,096,010.99	\$ 1,261,309.12	\$ 1,127,465.78

3er Trim
\$ 2,771,677.86
\$ 2,821,980.09
\$ 3,606,124.69
\$ 3,484,785.89

Semáforo	
130.11%	Fallo en la planeación
127.79%	Fallo en la planeación
125.73%	Fallo en la planeación
123.49%	Fallo en la planeación

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 885,232.75	\$ 894,966.04	\$ 3,483,951.70
Modificado	\$ 869,233.75	\$ 806,261.04	\$ 3,343,501.64
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ 5,264,150.49
\$ 5,018,996.43
\$ -
\$ -

Semáforo	
0.00%	Crítico
0.00%	Crítico
0.00%	Crítico
0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ 8,112,274.37	96.04% Aceptable
Modificado	\$ 9,070,329.92	85.90% Aceptable
Devengado	\$ 7,791,001.58	91.84% Aceptable
Pagado	\$ 7,450,622.66	82.14% Aceptable

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP109 Ramo General 33 Fondo III - 2019

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim	
\$ -	A
\$ -	B
\$ -	C
\$ -	D

Semáforo	
0.00%	Crítico
0.00%	Crítico
0.00%	Crítico
0.00%	Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$ -	A
\$ -	B
\$ -	C
\$ -	D

Semáforo	
0.00%	Crítico
0.00%	Crítico
0.00%	Crítico
0.00%	Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$ -	A
\$ -	B
\$ -	C
\$ -	D

Semáforo	
0.00%	Crítico
0.00%	Crítico
0.00%	Crítico
0.00%	Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$ -	A
\$ -	B
\$ -	C
\$ -	D

Semáforo	
0.00%	Crítico
0.00%	Crítico
0.00%	Crítico
0.00%	Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo			
Momentos Contables	Total		Semáforo
Aprobado	\$ -	A	0.00% Crítico
Modificado	\$ -	B	0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C	0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D	0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP



3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP110 Restauración Integral Catedral Cuernavaca

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 56.65	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 56.65	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ 56.65 A
\$ 56.65 B
\$ - C
\$ - D

Semáforo
0.00% Critico
0.00% Critico
0.00% Critico
0.00% Critico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ - A
\$ - B
\$ - C
\$ - D

Semáforo
0.00% Critico
0.00% Critico
0.00% Critico
0.00% Critico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ - A
\$ - B
\$ - C
\$ - D

Semáforo
0.00% Critico
0.00% Critico
0.00% Critico
0.00% Critico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ - A
\$ - B
\$ - C
\$ - D

Semáforo
0.00% Critico
0.00% Critico
0.00% Critico
0.00% Critico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Critico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo			
Momentos Contables	Total		Semáforo
Aprobado	\$ 56.65	A	0.00% Critico
Modificado	\$ 56.65	B	0.00% Critico
Devengado	\$ -	C	0.00% Critico
Pagado	\$ -	D	0.00% Critico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP112 Construcción de tanque elevado de agua potable en la colonia ajonjolinar

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 3,128,737.57	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 3,128,737.57
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 3,128,737.57	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP113 Rehabilitación de baños de la escuela primaria Prof. Aurelio c. merino

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 302,500.80	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 302,500.80
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 302,500.80	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP114 Construcción de los baños de la escuela primaria urbana federal Gral. Lázaro Cárdenas

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 326,705.29	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 326,705.29
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo			
Momentos Contables	Total	Semáforo	
Aprobado	\$ -	A	0.00% Crítico
Modificado	\$ 326,705.29	B	0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C	0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D	0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP115 Construcción de techado en el jardín de niños club de leones

	Enero	Febrero	Marzo	1er Trim	Semáforo	
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	A	0.00% Crítico
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	B	0.00% Crítico
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	0.00% Crítico
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio	2do Trim	Semáforo	
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	A	0.00% Crítico
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	B	0.00% Crítico
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	0.00% Crítico
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre	3er Trim	Semáforo	
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	A	0.00% Crítico
Modificado	\$ -	\$ 1,045,575.54	\$ -	\$ 1,045,575.54	B	0.00% Crítico
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	0.00% Crítico
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre	4to Trim	Semáforo	
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	A	0.00% Crítico
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	B	0.00% Crítico
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	C	0.00% Crítico
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	D	0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo			Semáforo	
Momentos Contables	Total			
Aprobado	\$ -	A	0.00%	Crítico
Modificado	\$ 1,045,575.54	B	0.00%	Crítico
Devengado	\$ -	C	0.00%	Crítico
Pagado	\$ -	D	0.00%	Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP116

Construcción de muro de contención de calle lidio mancilla

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 4,115,554.75	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 4,115,554.75
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 4,115,554.75	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP117 Construcción de techado en el jardín de niños Frida khalo

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,184,931.85	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 1,184,931.85
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 1,184,931.85	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
Secretario de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP118 Construcción de red de agua potable calle Flamings y Flores

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 905,388.00
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 905,388.00
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 905,388.00	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP119 Construcción de red de agua potable circuito Las Joyas

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 699,618.02
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 699,618.02
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 699,618.02	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP120

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero tercera

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 1,602,923.47
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 1,602,923.47
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 1,602,923.47	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP122 Construcción de drenaje sanitario en privada Tecampanario

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 884,910.30
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 884,910.30
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 884,910.30	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP123 Construcción de depósito para agua potable en santa maría ahuatitlan

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,339,308.72	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 1,339,308.72
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 1,339,308.72	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP124 Construcción de drenaje sanitario de la calle Ignacio Manuel Altamirano primer etapa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,079,118.00	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 1,079,118.00
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 1,079,118.00	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP125 Construcción de drenaje sanitario de la calle Nicolás bravo primer etapa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 607,019.47	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 607,019.47
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 607,019.47	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP126 Construcción de drenaje sanitario de la calle motolinia

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 305,661.57	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 305,661.57
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 305,661.57	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP127 Construcción de drenaje sanitario de la calle azucena

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 657,963.75	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 657,963.75
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 657,963.75	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP128 Construcción de drenaje sanitario de la calle Tulia

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 384,689.72	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 384,689.72
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 384,689.72	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP129 Construcción de techado en la escuela primaria Hermenegildo galeana

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,184,345.00	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 1,184,345.00
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 1,184,345.00	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP130 Construcción de techado en la escuela primaria profesor Rafael Ramírez

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,184,345.00	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 1,184,345.00
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 1,184,345.00	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP131 Construcción de la barda perimetral de la escuela primaria 17 de abril de 1869

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	422,315.32	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
422,315.32
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 422,315.32	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP132 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Popotla Norte entre calles

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trím
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trím
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 2,518,091.14
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trím
\$ -
\$ 2,518,091.14
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trím
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 2,518,091.14	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP134 Construcción de drenaje sanitario en prolongación Cristobal Rojas

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 451,865.19
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 451,865.19
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 451,865.19	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP135 Rehabilitación de sanitarios en la escuela secundaria técnica N°44

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 474,554.49	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 474,554.49
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 474,554.49	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ
Secretario de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP136 Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Lagunilla

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 542,335.53
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 542,335.53
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 542,335.53	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP137 Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Carolina

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 1,839,635.79
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 1,839,635.79
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 1,839,635.79	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP138 Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cuauhtemoc

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 1,390,649.34
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 1,390,649.34
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 1,390,649.34	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP139 Rehabilitación de centro de Desarrollo Comunitario Villa Santiago

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 700,146.14
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 700,146.14
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 700,146.14	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP141 Construcción de red de drenaje sanitario en calles Pericos Australianos, Bugambilias y

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 2,279,502.65
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 2,279,502.65
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 2,279,502.65	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP142 Ampliación de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 152,855.62
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 152,855.62
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -


Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 152,855.62	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP143 Construcción de drenaje sanitario en calle Gaviota, Golondrina y Codorniz

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 1,355,953.45
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 1,355,953.45
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -


Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo			
Momentos Contables	Total	Semáforo	
Aprobado	\$ -	A	0.00% Crítico
Modificado	\$ 1,355,953.45	B	0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C	0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D	0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP144 Construcción del drenaje sanitario en la calle Francisco Villa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 594,289.53	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 594,289.53
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 594,289.53	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP302 Indirectos Ramo 33 Fondo III - 2019

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,510,602.64	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 295,703.10
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 295,703.10

2do Trim
\$ -
\$ 1,510,602.64
\$ 295,703.10
\$ 295,703.10

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	19.58% Crítico
C	0.00% Crítico
D	19.58% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 121,770.15	\$ 107,444.26	\$ 159,972.58
Pagado	\$ -	\$ 229,214.41	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ 389,186.99
\$ 229,214.41

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo			
Momentos Contables	Total	Semáforo	
Aprobado	\$ -	A	0.00% Crítico
Modificado	\$ 1,510,602.64	B	45.34% Crítico
Devengado	\$ 684,890.09	C	0.00% Crítico
Pagado	\$ 524,917.51	D	34.75% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI104 Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 18,278.30	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 18,278.30	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 18,278.30

1er Trim
\$ -
\$ 18,278.30
\$ 18,278.30
\$ 18,278.30

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	100.00% Aceptable
C	0.00% Crítico
D	100.00% Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo			
Momentos Contables	Total	Semáforo	
Aprobado	\$ -	A	0.00% Crítico
Modificado	\$ 18,278.30	B	100.00% Aceptable
Devengado	\$ 18,278.30	C	0.00% Crítico
Pagado	\$ 18,278.30	D	100.00% Aceptable

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI115 El Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018-2

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 66.63	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 66.63	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 66.63

1er Trim
\$ -
\$ 66.63
\$ 66.63
\$ 66.63

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	100.00% Aceptable
C	0.00% Crítico
D	100.00% Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 66.63	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 66.63	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ 66.63	D 100.00% Aceptable

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI201 Pavimentación y drenaje emergente integral

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 4,704,000.00	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 1,025,318.92
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 512,659.46

1er Trim
\$ -
\$ 4,704,000.00
\$ 1,025,318.92
\$ 512,659.46

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	21.80% Crítico
C	0.00% Crítico
D	10.90% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ 512,659.46	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ 512,659.46

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,148,393.48	\$ 291,324.90	\$ -
Pagado	\$ 574,196.74	\$ 88,143.81	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ 1,439,718.38
\$ 662,340.55

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 4,704,000.00	B 52.40% En riesgo
Devengado	\$ 2,465,037.30	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ 1,687,659.47	D 35.88% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI301 Indirectos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 0.13	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 0.13
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 0.13	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI304 Ampliación de red eléctrica en calles 18 de marzo, 30 de septiembre y calle sin nombre

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 159,028.47	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 154,707.16
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 154,707.16

1er Trim
\$ -
\$ 159,028.47
\$ 154,707.16
\$ 154,707.16

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 97.28% Aceptable
C 0.00% Crítico
D 97.28% Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 4,321.31	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 4,321.31	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 4,321.31
\$ 4,321.31

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 159,028.47	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 159,028.47	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ 159,028.47	D 100.00% Aceptable

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI305

Rehabilitación de drenaje sanitario en calle de las máquinas

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 2,892.27	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 2,892.27
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 2,892.27	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 2,892.27	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 2,892.27
\$ 2,892.27

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 2,892.27	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 2,892.27	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ 2,892.27	D 100.00% Aceptable

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI308 Ampliación de drenaje sanitario en calle Ocuilan

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 128.83	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 128.83	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 128.83

1er Trim
\$ -
\$ 128.83
\$ 128.83
\$ 128.83

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	100.00% Aceptable
C	0.00% Crítico
D	100.00% Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 128.83	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 128.83	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ 128.83	D 100.00% Aceptable

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI309 Ampliación de drenaje sanitario en camino antiguo a Santa Martha. Primera Etapa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 510,135.66	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 508,573.74
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 508,573.74

1er Trim
\$ -
\$ 510,135.66
\$ 508,573.74
\$ 508,573.74

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 99.69% Aceptable
C 0.00% Crítico
D 99.69% Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,561.92	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 1,561.92	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 1,561.92
\$ 1,561.92

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 510,135.66	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 510,135.66	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ 510,135.66	D 100.00% Aceptable

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI310 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle pino paraje Madroño. Primera etapa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,636,557.55	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 192,653.35
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 192,653.35

1er Trim
\$ -
\$ 1,636,557.55
\$ 192,653.35
\$ 192,653.35

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	11.77% Crítico
C	0.00% Crítico
D	11.77% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 1,636,557.55	B 11.77% Crítico
Devengado	\$ 192,653.35	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ 192,653.35	D 11.77% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI316 Mejoramiento de sanitarios en el jardín de niños Andrés Quintana Roo

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 165,114.86	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 162,254.24
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 162,254.24

1er Trim
\$ -
\$ 165,114.86
\$ 162,254.24
\$ 162,254.24

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 98.27% Aceptable
C 0.00% Crítico
D 98.27% Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 2,860.62	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 2,860.62	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 2,860.62
\$ 2,860.62

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 165,114.86	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 165,114.86	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ 165,114.86	D 100.00% Aceptable

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI319 Ampliación de red eléctrica en privada 1 y 3, privada noche buena, calles amates y

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 2,534,025.36	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 2,534,025.36
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,267,012.68	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 1,267,012.68	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 1,267,012.68
\$ 1,267,012.68

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 2,534,025.36	B 50.00% En riesgo
Devengado	\$ 1,267,012.68	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ 1,267,012.68	D 50.00% En riesgo

Comentarios:

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI320 Pavimentación con concreto hidráulico en calle Mina

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 453,323.65	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 448,261.62
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 448,261.62

1er Trim
\$ -
\$ 453,323.65
\$ 448,261.62
\$ 448,261.62

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	98.88% Aceptable
C	0.00% Crítico
D	98.88% Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 5,062.03	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 5,062.03	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 5,062.03
\$ 5,062.03

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 453,323.65	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 453,323.65	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ 453,323.65	D 100.00% Aceptable

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI321 Ampliación de red eléctrica en calles Primavera, Golondrinas, Jilgueros y Bugambilias

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,633,157.79	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 1,630,257.80
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 1,630,257.80

1er Trim
\$ -
\$ 1,633,157.79
\$ 1,630,257.80
\$ 1,630,257.80

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	99.82% Aceptable
C	0.00% Crítico
D	99.82% Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 2,899.99	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 2,899.99	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 2,899.99
\$ 2,899.99

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 1,633,157.79	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 1,633,157.79	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ 1,633,157.79	D 100.00% Aceptable

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI322 Ampliación de red eléctrica en calles arquitectos de SEDESOL y Loma Bonita

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 96,894.56	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 92,272.80
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 92,272.80

1er Trim
\$ -
\$ 96,894.56
\$ 92,272.80
\$ 92,272.80

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 95.23% Aceptable
C 0.00% Crítico
D 95.23% Aceptable

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 4,621.76	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 4,621.76	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 4,621.76
\$ 4,621.76

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 96,894.56	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 96,894.56	C 0.00% Crítico
Pagado	\$ 96,894.56	D 100.00% Aceptable

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI324 Construcción de drenaje sanitario en calles Primavera, Zenzontle, Faisán, privada del

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 250,624.95	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 244,330.19
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 244,330.19

1er Trim
\$ -
\$ 250,624.95
\$ 244,330.19
\$ 244,330.19

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	97.49% Aceptable
C	100.00% Aceptable
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 6,294.76	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 6,294.76	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 6,294.76
\$ 6,294.76

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	100.00% Aceptable
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 250,624.95	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 250,624.95	C 100.00% Aceptable
Pagado	\$ 250,624.95	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI325 Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable, en las

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 369,814.37	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 368,330.52
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 368,330.52

1er Trim
\$ -
\$ 369,814.37
\$ 368,330.52
\$ 368,330.52

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 99.60% Aceptable
C 100.00% Aceptable
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,483.85	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 1,483.85	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 1,483.85
\$ 1,483.85

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 100.00% Aceptable
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 369,814.37	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 369,814.37	C 100.00% Aceptable
Pagado	\$ 369,814.37	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI326 Construcción de tanque elevado de agua potable. (Loma Bonita)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 296,650.11	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 292,762.55
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 292,762.55

1er Trim
\$ -
\$ 296,650.11
\$ 292,762.55
\$ 292,762.55

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	98.69% Aceptable
C	100.00% Aceptable
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 3,887.56	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 3,887.56	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 3,887.56
\$ 3,887.56

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	100.00% Aceptable
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 296,650.11	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 296,650.11	C 100.00% Aceptable
Pagado	\$ 296,650.11	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI327 Drenaje Sanitario en privada Meneses

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 470,137.50	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 469,947.56	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 469,947.56

1er Trim
\$ -
\$ 470,137.50
\$ 469,947.56
\$ 469,947.56

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 99.96% Aceptable
C 100.00% Aceptable
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 189.94	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 189.94	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 189.94
\$ 189.94

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 100.00% Aceptable
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 470,137.50	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 470,137.50	C 100.00% Aceptable
Pagado	\$ 470,137.50	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI329 Construcción de tanque elevado de agua potable (El Ajonjolinar)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 2,165,121.43	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 2,165,121.43
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,082,560.72	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 1,082,560.72	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 1,082,560.72
\$ 1,082,560.72

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	100.00% Aceptable
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 2,165,121.43	B 50.00% En riesgo
Devengado	\$ 1,082,560.72	C 100.00% Aceptable
Pagado	\$ 1,082,560.72	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI379

Mejoramiento externo del pozo de absorción de aguas pluviales ubicado en la calle

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 216,291.90	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 216,291.90
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 216,291.90

1er Trim
\$ -
\$ 216,291.90
\$ 216,291.90
\$ 216,291.90

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 100.00% Aceptable
C 100.00% Aceptable
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 216,291.90	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 216,291.90	C 100.00% Aceptable
Pagado	\$ 216,291.90	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI380 Rehabilitación de drenaje de aguas pluviales en calle independencia, poblado de Santa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 58,627.69	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 58,627.69	\$ -
Pagado	\$ -	\$ 6,352.99	\$ 52,274.70

1er Trim
\$ -
\$ 58,627.69
\$ 58,627.69
\$ 58,627.69

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 100.00% Aceptable
C 100.00% Aceptable
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 58,627.69	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 58,627.69	C 100.00% Aceptable
Pagado	\$ 58,627.69	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI383

Ampliación de Red de distribución de agua potable privada las moras Col. Granjas

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 6,064.46	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 6,064.46
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 6,064.46

1er Trim
\$ -
\$ 6,064.46
\$ 6,064.46
\$ 6,064.46

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	100.00% Aceptable
C	100.00% Aceptable
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 6,064.46	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 6,064.46	C 100.00% Aceptable
Pagado	\$ 6,064.46	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI603

Construcción de alumbrado público en calle galeana, colonia Lázaro Cárdenas del Río,

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 23,144.41	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 23,144.41
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 23,144.41

1er Trim
\$ -
\$ 23,144.41
\$ 23,144.41
\$ 23,144.41

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	100.00% Aceptable
C	100.00% Aceptable
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 23,144.41	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 23,144.41	C 100.00% Aceptable
Pagado	\$ 23,144.41	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

3er Trimestre 2019

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI604

Construcción de aula de medios en la Secundaria Federal Miguel Salinas No. 10,

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,006,040.39	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 985,989.12
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 985,989.12

1er Trim
\$ -
\$ 1,006,040.39
\$ 985,989.12
\$ 985,989.12

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 98.01% Aceptable
C 100.00% Aceptable
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 20,051.27	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 20,051.27	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 20,051.27
\$ 20,051.27

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 100.00% Aceptable
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -


Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 1,006,040.39	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 1,006,040.39	C 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 1,006,040.39	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI606 Construcción de muro de contención en calle Lidio Mancilla, Colonia Lázaro Cárdenas,

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 2,494,434.92	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 2,494,434.92
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,247,217.45	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 1,247,217.45	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 1,247,217.45
\$ 1,247,217.45

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	100.00% Aceptable
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 2,494,434.92	B 50.00% Crítico
Devengado	\$ 1,247,217.45	C 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 1,247,217.45	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI607 Construcción de pavimento hidráulico calle Ocuilan del poblado de Tetela del Monte,

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 91,477.53	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 91,081.05
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 91,081.05

1er Trim
\$ -
\$ 91,477.53
\$ 91,081.05
\$ 91,081.05

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 99.57% Aceptable
C 100.00% Aceptable
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 396.48	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 396.48	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 396.48
\$ 396.48

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 100.00% Aceptable
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 91,477.53	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 91,477.53	C 100.00% Aceptable
Pagado	\$ 91,477.53	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI608 Construcción de Techumbre Metálica en la Escuela Preparatoria por Cooperación

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 77,024.75	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 77,024.75
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 77,024.75	B 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	C 0.00% Crítico
Devengado	\$ -	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI629 Rehabilitación de la Ayudantía Municipal del poblado de Chapultepec, Cuernavaca,

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 994,512.17	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 488,388.35	\$ 504,558.45
Pagado	\$ -	\$ 244,194.18	\$ 748,752.62

1er Trim
\$ -
\$ 994,512.17
\$ 992,946.80
\$ 992,946.80

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	99.84% Aceptable
C	100.00% Aceptable
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,565.37	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 1,565.37	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 1,565.37
\$ 1,565.37

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	100.00% Aceptable
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 994,512.17	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 994,512.17	C 100.00% Aceptable
Pagado	\$ 994,512.17	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI638 Construcción de drenaje sanitario en la escuela Prof. Estanislao Rojas Zúñiga

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 39,002.28	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 39,002.28
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 19,501.15	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 19,501.15	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 19,501.15
\$ 19,501.15

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	100.00% Aceptable
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 39,002.28	B 50.00% En riesgo
Devengado	\$ 19,501.15	C 100.00% Aceptable
Pagado	\$ 19,501.15	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI641 Rehabilitación del Mercado Adolfo López Mateos en el Municipio de Cuernavaca,

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,558,827.85	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 1,556,386.44
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 1,556,386.44

1er Trim
\$ -
\$ 1,558,827.85
\$ 1,556,386.44
\$ 1,556,386.44

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	99.84% Aceptable
C	100.00% Aceptable
D	0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 2,441.41	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 2,441.41	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 2,441.41
\$ 2,441.41

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	100.00% Aceptable
D	0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Crítico
B	0.00% Crítico
C	0.00% Crítico
D	0.00% Crítico


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 1,558,827.85	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 1,558,827.85	C 100.00% Aceptable
Pagado	\$ 1,558,827.85	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado


C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP


ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI642 Rehabilitación de sanitarios en la esc. Prim. Fed. Enrique Pestalozzi Turno Matutino y

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 125,613.45	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 125,613.45
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 62,806.72	\$ -	\$ -
Pagado	\$ 62,806.72	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ 62,806.72
\$ 62,806.72

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 100.00% Aceptable
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 125,613.45	B 50.00% Crítico
Devengado	\$ 62,806.72	C 100.00% Aceptable
Pagado	\$ 62,806.72	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI649 Construcción de techumbre en la ayudantía de Santa María Ahuacatitlan, Cuernavaca,

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 995,740.67	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 995,740.67
Pagado	\$ -	\$ -	\$ 995,740.67

1er Trim
\$ -
\$ 995,740.67
\$ 995,740.67
\$ 995,740.67

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 100.00% Aceptable
C 100.00% Aceptable
D 0.00% Crítico

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -
Pagado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo
A 0.00% Crítico
B 0.00% Crítico
C 0.00% Crítico
D 0.00% Crítico

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0 - 49	Crítico	●
50 - 69	En riesgo	●
70 - 115	Aceptable	●
116 y más	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ -	A 0.00% Crítico
Modificado	\$ 995,740.67	B 100.00% Aceptable
Devengado	\$ 995,740.67	C 100.00% Aceptable
Pagado	\$ 995,740.67	D 0.00% Crítico

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

C.P. ARTURO JESUS DIAZ RANGEL
Enlace Administrativo SDUyOP

ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ Secretario
de la SDUyOP