

**4to Trimestre 2019**

**AVANCE FINANCIERO**

**Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas**

|            | Enero           | Febrero          | Marzo            |
|------------|-----------------|------------------|------------------|
| Aprobado   | \$ 6,972,316.02 | \$ 8,179,550.55  | \$ 8,257,829.59  |
| Modificado | \$ 7,262,113.65 | \$ 31,641,822.30 | \$ 8,558,662.86  |
| Devengado  | \$ 1,344,844.77 | \$ 2,808,483.26  | \$ 11,459,447.62 |
| Pagado     | \$ 1,339,428.80 | \$ 1,990,605.87  | \$ 11,677,131.52 |

| 1er Trim         |
|------------------|
| \$ 23,409,696.16 |
| \$ 47,462,598.81 |
| \$ 15,612,775.65 |
| \$ 15,007,166.19 |

| Semáforo |                  |
|----------|------------------|
| A        | 66.69% En riesgo |
| B        | 32.89% Crítico   |
| C        | 64.11% En riesgo |
| D        | 31.62% Crítico   |

|            | Abril            | Mayo            | Junio           |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ 28,797,467.35 | \$ 9,621,297.38 | \$ 8,838,800.78 |
| Modificado | \$ 29,195,060.14 | \$ 8,568,273.01 | \$ 9,256,206.64 |
| Devengado  | \$ 6,112,330.87  | \$ 3,204,223.47 | \$ 2,704,265.87 |
| Pagado     | \$ 5,745,089.66  | \$ 3,529,104.52 | \$ 2,829,926.97 |

| 2do Trim         |
|------------------|
| \$ 47,257,565.51 |
| \$ 47,019,539.79 |
| \$ 12,020,820.21 |
| \$ 12,104,121.15 |

| Semáforo |                |
|----------|----------------|
| A        | 25.44% Crítico |
| B        | 25.57% Crítico |
| C        | 25.61% Crítico |
| D        | 25.74% Crítico |

|            | Julio           | Agosto          | Septiembre      |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ 9,273,026.54 | \$ 9,025,950.56 | \$ 8,651,459.59 |
| Modificado | \$ 9,190,521.71 | \$ 3,241,149.25 | \$ 4,766,776.92 |
| Devengado  | \$ 4,864,002.96 | \$ 3,877,268.84 | \$ 2,520,354.24 |
| Pagado     | \$ 3,207,669.97 | \$ 4,025,733.52 | \$ 2,457,301.33 |

| 3er Trim         |
|------------------|
| \$ 26,950,436.69 |
| \$ 7,664,894.04  |
| \$ 11,261,626.04 |
| \$ 9,690,704.82  |

| Semáforo |                                |
|----------|--------------------------------|
| A        | 41.79% Crítico                 |
| B        | 146.92% Fallo en la planeación |
| C        | 35.96% Crítico                 |
| D        | 126.43% Fallo en la planeación |

|            | Octubre          | Noviembre        | Diciembre        |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| Aprobado   | \$ 8,395,606.54  | \$ 4,874,884.53  | \$ 10,595,172.30 |
| Modificado | \$ 28,376,684.76 | \$ 12,831,855.27 | \$ 8,146,090.08  |
| Devengado  | \$ 16,378,589.53 | \$ 15,418,797.73 | \$ 26,031,925.40 |
| Pagado     | \$ 14,897,310.25 | \$ 8,033,104.21  | \$ 31,641,142.95 |

| 4to Trim         |
|------------------|
| \$ 23,865,663.37 |
| \$ 49,354,630.11 |
| \$ 57,829,312.66 |
| \$ 54,571,557.41 |

| Semáforo |                                |
|----------|--------------------------------|
| A        | 242.31% Fallo en la planeación |
| B        | 117.17% Fallo en la planeación |
| C        | 228.66% Fallo en la planeación |
| D        | 110.57% Aceptable              |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                   |                    |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| Momentos Contables   | Total             | Semáforo           |
| Aprobado             | \$ 121,483,361.73 | A 79.62% Aceptable |
| Modificado           | \$ 151,501,662.75 | B 63.84% En riesgo |
| Devengado            | \$ 96,724,534.56  | C 75.21% Aceptable |
| Pagado               | \$ 91,373,549.57  | D 60.31% En riesgo |

**Comentarios:**

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

| Acumulado Anual |                   |  |
|-----------------|-------------------|--|
| Momentos        | Total             |  |
| Aprobado        | \$ 121,483,361.73 |  |
| Modificado      | \$ 151,501,662.75 |  |
| Devengado       | \$ 96,724,534.56  |  |
| Pagado          | \$ 91,373,549.57  |  |



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP101 Obras y Servicios Públicos Competitivos

|            | Enero         | Febrero       | Marzo         |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ 808,287.13 | \$ 909,649.22 | \$ 830,087.19 |
| Modificado | \$ 808,287.13 | \$ 909,649.22 | \$ 810,087.19 |
| Devengado  | \$ 165,024.67 | \$ 391,472.28 | \$ 453,713.37 |
| Pagado     | \$ 165,024.67 | \$ 388,628.14 | \$ 445,729.11 |

| 1er Trim        |
|-----------------|
| \$ 2,548,023.54 |
| \$ 2,528,023.54 |
| \$ 1,010,210.32 |
| \$ 999,381.92   |

| Semáforo |                |
|----------|----------------|
| A        | 39.65% Crítico |
| B        | 39.96% Crítico |
| C        | 39.22% Crítico |
| D        | 39.53% Crítico |

|            | Abril         | Mayo            | Junio           |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ 883,649.22 | \$ 718,287.13   | \$ 768,649.28   |
| Modificado | \$ 788,649.22 | \$ 1,530,288.17 | \$ 1,243,325.99 |
| Devengado  | \$ 556,443.94 | \$ 545,027.43   | \$ 544,015.80   |
| Pagado     | \$ 514,430.34 | \$ 581,836.05   | \$ 535,480.82   |

| 2do Trim        |
|-----------------|
| \$ 2,370,585.63 |
| \$ 1,075,611.40 |
| \$ 1,645,487.17 |
| \$ 1,631,747.21 |

| Semáforo |                                |
|----------|--------------------------------|
| A        | 69.41% En riesgo               |
| B        | 152.98% Fallo en la planeación |
| C        | 68.83% En riesgo               |
| D        | 151.70% Fallo en la planeación |

|            | Julio         | Agosto        | Septiembre    |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ 738,955.71 | \$ 771,149.22 | \$ 706,787.19 |
| Modificado | \$ 676,099.62 | \$ 922,981.13 | \$ 151,092.70 |
| Devengado  | \$ 539,157.42 | \$ 616,137.06 | \$ 453,948.68 |
| Pagado     | \$ 499,220.25 | \$ 550,555.71 | \$ 439,938.14 |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ 2,216,892.12 |
| \$ 1,447,988.05 |
| \$ 1,609,243.16 |
| \$ 1,489,714.10 |

| Semáforo |                   |
|----------|-------------------|
| A        | 72.59% Aceptable  |
| B        | 111.14% Aceptable |
| C        | 67.20% En riesgo  |
| D        | 102.88% Aceptable |

|            | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ 296,349.22 | \$ 300,787.13 | \$ 648,017.44 |
| Modificado | \$ 945,615.46 | \$ 257,900.22 | \$ 497,193.28 |
| Devengado  | \$ 417,548.30 | \$ 931,261.75 | \$ 792,799.84 |
| Pagado     | \$ 482,770.82 | \$ 715,501.28 | \$ 964,238.06 |

| 4to Trim        |
|-----------------|
| \$ 1,245,153.79 |
| \$ 1,700,708.96 |
| \$ 2,141,609.89 |
| \$ 2,162,510.16 |


| Semáforo |                                |
|----------|--------------------------------|
| A        | 172.00% Fallo en la planeación |
| B        | 125.92% Fallo en la planeación |
| C        | 173.67% Fallo en la planeación |
| D        | 127.15% Fallo en la planeación |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                    |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo           |
| Aprobado             | \$ 8,380,655.08 | A 76.44% Aceptable |
| Modificado           | \$ 6,752,331.95 | B 94.88% Aceptable |
| Devengado            | \$ 6,406,550.54 | C 74.97% Aceptable |
| Pagado               | \$ 6,283,353.39 | D 93.05% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**4to Trimestre 2019**

## AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

### OP102 Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles

|            | Enero        | Febrero      | Marzo         |
|------------|--------------|--------------|---------------|
| Aprobado   | \$ 27,300.00 | \$ 92,000.00 | \$ 722,870.00 |
| Modificado | \$ 27,300.00 | \$ 92,000.00 | \$ 722,870.00 |
| Devengado  | \$ -         | \$ -         | \$ -          |
| Pagado     | \$ -         | \$ -         | \$ -          |

| 1er Trim      |
|---------------|
| \$ 842,170.00 |
| \$ 842,170.00 |
| \$ -          |
| \$ -          |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril         | Mayo          | Junio        |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| Aprobado   | \$ 466,113.00 | \$ 827,338.00 | \$ 90,300.00 |
| Modificado | \$ 466,113.00 | \$ 827,338.00 | \$ 90,300.00 |
| Devengado  | \$ 25,752.00  | \$ -          | \$ -         |
| Pagado     | \$ -          | \$ 25,752.00  | \$ -         |

| 2do Trim        |
|-----------------|
| \$ 1,383,751.00 |
| \$ 1,383,751.00 |
| \$ 25,752.00    |
| \$ 25,752.00    |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 1.86% Crítico |
| B        | 1.86% Crítico |
| C        | 1.86% Crítico |
| D        | 1.86% Crítico |

|            | Julio         | Agosto          | Septiembre    |
|------------|---------------|-----------------|---------------|
| Aprobado   | \$ 127,370.00 | \$ 79,300.00    | \$ -          |
| Modificado | \$ 127,370.00 | \$ 1,709,865.08 | \$ 256,282.49 |
| Devengado  | \$ 361,391.43 | \$ -            | \$ -          |
| Pagado     | \$ 50,473.92  | \$ -            | \$ -          |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ 206,670.00   |
| \$ 1,838,777.57 |
| \$ 361,391.43   |
| \$ 50,473.92    |

| Semáforo |                                |
|----------|--------------------------------|
| A        | 174.86% Fallo en la planeación |
| B        | -19.65% #N/A                   |
| C        | 24.42% Crítico                 |
| D        | -2.74% #N/A                    |

|            | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ 135,256.00 | \$ 57,750.00  | \$ -          |
| Modificado | \$ 480,000.00 | \$ 257,935.51 | \$ 381.25     |
| Devengado  | \$ -          | \$ 55,618.75  | \$ 681,935.51 |
| Pagado     | \$ 310,917.51 | \$ -          | \$ 737,554.26 |

| 4to Trim        |
|-----------------|
| \$ 193,006.00   |
| \$ 737,554.26   |
| \$ 737,554.26   |
| \$ 1,048,471.77 |


| Semáforo |                                |
|----------|--------------------------------|
| A        | 382.14% Fallo en la planeación |
| B        | 100.00% Aceptable              |
| C        | 142.16% Fallo en la planeación |
| D        | 0.00% Crítico                  |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                     |
|----------------------|-----------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ 2,625,597.00 | A 42.84% Crítico    |
| Modificado           | \$ 1,124,697.69 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 1,124,697.69 | C 42.84% Crítico    |
| Pagado               | \$ 1,124,697.69 | D 100.00% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP103 Obras Públicas de Calidad

|            | Enero           | Febrero         | Marzo           |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ 1,329,869.55 | \$ 1,389,881.64 | \$ 1,898,069.57 |
| Modificado | \$ 1,334,869.55 | \$ 1,389,881.64 | \$ 1,899,069.57 |
| Devengado  | \$ 388,733.47   | \$ 532,263.69   | \$ 501,593.49   |
| Pagado     | \$ 383,317.50   | \$ 523,600.73   | \$ 480,096.15   |

| 1er Trim        |
|-----------------|
| \$ 4,617,820.76 |
| \$ 4,623,820.76 |
| \$ 1,422,590.65 |
| \$ 1,387,014.38 |

| Semáforo         |
|------------------|
| A 30.81% Crítico |
| B 30.77% Crítico |
| C 30.04% Crítico |
| D 30.00% Crítico |

|            | Abril           | Mayo            | Junio           |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ 1,336,581.63 | \$ 1,393,869.57 | \$ 1,316,831.66 |
| Modificado | \$ 1,467,121.35 | \$ 883,244.86   | \$ 1,232,531.07 |
| Devengado  | \$ 545,061.70   | \$ 928,037.60   | \$ 641,199.92   |
| Pagado     | \$ 440,352.55   | \$ 697,447.97   | \$ 781,038.55   |

| 2do Trim        |
|-----------------|
| \$ 4,047,282.86 |
| \$ 3,582,897.28 |
| \$ 2,114,299.22 |
| \$ 1,918,839.07 |

| Semáforo           |
|--------------------|
| A 52.24% En riesgo |
| B 59.01% En riesgo |
| C 47.41% Crítico   |
| D 53.56% En riesgo |

|            | Julio           | Agosto          | Septiembre      |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ 1,574,669.77 | \$ 1,512,481.65 | \$ 1,262,869.57 |
| Modificado | \$ 1,483,278.14 | \$ 674,133.70   | \$ 24,604.67    |
| Devengado  | \$ 844,356.61   | \$ 554,085.66   | \$ 525,628.42   |
| Pagado     | \$ 684,721.88   | \$ 687,723.44   | \$ 555,876.64   |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ 4,350,020.99 |
| \$ 2,132,807.17 |
| \$ 1,924,070.69 |
| \$ 1,928,321.96 |

| Semáforo           |
|--------------------|
| A 44.23% Crítico   |
| B 90.21% Aceptable |
| C 44.33% Crítico   |
| D 90.41% Aceptable |

|            | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ 1,300,981.64 | \$ 1,157,269.57 | \$ 2,563,446.69 |
| Modificado | \$ 366,433.96   | \$ 1,218,190.81 | \$ 891,276.01   |
| Devengado  | \$ 846,828.54   | \$ 838,496.71   | \$ 1,039,667.38 |
| Pagado     | \$ 791,170.45   | \$ 737,668.90   | \$ 1,259,662.82 |

| 4to Trim        |
|-----------------|
| \$ 5,021,697.90 |
| \$ 693,348.76   |
| \$ 2,724,992.63 |
| \$ 2,788,502.17 |


| Semáforo            |
|---------------------|
| A 54.26% En riesgo  |
| B -393.02% #N/A     |
| C 102.33% Aceptable |
| D 0.00% Crítico     |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                  |                    |
|----------------------|------------------|--------------------|
| Momentos Contables   | Total            | Semáforo           |
| Aprobado             | \$ 18,036,822.51 | A 45.38% Crítico   |
| Modificado           | \$ 9,646,176.45  | B 84.86% Aceptable |
| Devengado            | \$ 8,185,953.19  | C 44.48% Crítico   |
| Pagado               | \$ 8,022,677.58  | D 83.17% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP104** **Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**

|            | Enero           | Febrero         | Marzo           | 1er Trim        | Semáforo |               |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ 3,322,724.85 | \$ 3,322,724.84 | \$ 3,322,724.84 | \$ 9,968,174.53 | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ 3,322,724.85 | \$ 3,322,724.84 | \$ 3,322,724.84 | \$ 9,968,174.53 | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -            | \$ -            |                 | \$ -            | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -            | \$ -            |                 | \$ -            | D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril            | Mayo            | Junio           | 2do Trim         | Semáforo |               |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ 22,645,828.65 | \$ 3,322,724.84 | \$ 3,322,724.84 | \$ 29,291,278.33 | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ 21,135,226.01 | \$ 1,125,793.94 | \$ 3,322,724.84 | \$ 25,583,744.79 | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -             | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -             | D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio           | Agosto            | Septiembre        | 3er Trim          | Semáforo |               |
|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ 3,322,724.84 | \$ 3,322,724.84   | \$ 3,322,724.84   | \$ 9,968,174.52   | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ 3,322,724.84 | -\$ 15,014,891.53 | -\$ 12,001,149.80 | -\$ 23,693,316.49 | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -            | \$ -              | \$ -              | \$ -              | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -            | \$ -              | \$ -              | \$ -              | D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre         | Noviembre         | Diciembre    | 4to Trim          | Semáforo |               |
|------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ 3,322,724.84 | \$ -              | \$ -         | \$ 3,322,724.84   | A        | 0.12% Crítico |
| Modificado | \$ 1,754,325.21 | -\$ 13,608,938.04 | \$ 39,842.52 | -\$ 11,814,770.31 | B        | -0.03% #N/A   |
| Devengado  | \$ -            | \$ -              | \$ 3,990.00  | \$ 3,990.00       | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -            | \$ -              | \$ -         | \$ -              | D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                  |                 |
|----------------------|------------------|-----------------|
| Momentos Contables   | Total            | Semáforo        |
| Aprobado             | \$ 52,550,352.22 | A 0.01% Crítico |
| Modificado           | \$ 43,832.52     | B 9.10% Crítico |
| Devengado            | \$ 3,990.00      | C 0.00% Crítico |
| Pagado               | \$ -             | D 0.00% Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**4to Trimestre 2019**

## AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP105 Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |       |                 |
|----------------------|-------|-----------------|
| Momentos Contables   | Total | Semáforo        |
| Aprobado             | \$ -  | A 0.00% Crítico |
| Modificado           | \$ -  | B 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -  | C 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -  | D 0.00% Crítico |

### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP106 Obras por Autogestión

|            | Enero | Febrero         | Marzo |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ 1,000,000.00 | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ 1,000,000.00 | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -            | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -            | \$ -  |

| 1er Trim        |
|-----------------|
| \$ 1,000,000.00 |
| \$ 1,000,000.00 |
| \$ -            |
| \$ -            |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril           | Mayo            | Junio           |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ 2,000,000.00 | \$ 1,875,000.00 | \$ 1,875,000.00 |
| Modificado | \$ 2,000,000.00 | \$ 1,875,000.00 | \$ 1,875,000.00 |
| Devengado  | \$ -            | \$ -            | \$ -            |
| Pagado     | \$ -            | \$ -            | \$ -            |

| 2do Trim        |
|-----------------|
| \$ 5,750,000.00 |
| \$ 5,750,000.00 |
| \$ -            |
| \$ -            |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio           | Agosto          | Septiembre      |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ 1,875,000.00 | \$ 1,875,000.00 | \$ 1,875,000.00 |
| Modificado | \$ 1,875,000.00 | \$ 1,325,000.00 | \$ 7,300,000.00 |
| Devengado  | \$ -            | \$ -            | \$ -            |
| Pagado     | \$ -            | \$ -            | \$ -            |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ 5,625,000.00 |
| \$ 6,750,000.00 |
| \$ -            |
| \$ -            |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ 1,875,000.00 | \$ 1,875,000.00 | \$ 1,875,000.00 |
| Modificado | \$ 2,002,154.53 | \$ 1,999,965.90 | \$ -            |
| Devengado  | \$ -            | \$ -            | \$ -            |
| Pagado     | \$ -            | \$ -            | \$ -            |

| 4to Trim        |
|-----------------|
| \$ 5,625,000.00 |
| \$ 2,188.63     |
| \$ -            |
| \$ -            |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 59                          | Crítico                      | ●        |
| 60 - 79                         | En riesgo                    | ●        |
| 80 - 105                        | Aceptable                    | ●        |
| 106 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                  |                 |
|----------------------|------------------|-----------------|
| Momentos Contables   | Total            | Semáforo        |
| Aprobado             | \$ 18,000,000.00 | A 0.00% Crítico |
| Modificado           | \$ 2,188.63      | B 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -             | C 0.00% Crítico |
| Pagado               | \$ -             | D 0.00% Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP107 Proyectos de Obra

|            | Enero         | Febrero       | Marzo         |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ 589,111.80 | \$ 580,062.10 | \$ 589,111.88 |
| Modificado | \$ 873,909.43 | \$ 882,984.08 | \$ 900,777.07 |
| Devengado  | \$ 465,797.63 | \$ 498,350.57 | \$ 412,829.08 |
| Pagado     | \$ 465,797.63 | \$ 484,985.02 | \$ 399,729.59 |

| 1er Trim          |
|-------------------|
| \$ 1,758,285.78 A |
| \$ 2,657,670.58 B |
| \$ 1,376,977.28 C |
| \$ 1,350,512.24 D |

| Semáforo         |
|------------------|
| 78.31% Aceptable |
| 51.81% En riesgo |
| 76.81% Aceptable |
| 50.82% En riesgo |

|            | Abril         | Mayo          | Junio           |
|------------|---------------|---------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ 580,062.10 | \$ 589,111.80 | \$ 580,062.18   |
| Modificado | \$ 844,741.38 | \$ 889,281.26 | \$ 2,840,488.07 |
| Devengado  | \$ 446,503.14 | \$ 554,394.76 | \$ 282,755.32   |
| Pagado     | \$ 350,772.93 | \$ 631,017.71 | \$ 280,664.00   |

| 2do Trim          |
|-------------------|
| \$ 1,749,236.08 A |
| \$ 4,574,510.71 B |
| \$ 1,283,653.22 C |
| \$ 1,262,454.64 D |

| Semáforo         |
|------------------|
| 73.38% Aceptable |
| 28.06% Crítico   |
| 72.17% Aceptable |
| 27.60% Crítico   |

|            | Julio         | Agosto          | Septiembre      |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ 642,827.22 | \$ 580,062.10   | \$ 589,111.88   |
| Modificado | \$ 710,565.99 | \$ 506,305.60   | \$ 1,334,149.81 |
| Devengado  | \$ 397,797.14 | \$ 1,170,059.62 | \$ 364,033.94   |
| Pagado     | \$ 303,046.19 | \$ 1,208,787.03 | \$ 334,020.77   |

| 3er Trim          |
|-------------------|
| \$ 1,812,001.20 A |
| \$ 117,278.22 B   |
| \$ 1,931,890.70 C |
| \$ 1,845,853.99 D |

| Semáforo          |
|-------------------|
| 106.62% Aceptable |
| -1647.27% #N/A    |
| 101.87% Aceptable |
| -1573.91% #N/A    |

|            | Octubre         | Noviembre     | Diciembre       |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ 580,062.09   | \$ 589,111.79 | \$ 2,024,756.47 |
| Modificado | \$ 2,324,211.72 | \$ 512,379.19 | \$ 507,231.34   |
| Devengado  | \$ 316,954.30   | \$ 403,276.44 | \$ 2,295,853.57 |
| Pagado     | \$ 379,391.10   | \$ 320,581.91 | \$ 2,367,295.93 |

| 4to Trim          |
|-------------------|
| \$ 3,193,930.35 A |
| \$ 3,343,822.25 B |
| \$ 3,016,084.31 C |
| \$ 3,067,268.94 D |


| Semáforo         |
|------------------|
| 94.43% Aceptable |
| 90.20% Aceptable |
| 96.03% Aceptable |
| 91.73% Aceptable |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                  |   |                  |
|----------------------|------------------|---|------------------|
| Momentos Contables   | Total            |   | Semáforo         |
| Aprobado             | \$ 8,513,453.41  | A | 89.37% Aceptable |
| Modificado           | \$ 10,458,725.32 | B | 72.75% Aceptable |
| Devengado            | \$ 7,608,605.51  | C | 88.40% Aceptable |
| Pagado               | \$ 7,526,089.81  | D | 71.96% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP108 Inspección y Licencias**

|            | Enero         | Febrero       | Marzo         |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ 894,966.04 | \$ 885,232.75 | \$ 894,966.11 |
| Modificado | \$ 894,966.04 | \$ 891,827.63 | \$ 903,134.19 |
| Devengado  | \$ 325,289.00 | \$ 350,959.36 | \$ 592,332.29 |
| Pagado     | \$ 325,289.00 | \$ 342,844.81 | \$ 580,366.55 |

| 1er Trim        |
|-----------------|
| \$ 2,675,164.90 |
| \$ 2,689,927.86 |
| \$ 1,268,580.65 |
| \$ 1,248,500.36 |

| Semáforo       |
|----------------|
| 47.42% Crítico |
| 47.16% Crítico |
| 46.67% Crítico |
| 46.41% Crítico |

|            | Abril         | Mayo            | Junio           |
|------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ 885,232.75 | \$ 894,966.04   | \$ 885,232.82   |
| Modificado | \$ 982,606.54 | \$ 1,437,326.78 | \$ 1,138,488.65 |
| Devengado  | \$ 798,940.83 | \$ 1,176,763.68 | \$ 940,591.73   |
| Pagado     | \$ 699,904.58 | \$ 1,080,391.33 | \$ 937,040.50   |

| 2do Trim        |
|-----------------|
| \$ 2,665,431.61 |
| \$ 3,558,421.97 |
| \$ 2,916,296.24 |
| \$ 2,717,336.41 |

| Semáforo          |
|-------------------|
| 109.41% Aceptable |
| 81.95% Aceptable  |
| 101.95% Aceptable |
| 76.36% Aceptable  |

|            | Julio           | Agosto          | Septiembre      |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ 991,479.00   | \$ 885,232.75   | \$ 894,966.11   |
| Modificado | \$ 995,483.12   | \$ 849,869.06   | \$ 976,627.91   |
| Devengado  | \$ 1,451,136.73 | \$ 1,138,217.34 | \$ 1,016,770.62 |
| Pagado     | \$ 1,096,010.99 | \$ 1,261,309.12 | \$ 1,127,465.78 |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ 2,771,677.86 |
| \$ 2,821,980.09 |
| \$ 3,606,124.69 |
| \$ 3,484,785.89 |

| Semáforo                       |
|--------------------------------|
| 130.11% Fallo en la planeación |
| 127.79% Fallo en la planeación |
| 125.73% Fallo en la planeación |
| 123.49% Fallo en la planeación |

|            | Octubre         | Noviembre       | Diciembre       |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ 885,232.75   | \$ 894,966.04   | \$ 3,483,951.70 |
| Modificado | \$ 1,107,174.15 | \$ 883,397.97   | \$ 2,431,618.02 |
| Devengado  | \$ 975,069.58   | \$ 1,100,023.97 | \$ 2,104,220.62 |
| Pagado     | \$ 1,081,411.92 | \$ 1,052,323.26 | \$ 2,166,937.38 |

| 4to Trim        |
|-----------------|
| \$ 5,264,150.49 |
| \$ 4,422,190.14 |
| \$ 4,179,314.17 |
| \$ 4,300,672.56 |


| Semáforo          |
|-------------------|
| 79.39% Aceptable  |
| 94.51% Aceptable  |
| 102.90% Aceptable |
| 0.00% Crítico     |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| Momentos Contables   | Total            | Semáforo         |
| Aprobado             | \$ 13,376,424.86 | 89.49% Aceptable |
| Modificado           | \$ 13,492,520.06 | 88.72% Aceptable |
| Devengado            | \$ 11,970,315.75 | 87.85% Aceptable |
| Pagado               | \$ 11,751,295.22 | 87.09% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP109 Ramo General 33 Fondo III - 2019**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |       |   |               |
|----------------------|-------|---|---------------|
| Momentos Contables   | Total |   | Semáforo      |
| Aprobado             | \$ -  | A | 0.00% Crítico |
| Modificado           | \$ -  | B | 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -  | C | 0.00% Crítico |
| Pagado               | \$ -  | D | 0.00% Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP110 Restauración Integral Catedral Cuernavaca

|            | Enero    | Febrero | Marzo |
|------------|----------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ 56.65 | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ 56.65 | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -     | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -     | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim   |
|------------|
| \$ 56.65 A |
| \$ 56.65 B |
| \$ - C     |
| \$ - D     |

| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ - A   |
| \$ - B   |
| \$ - C   |
| \$ - D   |

| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ - A   |
| \$ - B   |
| \$ - C   |
| \$ - D   |

| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ - A   |
| \$ - B   |
| \$ - C   |
| \$ - D   |


| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |          |   |               |
|----------------------|----------|---|---------------|
| Momentos Contables   | Total    |   | Semáforo      |
| Aprobado             | \$ 56.65 | A | 0.00% Crítico |
| Modificado           | \$ 56.65 | B | 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado               | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP111 Sentencias y Resoluciones por autoridades competentes

|            | Enero    | Febrero | Marzo | 1er Trim |   | Semáforo      |
|------------|----------|---------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ 56.65 | \$ -    | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ 56.65 | \$ -    | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -     | \$ -    | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -     | \$ -    | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio | 2do Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre | 3er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|--------|------------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | D | 0.00% Crítico |


|            | Octubre          | Noviembre       | Diciembre       | 4to Trim         |   | Semáforo         |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|------------------|
| Aprobado   | \$ -             | \$ -            | \$ -            | \$ -             | A | 0.00% Crítico    |
| Modificado | \$ 18,561,238.02 | \$ 1,058,566.06 | \$ 72,999.38    | \$ 19,692,803.46 | B | 99.63% Aceptable |
| Devengado  | \$ 13,951,153.51 | \$ 3,363,608.31 | \$ 2,305,042.26 | \$ 19,619,804.08 | C | 0.00% Crítico    |
| Pagado     | \$ 11,646,111.26 | \$ 2,305,042.25 | \$ 2,455,042.25 | \$ 16,406,195.76 | D | 83.31% Aceptable |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                  |   |                  |
|----------------------|------------------|---|------------------|
| Momentos Contables   | Total            |   | Semáforo         |
| Aprobado             | \$ -             | A | 0.00% Crítico    |
| Modificado           | \$ 19,692,803.46 | B | 99.63% Aceptable |
| Devengado            | \$ 19,619,804.08 | C | 0.00% Crítico    |
| Pagado               | \$ 16,406,195.76 | D | 83.31% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**AVANCE FINANCIERO**

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP112 Construcción de tanque elevado de agua potable en la colonia ajonjolinar**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto          | Septiembre |
|------------|-------|-----------------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -            | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ 3,128,737.57 | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -            | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -            | \$ -       |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 3,128,737.57 |
| \$ -            |
| \$ -            |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre   | Diciembre       |
|------------|---------|-------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -        | \$ -            |
| Modificado | \$ -    | \$ 7,736.38 | \$ -            |
| Devengado  | \$ -    | \$ -        | \$ 1,583,398.89 |
| Pagado     | \$ -    | \$ -        | \$ 1,583,398.89 |

| 4to Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 7,736.38     |
| \$ 1,583,398.89 |
| \$ 1,583,398.89 |


| Semáforo          |
|-------------------|
| A 0.00% Crítico   |
| B -20466.92% #N/A |
| C 0.00% Crítico   |
| D -20466.92% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                    |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo           |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico    |
| Modificado           | \$ 3,121,001.19 | B 50.73% En riesgo |
| Devengado            | \$ 1,583,398.89 | C 0.00% Crítico    |
| Pagado               | \$ 1,583,398.89 | D 50.73% En riesgo |

**Comentarios:**

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**AVANCE FINANCIERO**

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP113 Rehabilitación de baños de la escuela primaria Prof. Aurelio c. merino**

|            | Enero | Febrero | Marzo | 1er Trim | Semáforo |               |
|------------|-------|---------|-------|----------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio | 2do Trim | Semáforo |               |
|------------|-------|------|-------|----------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto        | Septiembre | 3er Trim      | Semáforo |               |
|------------|-------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -       | \$ -          | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ 302,500.80 | \$ -       | \$ 302,500.80 | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ -       | \$ -          | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ -       | \$ -          | D        | 0.00% Crítico |


|            | Octubre | Noviembre     | Diciembre | 4to Trim      | Semáforo |               |
|------------|---------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -          | \$ -      | \$ -          | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -    | \$ 302,500.80 | \$ -      | \$ 302,500.80 | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -    | \$ -          | \$ -      | \$ -          | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -    | \$ -          | \$ -      | \$ -          | D        | 0.00% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |       |                 |
|----------------------|-------|-----------------|
| Momentos Contables   | Total | Semáforo        |
| Aprobado             | \$ -  | A 0.00% Crítico |
| Modificado           | \$ -  | B 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -  | C 0.00% Crítico |
| Pagado               | \$ -  | D 0.00% Crítico |

**Comentarios:**

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**AVANCE FINANCIERO**

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP114 Construcción de los baños de la escuela primaria urbana federal Gral. Lázaro Cárdenas**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto        | Septiembre |
|------------|-------|---------------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ 326,705.29 | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ -       |

| 3er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 326,705.29 |
| \$ -          |
| \$ -          |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre     | Diciembre |
|------------|---------|---------------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -          | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ 326,705.29 | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -          | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -          | \$ -      |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 326,705.29 |
| \$ -          |
| \$ -          |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |       |                 |
|----------------------|-------|-----------------|
| Momentos Contables   | Total | Semáforo        |
| Aprobado             | \$ -  | A 0.00% Crítico |
| Modificado           | \$ -  | B 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -  | C 0.00% Crítico |
| Pagado               | \$ -  | D 0.00% Crítico |

**Comentarios:**

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**AVANCE FINANCIERO**

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP115 Construcción de techado en el jardín de niños club de leones**

|            | Enero | Febrero | Marzo | 1er Trim | Semáforo |               |
|------------|-------|---------|-------|----------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio | 2do Trim | Semáforo |               |
|------------|-------|------|-------|----------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto          | Septiembre | 3er Trim        | Semáforo |               |
|------------|-------|-----------------|------------|-----------------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -            | \$ -       | \$ -            | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ 1,045,575.54 | \$ -       | \$ 1,045,575.54 | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -            | \$ -       | \$ -            | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -            | \$ -       | \$ -            | D        | 0.00% Crítico |


|            | Octubre | Noviembre    | Diciembre     | 4to Trim      | Semáforo |               |
|------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -          | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -    | \$ 53,454.74 | \$ -          | \$ 53,454.74  | B        | -568.56% #N/A |
| Devengado  | \$ -    | \$ -         | \$ 303,923.93 | \$ 303,923.93 | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -    | \$ -         | \$ 303,923.93 | \$ 303,923.93 | D        | -568.56% #N/A |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |          |                |
|----------------------|---------------|----------|----------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo |                |
| Aprobado             | \$ -          | A        | 0.00% Crítico  |
| Modificado           | \$ 992,120.80 | B        | 30.63% Crítico |
| Devengado            | \$ 303,923.93 | C        | 0.00% Crítico  |
| Pagado               | \$ 303,923.93 | D        | 30.63% Crítico |

**Comentarios:**

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP116 Construcción de muro de contención de calle lidio mancilla

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto          | Septiembre |
|------------|-------|-----------------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -            | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ 4,115,554.75 | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -            | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -            | \$ -       |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 4,115,554.75 |
| \$ -            |
| \$ -            |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre       | Diciembre       |
|------------|---------|-----------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -            | \$ -            |
| Modificado | \$ -    | -\$ 0.01        | \$ -            |
| Devengado  | \$ -    | \$ 2,108,653.87 | \$ 2,006,900.87 |
| Pagado     | \$ -    | \$ 632,596.16   | \$ 3,482,958.58 |

| 4to Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| -\$ 0.01        |
| \$ 4,115,554.74 |
| \$ 4,115,554.74 |


| Semáforo |                       |
|----------|-----------------------|
| A        | 0.00% Crítico         |
| B        | -41155547400.00% #N/A |
| C        | 0.00% Crítico         |
| D        | -41155547400.00% #N/A |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                     |
|----------------------|-----------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 4,115,554.74 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 4,115,554.74 | C 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 4,115,554.74 | D 100.00% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP117 Construcción de techado en el jardín de niños Frida khalo

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto          | Septiembre |
|------------|-------|-----------------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -            | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ 1,184,931.85 | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -            | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -            | \$ -       |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 1,184,931.85 |
| \$ -            |
| \$ -            |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre    | Diciembre     |
|------------|---------|--------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -         | \$ -          |
| Modificado | \$ -    | \$ 67,071.61 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -    | \$ -         | \$ 741,122.90 |
| Pagado     | \$ -    | \$ -         | \$ 741,122.90 |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 67,071.61  |
| \$ 741,122.90 |
| \$ 741,122.90 |


| Semáforo |                |
|----------|----------------|
| A        | 0.00% Crítico  |
| B        | -1104.97% #N/A |
| C        | 0.00% Crítico  |
| D        | -1104.97% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |


| Acumulado al periodo |                 |                    |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo           |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico    |
| Modificado           | \$ 1,117,860.24 | B 66.30% En riesgo |
| Devengado            | \$ 741,122.90   | C 0.00% Crítico    |
| Pagado               | \$ 741,122.90   | D 66.30% En riesgo |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP118 Construcción de red de agua potable calle Flamings y Flores

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre    |
|------------|-------|--------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ 905,388.00 |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -          |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -          |

| 3er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 905,388.00 |
| \$ -          |
| \$ -          |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre    | Diciembre |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -         | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ 88,987.80 | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -         | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -         | \$ -      |

| 4to Trim     |
|--------------|
| \$ -         |
| \$ 88,987.80 |
| \$ -         |
| \$ -         |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                 |
|----------------------|---------------|-----------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo        |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico |
| Modificado           | \$ 816,400.20 | B 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -          | C 0.00% Crítico |
| Pagado               | \$ -          | D 0.00% Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP119**

**Construcción de red de agua potable circuito Las Joyas**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre    |
|------------|-------|--------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ 699,618.02 |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -          |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -          |

| 3er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 699,618.02 |
| \$ -          |
| \$ -          |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre    | Diciembre |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -         | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ 61,021.46 | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -         | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -         | \$ -      |

| 4to Trim     |
|--------------|
| \$ -         |
| \$ 61,021.46 |
| \$ -         |
| \$ -         |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                 |
|----------------------|---------------|-----------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo        |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico |
| Modificado           | \$ 638,596.56 | B 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -          | C 0.00% Crítico |
| Pagado               | \$ -          | D 0.00% Crítico |

**Comentarios:**

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP120 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Francisco I. Madero tercera

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre      |
|------------|-------|--------|-----------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -            |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ 1,602,923.47 |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -            |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -            |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 1,602,923.47 |
| \$ -            |
| \$ -            |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre    | Diciembre |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -         | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ 61,650.92 | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -         | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -         | \$ -      |

| 4to Trim     |
|--------------|
| \$ -         |
| \$ 61,650.92 |
| \$ -         |
| \$ -         |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo        |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico |
| Modificado           | \$ 1,541,272.55 | B 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -            | C 0.00% Crítico |
| Pagado               | \$ -            | D 0.00% Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP122

Construcción de drenaje sanitario en privada Tecampanario

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre    |
|------------|-------|--------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ 884,910.30 |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -          |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -          |

| 3er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 884,910.30 |
| \$ -          |
| \$ -          |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre    | Diciembre     |
|------------|---------|--------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -         | \$ -          |
| Modificado | \$ -    | \$ 21,583.47 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -    | \$ -         | \$ 655,172.35 |
| Pagado     | \$ -    | \$ -         | \$ 655,172.35 |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 21,583.47  |
| \$ 655,172.35 |
| \$ 655,172.35 |


| Semáforo |                |
|----------|----------------|
| A        | 0.00% Crítico  |
| B        | -3035.53% #N/A |
| C        | 0.00% Crítico  |
| D        | -3035.53% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                    |
|----------------------|---------------|--------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo           |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico    |
| Modificado           | \$ 863,326.83 | B 75.89% Aceptable |
| Devengado            | \$ 655,172.35 | C 0.00% Crítico    |
| Pagado               | \$ 655,172.35 | D 75.89% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP123 Construcción de depósito para agua potable en santa maría ahuatitlan

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto          | Septiembre |
|------------|-------|-----------------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -            | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ 1,339,308.72 | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -            | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -            | \$ -       |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 1,339,308.72 |
| \$ -            |
| \$ -            |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre    | Diciembre     |
|------------|---------|--------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -         | \$ -          |
| Modificado | \$ -    | \$ 74,048.22 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -    | \$ -         | \$ 509,064.13 |
| Pagado     | \$ -    | \$ -         | \$ 509,064.13 |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 74,048.22  |
| \$ 509,064.13 |
| \$ 509,064.13 |


| Semáforo                         |
|----------------------------------|
| A 0.00% Crítico                  |
| B 687.48% Fallo en la planeación |
| C 0.00% Crítico                  |
| D 687.48% Fallo en la planeación |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                  |
|----------------------|-----------------|------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo         |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico  |
| Modificado           | \$ 1,413,356.94 | B 36.02% Crítico |
| Devengado            | \$ 509,064.13   | C 0.00% Crítico  |
| Pagado               | \$ 509,064.13   | D 36.02% Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**4to Trimestre 2019**

## AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP124 Construcción de drenaje sanitario de la calle Ignacio Manuel Altamirano primer etapa**

|            | Enero | Febrero | Marzo | 1er Trim | Semáforo |               |
|------------|-------|---------|-------|----------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio | 2do Trim | Semáforo |               |
|------------|-------|------|-------|----------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto          | Septiembre | 3er Trim        | Semáforo |               |
|------------|-------|-----------------|------------|-----------------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -            | \$ -       | \$ -            | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ 1,079,118.00 | \$ -       | \$ 1,079,118.00 | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -            | \$ -       | \$ -            | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -            | \$ -       | \$ -            | D        | 0.00% Crítico |


|            | Octubre | Noviembre    | Diciembre       | 4to Trim        | Semáforo |                |
|------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | A        | 0.00% Crítico  |
| Modificado | \$ -    | \$ 46,734.40 | \$ -            | \$ 46,734.40    | B        | -2209.04% #N/A |
| Devengado  | \$ -    | \$ -         | \$ 1,032,383.60 | \$ 1,032,383.60 | C        | 0.00% Crítico  |
| Pagado     | \$ -    | \$ -         | \$ 1,032,383.60 | \$ 1,032,383.60 | D        | -2209.04% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |          |                   |
|----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo |                   |
| Aprobado             | \$ -            | A        | 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 1,032,383.60 | B        | 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 1,032,383.60 | C        | 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 1,032,383.60 | D        | 100.00% Aceptable |

### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**AVANCE FINANCIERO**

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP125 Construcción de drenaje sanitario de la calle Nicolás bravo primer etapa**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto        | Septiembre |
|------------|-------|---------------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ 607,019.47 | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ -       |

| 3er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 607,019.47 |
| \$ -          |
| \$ -          |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre     | Diciembre     |
|------------|---------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -    | -\$ 13,066.96 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -    | \$ -          | \$ 593,952.51 |
| Pagado     | \$ -    | \$ -          | \$ 593,952.51 |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| -\$ 13,066.96 |
| \$ 593,952.51 |
| \$ 593,952.51 |


| Semáforo |                |
|----------|----------------|
| A        | 0.00% Crítico  |
| B        | -4545.45% #N/A |
| C        | 0.00% Crítico  |
| D        | -4545.45% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 593,952.51 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 593,952.51 | C 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 593,952.51 | D 100.00% Aceptable |

**Comentarios:**

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP126 Construcción de drenaje sanitario de la calle motolinia

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto        | Septiembre |
|------------|-------|---------------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ 305,661.57 | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ -       |

| 3er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 305,661.57 |
| \$ -          |
| \$ -          |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre     | Diciembre     |
|------------|---------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -    | \$ 9,764.62   | \$ -          |
| Devengado  | \$ -    | \$ 244,456.03 | \$ 51,440.92  |
| Pagado     | \$ -    | \$ -          | \$ 295,896.95 |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 9,764.62   |
| \$ 295,896.95 |
| \$ 295,896.95 |


| Semáforo         |
|------------------|
| A 0.00% Crítico  |
| B -3030.30% #N/A |
| C 0.00% Crítico  |
| D -3030.30% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 295,896.95 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 295,896.95 | C 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 295,896.95 | D 100.00% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP127 Construcción de drenaje sanitario de la calle azucena

|            | Enero | Febrero | Marzo | 1er Trim | Semáforo |               |
|------------|-------|---------|-------|----------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio | 2do Trim | Semáforo |               |
|------------|-------|------|-------|----------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto        | Septiembre | 3er Trim      | Semáforo |               |
|------------|-------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -       | \$ -          | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ 657,963.75 | \$ -       | \$ 657,963.75 | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ -       | \$ -          | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ -       | \$ -          | D        | 0.00% Crítico |


|            | Octubre | Noviembre     | Diciembre     | 4to Trim      | Semáforo |                |
|------------|---------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | A        | 0.00% Crítico  |
| Modificado | \$ -    | \$ 32,898.19  | \$ -          | \$ 32,898.19  | B        | -1900.00% #N/A |
| Devengado  | \$ -    | \$ 500,135.01 | \$ 124,930.55 | \$ 625,065.56 | C        | 0.00% Crítico  |
| Pagado     | \$ -    | \$ 500,135.01 | \$ 124,930.55 | \$ 625,065.56 | D        | -1900.00% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |          |                   |
|----------------------|---------------|----------|-------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo |                   |
| Aprobado             | \$ -          | A        | 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 625,065.56 | B        | 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 625,065.56 | C        | 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 625,065.56 | D        | 100.00% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



## AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP128 Construcción de drenaje sanitario de la calle Tulia

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semaforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semaforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto        | Septiembre |
|------------|-------|---------------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ 384,689.72 | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ -       |

| 3er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 384,689.72 |
| \$ -          |
| \$ -          |

| Semaforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre     | Diciembre |
|------------|---------|---------------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -          | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ 13,008.84  | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ 312,109.37 | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ 312,109.37 | \$ -      |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 13,008.84  |
| \$ 312,109.37 |
| \$ 312,109.37 |


| Semaforo         |
|------------------|
| A 0.00% Crítico  |
| B -2399.21% #N/A |
| C 0.00% Crítico  |
| D -2399.21% #N/A |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semaforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                    |
|----------------------|---------------|--------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semaforo           |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico    |
| Modificado           | \$ 371,680.88 | B 83.97% Aceptable |
| Devengado            | \$ 312,109.37 | C 0.00% Crítico    |
| Pagado               | \$ 312,109.37 | D 83.97% Aceptable |

### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP129

Construcción de techado en la escuela primaria Hermenegildo Galeana

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto          | Septiembre |
|------------|-------|-----------------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -            | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ 1,184,345.00 | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -            | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -            | \$ -       |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 1,184,345.00 |
| \$ -            |
| \$ -            |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre     | Diciembre       |
|------------|---------|---------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -          | \$ -            |
| Modificado | \$ -    | \$ 45,551.73  | \$ -            |
| Devengado  | \$ -    | \$ 968,480.72 | \$ 170,312.55   |
| Pagado     | \$ -    | \$ -          | \$ 1,138,793.27 |

| 4to Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 45,551.73    |
| \$ 1,138,793.27 |
| \$ 1,138,793.27 |


| Semáforo |                |
|----------|----------------|
| A        | 0.00% Crítico  |
| B        | -2500.00% #N/A |
| C        | 0.00% Crítico  |
| D        | -2500.00% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |          |                   |
|----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo |                   |
| Aprobado             | \$ -            | A        | 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 1,138,793.27 | B        | 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 1,138,793.27 | C        | 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 1,138,793.27 | D        | 100.00% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP130 Construcción de techado en la escuela primaria profesor Rafael Ramírez**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto          | Septiembre |
|------------|-------|-----------------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -            | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ 1,184,345.00 | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -            | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -            | \$ -       |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 1,184,345.00 |
| \$ -            |
| \$ -            |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre     | Diciembre |
|------------|---------|---------------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -          | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | -\$ 73,429.39 | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ 742,245.34 | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ 742,245.34 | \$ -      |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| -\$ 73,429.39 |
| \$ 742,245.34 |
| \$ 742,245.34 |


| Semáforo |                |
|----------|----------------|
| A        | 0.00% Crítico  |
| B        | -1010.83% #N/A |
| C        | 0.00% Crítico  |
| D        | -1010.83% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                    |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo           |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico    |
| Modificado           | \$ 1,110,915.61 | B 66.81% En riesgo |
| Devengado            | \$ 742,245.34   | C 0.00% Crítico    |
| Pagado               | \$ 742,245.34   | D 66.81% En riesgo |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP131

Construcción de la barda perimetral de la escuela primaria 17 de abril de 1869

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto        | Septiembre |
|------------|-------|---------------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ 422,315.32 | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ -       |

| 3er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 422,315.32 |
| \$ -          |
| \$ -          |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre     | Diciembre    |
|------------|---------|---------------|--------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -          | \$ -         |
| Modificado | \$ -    | \$ 5,340.29   | \$ -         |
| Devengado  | \$ -    | \$ 357,756.38 | \$ 59,218.65 |
| Pagado     | \$ -    | \$ 357,756.38 | \$ 39,218.62 |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 5,340.29   |
| \$ 416,975.03 |
| \$ 396,975.00 |


| Semáforo |                |
|----------|----------------|
| A        | 0.00% Crítico  |
| B        | -7808.10% #N/A |
| C        | 0.00% Crítico  |
| D        | -7433.59% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 416,975.03 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 416,975.03 | C 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 396,975.00 | D 95.20% Aceptable  |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP132 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Popotla Norte entre calles**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre      |
|------------|-------|--------|-----------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -            |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ 2,518,091.14 |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -            |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -            |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 2,518,091.14 |
| \$ -            |
| \$ -            |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre    | Diciembre       |
|------------|---------|--------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -         | \$ -            |
| Modificado | \$ -    | \$ 24,931.59 | \$ -            |
| Devengado  | \$ -    | \$ -         | \$ 1,119,360.49 |
| Pagado     | \$ -    | \$ -         | \$ 1,119,360.49 |

| 4to Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 24,931.59    |
| \$ 1,119,360.49 |
| \$ 1,119,360.49 |


| Semáforo |                |
|----------|----------------|
| A        | 0.00% Crítico  |
| B        | -4489.73% #N/A |
| C        | 0.00% Crítico  |
| D        | -4489.73% #N/A |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                  |
|----------------------|-----------------|------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo         |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico  |
| Modificado           | \$ 2,493,159.55 | B 44.90% Crítico |
| Devengado            | \$ 1,119,360.49 | C 0.00% Crítico  |
| Pagado               | \$ 1,119,360.49 | D 44.90% Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**AVANCE FINANCIERO**

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP134 Construcción de drenaje sanitario en prolongación Cristobal Rojas**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre    |
|------------|-------|--------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ 451,865.19 |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -          |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -          |

| 3er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 451,865.19 |
| \$ -          |
| \$ -          |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre   | Diciembre     |
|------------|---------|-------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -        | \$ -          |
| Modificado | \$ -    | \$ 5,612.00 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -    | \$ -        | \$ 446,253.19 |
| Pagado     | \$ -    | \$ -        | \$ 446,253.19 |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 5,612.00   |
| \$ 446,253.19 |
| \$ 446,253.19 |


| Semáforo |                |
|----------|----------------|
| A        | 0.00% Crítico  |
| B        | -7951.77% #N/A |
| C        | 0.00% Crítico  |
| D        | -7951.77% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 446,253.19 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 446,253.19 | C 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 446,253.19 | D 100.00% Aceptable |

**Comentarios:**

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP135 Rehabilitación de sanitarios en la escuela secundaria técnica N°44

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto        | Septiembre |
|------------|-------|---------------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ 474,554.49 | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ -       |

| 3er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 474,554.49 |
| \$ -          |
| \$ -          |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre   | Diciembre     |
|------------|---------|-------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -        | \$ -          |
| Modificado | \$ -    | \$ 9,760.69 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -    | \$ -        | \$ 254,458.56 |
| Pagado     | \$ -    | \$ -        | \$ 254,458.56 |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 9,760.69   |
| \$ 254,458.56 |
| \$ 254,458.56 |

| Semáforo |                |
|----------|----------------|
| A        | 0.00% Crítico  |
| B        | -2606.97% #N/A |
| C        | 0.00% Crítico  |
| D        | -2606.97% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                    |
|----------------------|---------------|--------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo           |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico    |
| Modificado           | \$ 464,793.80 | B 54.75% En riesgo |
| Devengado            | \$ 254,458.56 | C 0.00% Crítico    |
| Pagado               | \$ 254,458.56 | D 54.75% En riesgo |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP136 Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Lagunilla

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre    |
|------------|-------|--------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ 542,335.53 |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -          |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -          |

| 3er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 542,335.53 |
| \$ -          |
| \$ -          |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre     | Diciembre     |
|------------|---------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -    | \$ 14,818.19  | \$ -          |
| Devengado  | \$ -    | \$ 265,253.64 | \$ 262,263.70 |
| Pagado     | \$ -    | \$ -          | \$ 527,517.34 |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 14,818.19  |
| \$ 527,517.34 |
| \$ 527,517.34 |


| Semáforo |                |
|----------|----------------|
| A        | 0.00% Crítico  |
| B        | -3559.93% #N/A |
| C        | 0.00% Crítico  |
| D        | -3559.93% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |


| Acumulado al periodo |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 527,517.34 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 527,517.34 | C 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 527,517.34 | D 100.00% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP137** Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Carolina

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre      |
|------------|-------|--------|-----------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -            |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ 1,839,635.79 |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -            |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -            |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 1,839,635.79 |
| \$ -            |
| \$ -            |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre     | Diciembre     |
|------------|---------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -    | \$ 50,106.79  | \$ -          |
| Devengado  | \$ -    | \$ 438,011.31 | \$ 393,597.62 |
| Pagado     | \$ -    | \$ -          | \$ 831,608.93 |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 50,106.79  |
| \$ 831,608.93 |
| \$ 831,608.93 |

| Semáforo |                |
|----------|----------------|
| A        | 0.00% Crítico  |
| B        | -1659.67% #N/A |
| C        | 0.00% Crítico  |
| D        | -1659.67% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                  |
|----------------------|-----------------|------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo         |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico  |
| Modificado           | \$ 1,789,529.00 | B 46.47% Crítico |
| Devengado            | \$ 831,608.93   | C 0.00% Crítico  |
| Pagado               | \$ 831,608.93   | D 46.47% Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP138 Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Cuauhtemoc**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre      |
|------------|-------|--------|-----------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -            |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ 1,390,649.34 |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -            |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -            |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 1,390,649.34 |
| \$ -            |
| \$ -            |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre    | Diciembre |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -         | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ 41,813.90 | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -         | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -         | \$ -      |

| 4to Trim     |
|--------------|
| \$ -         |
| \$ 41,813.90 |
| \$ -         |
| \$ -         |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo        |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico |
| Modificado           | \$ 1,348,835.44 | B 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -            | C 0.00% Crítico |
| Pagado               | \$ -            | D 0.00% Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP139 Rehabilitación de centro de Desarrollo Comunitario Villa Santiago

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre    |
|------------|-------|--------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ 700,146.14 |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -          |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -          |

| 3er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 700,146.14 |
| \$ -          |
| \$ -          |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre    | Diciembre     |
|------------|---------|--------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -         | \$ -          |
| Modificado | \$ -    | \$ 16,410.55 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -    | \$ -         | \$ 355,977.90 |
| Pagado     | \$ -    | \$ -         | \$ 355,977.90 |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 16,410.55  |
| \$ 355,977.90 |
| \$ 355,977.90 |


| Semáforo         |
|------------------|
| 0.00% Crítico    |
| B -2169.20% #N/A |
| C 0.00% Crítico  |
| D -2169.20% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                    |
|----------------------|---------------|--------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo           |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico    |
| Modificado           | \$ 683,735.59 | B 52.06% En riesgo |
| Devengado            | \$ 355,977.90 | C 0.00% Crítico    |
| Pagado               | \$ 355,977.90 | D 52.06% En riesgo |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP140**

**Construcción de drenaje sanitario en calles de las Maquinas, callejón del Campo, Lucy, Arenera, calle sin nombre y avenida de la Estación**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre       | Diciembre |
|------------|---------|-----------------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -            | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ 4,490,014.11 | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -            | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -            | \$ -      |

| 4to Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 4,490,014.11 |
| \$ -            |
| \$ -            |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo        |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico |
| Modificado           | \$ 4,490,014.11 | B 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -            | C 0.00% Crítico |
| Pagado               | \$ -            | D 0.00% Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP141

**Construcción de red de drenaje sanitario en calles Pericos Australianos, Bugambilias y**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre   |
|------------|-------|--------|--------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -         |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | 2,279,502.65 |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -         |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -         |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 2,279,502.65 |
| \$ -            |
| \$ -            |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre    | Diciembre    |
|------------|---------|--------------|--------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -         | \$ -         |
| Modificado | \$ -    | 8,294.74     | \$ -         |
| Devengado  | \$ -    | 2,082,646.16 | \$ -         |
| Pagado     | \$ -    | \$ -         | 2,082,646.16 |

| 4to Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 8,294.74     |
| \$ 2,082,646.16 |
| \$ 2,082,646.16 |


| Semáforo          |
|-------------------|
| A 0.00% Crítico   |
| B -25108.03% #N/A |
| C 0.00% Crítico   |
| D -25108.03% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                    |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo           |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico    |
| Modificado           | \$ 2,271,207.91 | B 91.70% Aceptable |
| Devengado            | \$ 2,082,646.16 | C 0.00% Crítico    |
| Pagado               | \$ 2,082,646.16 | D 91.70% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP142 Ampliación de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre    |
|------------|-------|--------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ 152,855.62 |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -          |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -          |

| 3er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 152,855.62 |
| \$ -          |
| \$ -          |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre   | Diciembre     |
|------------|---------|-------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -        | \$ -          |
| Modificado | \$ -    | \$ 2,235.62 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -    | \$ -        | \$ 150,620.00 |
| Pagado     | \$ -    | \$ -        | \$ 150,620.00 |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 2,235.62   |
| \$ 150,620.00 |
| \$ 150,620.00 |


| Semáforo         |
|------------------|
| 0.00% Crítico    |
| B -6737.28% #N/A |
| C 0.00% Crítico  |
| D -6737.28% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 150,620.00 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 150,620.00 | C 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 150,620.00 | D 100.00% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**AVANCE FINANCIERO**

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP143 Construcción de drenaje sanitario en calle Gaviota, Golondrina y Codorniz**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre      |
|------------|-------|--------|-----------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -            |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ 1,355,953.45 |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -            |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -            |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 1,355,953.45 |
| \$ -            |
| \$ -            |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre    | Diciembre |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -         | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ 23,975.61 | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -         | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -         | \$ -      |

| 4to Trim     |
|--------------|
| \$ -         |
| \$ 23,975.61 |
| \$ -         |
| \$ -         |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo        |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico |
| Modificado           | \$ 1,331,977.84 | B 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -            | C 0.00% Crítico |
| Pagado               | \$ -            | D 0.00% Crítico |

**Comentarios:**

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP144 Construcción del drenaje sanitario en la calle Francisco Villa

|            | Enero | Febrero | Marzo | 1er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|---------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio | 2do Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto        | Septiembre | 3er Trim      |   | Semáforo      |
|------------|-------|---------------|------------|---------------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -       | \$ -          | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ 594,289.53 | \$ -       | \$ 594,289.53 | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ -       | \$ -          | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ -       | \$ -          | D | 0.00% Crítico |


|            | Octubre | Noviembre    | Diciembre     | 4to Trim      |   | Semáforo       |
|------------|---------|--------------|---------------|---------------|---|----------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -          |   | 0.00% Crítico  |
| Modificado | \$ -    | \$ 13,928.67 | \$ -          | \$ 13,928.67  | B | -3561.50% #N/A |
| Devengado  | \$ -    | \$ -         | \$ 496,069.56 | \$ 496,069.56 | C | 0.00% Crítico  |
| Pagado     | \$ -    | \$ -         | \$ 496,069.56 | \$ 496,069.56 | D | -3561.50% #N/A |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |   |                  |
|----------------------|---------------|---|------------------|
| Momentos Contables   | Total         |   | Semáforo         |
| Aprobado             | \$ -          | A | 0.00% Crítico    |
| Modificado           | \$ 580,360.86 | B | 85.48% Aceptable |
| Devengado            | \$ 496,069.56 | C | 0.00% Crítico    |
| Pagado               | \$ 496,069.56 | D | 85.48% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP145 Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle adelfa**

|            | Enero | Febrero | Marzo | 1er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|---------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio | 2do Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre | 3er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|--------|------------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | D | 0.00% Crítico |


|            | Octubre | Noviembre       | Diciembre     | 4to Trim        |   | Semáforo       |
|------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -            | A | 0.00% Crítico  |
| Modificado | \$ -    | \$ 1,447,298.94 | \$ -          | \$ 1,447,298.94 | B | 45.10% Crítico |
| Devengado  | \$ -    | \$ -            | \$ 652,661.77 | \$ 652,661.77   | C | 0.00% Crítico  |
| Pagado     | \$ -    | \$ -            | \$ 652,661.77 | \$ 652,661.77   | D | 45.10% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |   |                |
|----------------------|-----------------|---|----------------|
| Momentos Contables   | Total           |   | Semáforo       |
| Aprobado             | \$ -            | A | 0.00% Crítico  |
| Modificado           | \$ 1,447,298.94 | B | 45.10% Crítico |
| Devengado            | \$ 652,661.77   | C | 0.00% Crítico  |
| Pagado               | \$ 652,661.77   | D | 45.10% Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP146**

**Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Defensa Nacional Primera Etapa**

|            | Enero | Febrero | Marzo | 1er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|---------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio | 2do Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre | 3er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|--------|------------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | D | 0.00% Crítico |


|            | Octubre | Noviembre       | Diciembre | 4to Trim        |   | Semáforo      |
|------------|---------|-----------------|-----------|-----------------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -            | \$ -      | \$ -            | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -    | \$ 2,787,224.77 | \$ -      | \$ 2,787,224.77 | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -    | \$ -            | \$ -      | \$ -            | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -    | \$ -            | \$ -      | \$ -            | D | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |   |               |
|----------------------|-----------------|---|---------------|
| Momentos Contables   | Total           |   | Semáforo      |
| Aprobado             | \$ -            | A | 0.00% Crítico |
| Modificado           | \$ 2,787,224.77 | B | 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -            | C | 0.00% Crítico |
| Pagado               | \$ -            | D | 0.00% Crítico |

**Comentarios:**

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP147**

**Equipamiento de sistema fotovoltaico para generación de energía interconectado a la red de CFE para el pozo de agua potable de milpillars**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre       | Diciembre |
|------------|---------|-----------------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -            | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ 4,658,293.51 | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -            | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -            | \$ -      |

| 4to Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 4,658,293.51 |
| \$ -            |
| \$ -            |


| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |   |               |
|----------------------|-----------------|---|---------------|
| Momentos Contables   | Total           |   | Semáforo      |
| Aprobado             | \$ -            | A | 0.00% Crítico |
| Modificado           | \$ 4,658,293.51 | B | 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -            | C | 0.00% Crítico |
| Pagado               | \$ -            | D | 0.00% Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP148** Mejoramiento de los baños de la escuela primaria Emiliano Zapata

|            | Enero | Febrero | Marzo | 1er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|---------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio | 2do Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre | 3er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|--------|------------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | D | 0.00% Crítico |


|            | Octubre | Noviembre     | Diciembre     | 4to Trim      |   | Semáforo       |
|------------|---------|---------------|---------------|---------------|---|----------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | A | 0.00% Crítico  |
| Modificado | \$ -    | \$ 538,989.20 | \$ -          | \$ 538,989.20 | B | 44.98% Crítico |
| Devengado  | \$ -    | \$ -          | \$ 242,459.92 | \$ 242,459.92 | C | 0.00% Crítico  |
| Pagado     | \$ -    | \$ -          | \$ 242,459.92 | \$ 242,459.92 | D | 44.98% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |   |        |          |  |
|----------------------|---------------|---|--------|----------|--|
| Momentos Contables   | Total         |   |        | Semáforo |  |
| Aprobado             | \$ -          | A | 0.00%  | Crítico  |  |
| Modificado           | \$ 538,989.20 | B | 44.98% | Crítico  |  |
| Devengado            | \$ 242,459.92 | C | 0.00%  | Crítico  |  |
| Pagado               | \$ 242,459.92 | D | 44.98% | Crítico  |  |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP149**

**Construcción de empedrado en la calle José María Morelos y Pavón**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |         |
|----------|---------|
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |         |
|----------|---------|
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |         |
|----------|---------|
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |

|            | Octubre | Noviembre     | Diciembre     |
|------------|---------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -    | \$ 570,750.00 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -    | \$ -          | \$ 212,796.47 |
| Pagado     | \$ -    | \$ -          | \$ 212,796.47 |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 570,750.00 |
| \$ 212,796.47 |
| \$ 212,796.47 |


| Semáforo |         |
|----------|---------|
| 0.00%    | Crítico |
| 37.28%   | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 37.28%   | Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |   |          |         |
|----------------------|---------------|---|----------|---------|
| Momentos Contables   | Total         |   | Semáforo |         |
| Aprobado             | \$ -          | A | 0.00%    | Crítico |
| Modificado           | \$ 570,750.00 | B | 37.28%   | Crítico |
| Devengado            | \$ 212,796.47 | C | 0.00%    | Crítico |
| Pagado               | \$ 212,796.47 | D | 37.28%   | Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



## AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

### OP155 Pavimento de Concreto Hidráulico en calle Paracho

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre     | Diciembre     |
|------------|---------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -    | \$ 659,278.98 | \$ 90,523.75  |
| Devengado  | \$ -    | \$ -          | \$ 568,755.23 |
| Pagado     | \$ -    | \$ -          | \$ 568,755.23 |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 568,755.23 |
| \$ 568,755.23 |
| \$ 568,755.23 |


| Semáforo          |
|-------------------|
| 0.00% Crítico     |
| 100.00% Aceptable |
| 0.00% Crítico     |
| 100.00% Aceptable |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |   |                   |
|----------------------|---------------|---|-------------------|
| Momentos Contables   | Total         |   | Semáforo          |
| Aprobado             | \$ -          | A | 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 568,755.23 | B | 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 568,755.23 | C | 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 568,755.23 | D | 100.00% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP156 Construcción de banquetas en Avenida Cuernavaca

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo      |
|---------------|
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |
| 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre     | Diciembre     |
|------------|---------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -    | \$ 124,206.54 | \$ 26,394.45  |
| Devengado  | \$ -    | \$ -          | \$ 147,227.30 |
| Pagado     | \$ -    | \$ -          | \$ 147,227.30 |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 150,600.99 |
| \$ 147,227.30 |
| \$ 147,227.30 |


| Semáforo         |
|------------------|
| 0.00% Crítico    |
| 97.76% Aceptable |
| 0.00% Crítico    |
| 97.76% Aceptable |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |   |                  |
|----------------------|---------------|---|------------------|
| Momentos Contables   | Total         |   | Semáforo         |
| Aprobado             | \$ -          | A | 0.00% Crítico    |
| Modificado           | \$ 150,600.99 | B | 97.76% Aceptable |
| Devengado            | \$ 147,227.30 | C | 0.00% Crítico    |
| Pagado               | \$ 147,227.30 | D | 97.76% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP157 Construcción de banqueta y guarniciones en cancha de futbol la Lagunilla**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |   |
|----------|---|
| \$ -     | A |
| \$ -     | B |
| \$ -     | C |
| \$ -     | D |

| Semáforo |         |
|----------|---------|
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |   |
|----------|---|
| \$ -     | A |
| \$ -     | B |
| \$ -     | C |
| \$ -     | D |

| Semáforo |         |
|----------|---------|
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |   |
|----------|---|
| \$ -     | A |
| \$ -     | B |
| \$ -     | C |
| \$ -     | D |

| Semáforo |         |
|----------|---------|
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |

|            | Octubre | Noviembre    | Diciembre    |
|------------|---------|--------------|--------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -         | \$ -         |
| Modificado | \$ -    | \$ 92,211.26 | \$ 12,111.74 |
| Devengado  | \$ -    | \$ -         | \$ 80,099.52 |
| Pagado     | \$ -    | \$ -         | \$ 80,099.52 |

| 4to Trim     |   |
|--------------|---|
| \$ -         | A |
| \$ 80,099.52 | B |
| \$ 80,099.52 | C |
| \$ 80,099.52 | D |


| Semáforo |           |
|----------|-----------|
| 0.00%    | Crítico   |
| 100.00%  | Aceptable |
| 0.00%    | Crítico   |
| 100.00%  | Aceptable |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |              |   |                   |
|----------------------|--------------|---|-------------------|
| Momentos Contables   | Total        |   | Semáforo          |
| Aprobado             | \$ -         | A | 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 80,099.52 | B | 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 80,099.52 | C | 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 80,099.52 | D | 100.00% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP158**

**Construcción de Protección peatonal del Puente Amanalco**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |
|----------|
| 0.00%    |
| 0.00%    |
| 0.00%    |
| 0.00%    |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |
|----------|
| 0.00%    |
| 0.00%    |
| 0.00%    |
| 0.00%    |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |
|----------|
| 0.00%    |
| 0.00%    |
| 0.00%    |
| 0.00%    |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre     |
|------------|---------|-----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -          |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ 500,000.00 |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -          |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -          |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 500,000.00 |
| \$ -          |
| \$ -          |


| Semáforo |
|----------|
| 0.00%    |
| 0.00%    |
| 0.00%    |
| 0.00%    |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |   |          |
|----------------------|---------------|---|----------|
| Momentos Contables   | Total         |   | Semáforo |
| Aprobado             | \$ -          | A | 0.00%    |
| Modificado           | \$ 500,000.00 | B | 0.00%    |
| Devengado            | \$ -          | C | 0.00%    |
| Pagado               | \$ -          | D | 0.00%    |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP159**

**Balizamiento de avenida Morelos Primera etapa el tramo comprende de chipitlan hasta la calle amates 2.51 KM**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |         |
|----------|---------|
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semaforo |         |
|----------|---------|
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |         |
|----------|---------|
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre     |
|------------|---------|-----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -          |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ 302,962.93 |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -          |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -          |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 302,962.93 |
| \$ -          |
| \$ -          |


| Semáforo |         |
|----------|---------|
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |
| 0.00%    | Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |   |          |         |
|----------------------|---------------|---|----------|---------|
| Momentos Contables   | Total         |   | Semáforo |         |
| Aprobado             | \$ -          | A | 0.00%    | Crítico |
| Modificado           | \$ 302,962.93 | B | 0.00%    | Crítico |
| Devengado            | \$ -          | C | 0.00%    | Crítico |
| Pagado               | \$ -          | D | 0.00%    | Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP160**

**Obras y Servicios Públicos Competitivos (Participaciones)**

|            | Enero | Febrero | Marzo | 1er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|---------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio | 2do Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre | 3er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|--------|------------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | D | 0.00% Crítico |


|            | Octubre | Noviembre | Diciembre     | 4to Trim      |   | Semáforo          |
|------------|---------|-----------|---------------|---------------|---|-------------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -          | \$ -          | A | 0.00% Crítico     |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ 260,404.97 | \$ 260,404.97 | B | 100.00% Aceptable |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ 260,404.97 | \$ 260,404.97 | C | 0.00% Crítico     |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ 191,921.32 | \$ 191,921.32 | D | 73.70% Aceptable  |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |   |                   |
|----------------------|---------------|---|-------------------|
| Momentos Contables   | Total         |   | Semáforo          |
| Aprobado             | \$ -          | A | 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 260,404.97 | B | 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 260,404.97 | C | 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 191,921.32 | D | 73.70% Aceptable  |

**Comentarios:**

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP161** Obras Públicas de Calidad (Participaciones)

|            | Enero | Febrero | Marzo | 1er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|---------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio | 2do Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre | 3er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|--------|------------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre     | 4to Trim      |   | Semáforo          |
|------------|---------|-----------|---------------|---------------|---|-------------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -          | \$ -          | A | 0.00% Crítico     |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ 789,022.31 | \$ 789,022.31 | B | 100.00% Aceptable |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ 789,022.31 | \$ 789,022.31 | C | 0.00% Crítico     |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ 556,378.92 | \$ 556,378.92 | D | 70.51% Aceptable  |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |   |                   |
|----------------------|---------------|---|-------------------|
| Momentos Contables   | Total         |   | Semáforo          |
| Aprobado             | \$ -          | A | 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 789,022.31 | B | 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 789,022.31 | C | 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 556,378.92 | D | 70.51% Aceptable  |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP162** Proyectos de Obra (Participaciones)

|            | Enero | Febrero | Marzo | 1er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|---------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio | 2do Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre | 3er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|--------|------------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | D | 0.00% Crítico |


|            | Octubre | Noviembre | Diciembre     | 4to Trim      |   | Semáforo          |
|------------|---------|-----------|---------------|---------------|---|-------------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -          | \$ -          | A | 0.00% Crítico     |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ 510,944.63 | \$ 510,944.63 | B | 100.00% Aceptable |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ 510,944.63 | \$ 510,944.63 | C | 0.00% Crítico     |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ 326,854.89 | \$ 326,854.89 | D | 63.97% En riesgo  |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |   |                   |
|----------------------|---------------|---|-------------------|
| Momentos Contables   | Total         |   | Semáforo          |
| Aprobado             | \$ -          | A | 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 510,944.63 | B | 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 510,944.63 | C | 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 326,854.89 | D | 63.97% En riesgo  |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### OP163 Inspecciones y Licencias (Participaciones)

|            | Enero | Febrero | Marzo | 1er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|---------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio | 2do Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|------|-------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  | \$ -     | D | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre | 3er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|--------|------------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | D | 0.00% Crítico |


|            | Octubre | Noviembre | Diciembre       | 4to Trim        |   | Semáforo          |
|------------|---------|-----------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -            | \$ -            | A | 0.00% Crítico     |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ 1,342,975.94 | \$ 1,342,975.94 | B | 100.00% Aceptable |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ 1,342,975.94 | \$ 1,342,975.94 | C | 0.00% Crítico     |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ 1,087,355.88 | \$ 1,087,355.88 | D | 80.97% Aceptable  |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |


| Acumulado al periodo |                 |   |          |           |  |
|----------------------|-----------------|---|----------|-----------|--|
| Momentos Contables   | Total           |   | Semáforo |           |  |
| Aprobado             | \$ -            | A | 0.00%    | Crítico   |  |
| Modificado           | \$ 1,342,975.94 | B | 100.00%  | Aceptable |  |
| Devengado            | \$ 1,342,975.94 | C | 0.00%    | Crítico   |  |
| Pagado               | \$ 1,087,355.88 | D | 80.97%   | Aceptable |  |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**OP302 Indirectos Ramo 33 Fondo III - 2019**

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril           | Mayo | Junio         |
|------------|-----------------|------|---------------|
| Aprobado   | \$ -            | \$ - | \$ -          |
| Modificado | \$ 1,510,602.64 | \$ - | \$ -          |
| Devengado  | \$ -            | \$ - | \$ 295,703.10 |
| Pagado     | \$ -            | \$ - | \$ 295,703.10 |

| 2do Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 1,510,602.64 |
| \$ 295,703.10   |
| \$ 295,703.10   |

| Semáforo |                |
|----------|----------------|
| A        | 0.00% Crítico  |
| B        | 19.58% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico  |
| D        | 19.58% Crítico |

|            | Julio         | Agosto        | Septiembre    |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -          | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -          | \$ -          | \$ -          |
| Devengado  | \$ 121,770.15 | \$ 107,444.26 | \$ 159,972.58 |
| Pagado     | \$ -          | \$ 229,214.41 | \$ -          |

| 3er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ -          |
| \$ 389,186.99 |
| \$ 229,214.41 |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre       | Noviembre     | Diciembre     |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -          | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -          | \$ -          | \$ -          |
| Devengado  | \$ 162,360.20 | \$ 415,439.08 | \$ 247,913.39 |
| Pagado     | \$ 293,681.00 | \$ 269,000.54 | \$ 415,840.72 |

| 4to Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ -          |
| \$ 825,712.67 |
| \$ 978,522.26 |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                     |
|----------------------|-----------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 1,510,602.64 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 1,510,602.76 | C 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 1,503,439.77 | D 99.53% Aceptable  |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI104

Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

|            | Enero | Febrero      | Marzo        |
|------------|-------|--------------|--------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -         | \$ -         |
| Modificado | \$ -  | \$ 18,278.30 | \$ -         |
| Devengado  | \$ -  | \$ 18,278.30 | \$ -         |
| Pagado     | \$ -  | \$ -         | \$ 18,278.30 |

| 1er Trim     |
|--------------|
| \$ -         |
| \$ 18,278.30 |
| \$ 18,278.30 |
| \$ 18,278.30 |

| Semáforo            |
|---------------------|
| A 0.00% Crítico     |
| B 100.00% Aceptable |
| C 0.00% Crítico     |
| D 100.00% Aceptable |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |              |           |           |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|
| Momentos Contables   | Total        | Semáforo  |           |
| Aprobado             | \$ -         | A 0.00%   | Crítico   |
| Modificado           | \$ 18,278.30 | B 100.00% | Aceptable |
| Devengado            | \$ 18,278.30 | C 0.00%   | Crítico   |
| Pagado               | \$ 18,278.30 | D 100.00% | Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### SI115 El Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión 2018-2

|            | Enero | Febrero  | Marzo    |
|------------|-------|----------|----------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -     | \$ -     |
| Modificado | \$ -  | \$ 66.63 | \$ -     |
| Devengado  | \$ -  | \$ 66.63 | \$ -     |
| Pagado     | \$ -  | \$ -     | \$ 66.63 |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ 66.63 |
| \$ 66.63 |
| \$ 66.63 |

| Semáforo |                   |
|----------|-------------------|
| A        | 0.00% Crítico     |
| B        | 100.00% Aceptable |
| C        | 0.00% Crítico     |
| D        | 100.00% Aceptable |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |          |                     |
|----------------------|----------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total    | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -     | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 66.63 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 66.63 | C 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 66.63 | D 100.00% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI201 Pavimentación y drenaje emergente integral**

|            | Enero | Febrero         | Marzo           |
|------------|-------|-----------------|-----------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -            | \$ -            |
| Modificado | \$ -  | \$ 4,704,000.00 | \$ -            |
| Devengado  | \$ -  | \$ -            | \$ 1,025,318.92 |
| Pagado     | \$ -  | \$ -            | \$ 512,659.46   |

| 1er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 4,704,000.00 |
| \$ 1,025,318.92 |
| \$ 512,659.46   |

| Semáforo         |
|------------------|
| A 0.00% Crítico  |
| B 21.80% Crítico |
| C 0.00% Crítico  |
| D 10.90% Crítico |

|            | Abril | Mayo          | Junio |
|------------|-------|---------------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ -          | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ 512,659.46 | \$ -  |

| 2do Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ -          |
| \$ -          |
| \$ 512,659.46 |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Julio           | Agosto        | Septiembre |
|------------|-----------------|---------------|------------|
| Aprobado   | \$ -            | \$ -          | \$ -       |
| Modificado | \$ -            | \$ -          | \$ -       |
| Devengado  | \$ 1,148,393.48 | \$ 291,324.90 | \$ -       |
| Pagado     | \$ 574,196.74   | \$ 88,143.81  | \$ -       |

| 3er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ -            |
| \$ 1,439,718.38 |
| \$ 662,340.55   |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Octubre       | Noviembre     | Diciembre |
|------------|---------------|---------------|-----------|
| Aprobado   | \$ -          | \$ -          | \$ -      |
| Modificado | \$ -          | \$ -          | \$ -      |
| Devengado  | \$ 291,324.90 | \$ 291,324.89 | \$ -      |
| Pagado     | \$ 88,143.81  | \$ 88,143.81  | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ 0.01  |
| \$ -     |


| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                    |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo           |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico    |
| Modificado           | \$ 4,704,000.00 | B 52.40% En riesgo |
| Devengado            | \$ 2,465,037.29 | C 0.00% Crítico    |
| Pagado               | \$ 1,687,659.47 | D 35.88% Crítico   |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI301** Indirectos

|            | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ 0.13 | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -    | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -    | \$ -  |

| 1er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ 0.13  |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |         |                 |
|----------------------|---------|-----------------|
| Momentos Contables   | Total   | Semáforo        |
| Aprobado             | \$ -    | A 0.00% Crítico |
| Modificado           | \$ 0.13 | B 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -    | C 0.00% Crítico |
| Pagado               | \$ -    | D 0.00% Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI304**

**Ampliación de red eléctrica en calles 18 de marzo, 30 de septiembre y calle sin nombre**

|            | Enero | Febrero       | Marzo         |
|------------|-------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ 159,028.47 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ 154,707.16 |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ 154,707.16 |

| 1er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 159,028.47 |
| \$ 154,707.16 |
| \$ 154,707.16 |

| Semáforo |                  |
|----------|------------------|
| A        | 0.00% Crítico    |
| B        | 97.28% Aceptable |
| C        | 0.00% Crítico    |
| D        | 97.28% Aceptable |

|            | Abril       | Mayo | Junio |
|------------|-------------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ 4,321.31 | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ 4,321.31 | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim    |
|-------------|
| \$ -        |
| \$ -        |
| \$ 4,321.31 |
| \$ 4,321.31 |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 159,028.47 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 159,028.47 | C 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 159,028.47 | D 100.00% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**4to Trimestre 2019**

**AVANCE FINANCIERO**

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI305 Rehabilitación de drenaje sanitario en calle de las máquinas**

|            | Enero | Febrero     | Marzo |
|------------|-------|-------------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -        | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ 2,892.27 | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -        | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -        | \$ -  |

| 1er Trim    |
|-------------|
| \$ -        |
| \$ 2,892.27 |
| \$ -        |
| \$ -        |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril       | Mayo | Junio |
|------------|-------------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ 2,892.27 | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ 2,892.27 | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim    |
|-------------|
| \$ -        |
| \$ -        |
| \$ 2,892.27 |
| \$ 2,892.27 |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |             |                     |
|----------------------|-------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total       | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -        | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 2,892.27 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 2,892.27 | C 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 2,892.27 | D 100.00% Aceptable |

**Comentarios:**

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI308** Ampliación de drenaje sanitario en calle Ocuilan

|            | Enero | Febrero   | Marzo     |
|------------|-------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -  | \$ 128.83 | \$ -      |
| Devengado  | \$ -  | \$ 128.83 | \$ -      |
| Pagado     | \$ -  | \$ -      | \$ 128.83 |

| 1er Trim  |
|-----------|
| \$ -      |
| \$ 128.83 |
| \$ 128.83 |
| \$ 128.83 |

| Semáforo |                   |
|----------|-------------------|
| A        | 0.00% Crítico     |
| B        | 100.00% Aceptable |
| C        | 0.00% Crítico     |
| D        | 100.00% Aceptable |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |           |                     |
|----------------------|-----------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total     | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -      | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 128.83 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 128.83 | C 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 128.83 | D 100.00% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI309 Ampliación de drenaje sanitario en camino antiguo a Santa Martha. Primera Etapa**

|            | Enero | Febrero       | Marzo         |
|------------|-------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ 510,135.66 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ 508,573.74 |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ 508,573.74 |

| 1er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 510,135.66 |
| \$ 508,573.74 |
| \$ 508,573.74 |

| Semáforo           |
|--------------------|
| A 0.00% Crítico    |
| B 99.69% Aceptable |
| C 0.00% Crítico    |
| D 99.69% Aceptable |

|            | Abril       | Mayo | Junio |
|------------|-------------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ 1,561.92 | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ 1,561.92 | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim    |
|-------------|
| \$ -        |
| \$ -        |
| \$ 1,561.92 |
| \$ 1,561.92 |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 510,135.66 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 510,135.66 | C 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 510,135.66 | D 100.00% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### SI310 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle pino paraje Madroño. Primera etapa

|            | Enero | Febrero         | Marzo         |
|------------|-------|-----------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -            | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ 1,636,557.55 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -  | \$ -            | \$ 192,653.35 |
| Pagado     | \$ -  | \$ -            | \$ 192,653.35 |

| 1er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 1,636,557.55 |
| \$ 192,653.35   |
| \$ 192,653.35   |

| Semáforo |                |
|----------|----------------|
| A        | 0.00% Crítico  |
| B        | 11.77% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico  |
| D        | 11.77% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                  |
|----------------------|-----------------|------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo         |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico  |
| Modificado           | \$ 1,636,557.55 | B 11.77% Crítico |
| Devengado            | \$ 192,653.35   | C 0.00% Crítico  |
| Pagado               | \$ 192,653.35   | D 11.77% Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### SI316 Mejoramiento de sanitarios en el jardín de niños Andrés Quintana Roo

|            | Enero | Febrero       | Marzo         |
|------------|-------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ 165,114.86 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ 162,254.24 |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ 162,254.24 |

| 1er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 165,114.86 |
| \$ 162,254.24 |
| \$ 162,254.24 |

| Semáforo |                  |
|----------|------------------|
| A        | 0.00% Crítico    |
| B        | 98.27% Aceptable |
| C        | 0.00% Crítico    |
| D        | 98.27% Aceptable |

|            | Abril       | Mayo | Junio |
|------------|-------------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ 2,860.62 | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ 2,860.62 | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim    |
|-------------|
| \$ -        |
| \$ -        |
| \$ 2,860.62 |
| \$ 2,860.62 |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |          |                   |
|----------------------|---------------|----------|-------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo |                   |
| Aprobado             | \$ -          | A        | 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 165,114.86 | B        | 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 165,114.86 | C        | 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 165,114.86 | D        | 100.00% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI319** Ampliación de red eléctrica en privada 1 y 3, privada noche buena, calles amates y

|            | Enero | Febrero         | Marzo | 1er Trim        | Semáforo |               |
|------------|-------|-----------------|-------|-----------------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -            | \$ -  | \$ -            | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ 2,534,025.36 | \$ -  | \$ 2,534,025.36 | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -            | \$ -  | \$ -            | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -            | \$ -  | \$ -            | D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril           | Mayo | Junio | 2do Trim        | Semáforo |               |
|------------|-----------------|------|-------|-----------------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -            | \$ - | \$ -  | \$ -            | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -            | \$ - | \$ -  | \$ -            | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ 1,267,012.68 | \$ - | \$ -  | \$ 1,267,012.68 | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ 1,267,012.68 | \$ - | \$ -  | \$ 1,267,012.68 | D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre | 3er Trim | Semáforo |               |
|------------|-------|--------|------------|----------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | D        | 0.00% Crítico |


|            | Octubre | Noviembre | Diciembre | 4to Trim | Semáforo |               |
|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |          |                  |
|----------------------|-----------------|----------|------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo |                  |
| Aprobado             | \$ -            | A        | 0.00% Crítico    |
| Modificado           | \$ 2,534,025.36 | B        | 50.00% En riesgo |
| Devengado            | \$ 1,267,012.68 | C        | 0.00% Crítico    |
| Pagado               | \$ 1,267,012.68 | D        | 50.00% En riesgo |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**4to Trimestre 2019**

## AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI320 Pavimentación con concreto hidráulico en calle Mina**

|            | Enero | Febrero       | Marzo         |
|------------|-------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ 453,323.65 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ 448,261.62 |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ 448,261.62 |

| 1er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 453,323.65 |
| \$ 448,261.62 |
| \$ 448,261.62 |

| Semáforo |                  |
|----------|------------------|
| A        | 0.00% Crítico    |
| B        | 98.88% Aceptable |
| C        | 0.00% Crítico    |
| D        | 98.88% Aceptable |

|            | Abril       | Mayo | Junio |
|------------|-------------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ 5,062.03 | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ 5,062.03 | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim    |
|-------------|
| \$ -        |
| \$ -        |
| \$ 5,062.03 |
| \$ 5,062.03 |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |


| Acumulado al periodo |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 453,323.65 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 453,323.65 | C 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 453,323.65 | D 100.00% Aceptable |

### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI321 Ampliación de red eléctrica en calles Primavera, Golondrinas, Jilgueros y Bugambilias**

|            | Enero | Febrero         | Marzo           | 1er Trim        |   | Semáforo         |
|------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | A | 0.00% Crítico    |
| Modificado | \$ -  | \$ 1,633,157.79 | \$ -            | \$ 1,633,157.79 | B | 99.82% Aceptable |
| Devengado  | \$ -  | \$ -            | \$ 1,630,257.80 | \$ 1,630,257.80 | C | 0.00% Crítico    |
| Pagado     | \$ -  | \$ -            | \$ 1,630,257.80 | \$ 1,630,257.80 | D | 99.82% Aceptable |

|            | Abril       | Mayo | Junio | 2do Trim    |   | Semáforo      |
|------------|-------------|------|-------|-------------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -        | \$ - | \$ -  | \$ -        | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -        | \$ - | \$ -  | \$ -        | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ 2,899.99 | \$ - | \$ -  | \$ 2,899.99 | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ 2,899.99 | \$ - | \$ -  | \$ 2,899.99 | D | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre | 3er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|--------|------------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | D | 0.00% Crítico |


|            | Octubre | Noviembre | Diciembre | 4to Trim |   | Semáforo      |
|------------|---------|-----------|-----------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | D | 0.00% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |   |                   |
|----------------------|-----------------|---|-------------------|
| Momentos Contables   | Total           |   | Semáforo          |
| Aprobado             | \$ -            | A | 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 1,633,157.79 | B | 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 1,633,157.79 | C | 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 1,633,157.79 | D | 100.00% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI322 Ampliación de red eléctrica en calles arquitectos de SEDESOL y Loma Bonita**

|            | Enero | Febrero      | Marzo        |
|------------|-------|--------------|--------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -         | \$ -         |
| Modificado | \$ -  | \$ 96,894.56 | \$ -         |
| Devengado  | \$ -  | \$ -         | \$ 92,272.80 |
| Pagado     | \$ -  | \$ -         | \$ 92,272.80 |

| 1er Trim     |
|--------------|
| \$ -         |
| \$ 96,894.56 |
| \$ 92,272.80 |
| \$ 92,272.80 |

| Semáforo |                  |
|----------|------------------|
| A        | 0.00% Crítico    |
| B        | 95.23% Aceptable |
| C        | 0.00% Crítico    |
| D        | 95.23% Aceptable |

|            | Abril       | Mayo | Junio |
|------------|-------------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ 4,621.76 | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ 4,621.76 | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim    |
|-------------|
| \$ -        |
| \$ -        |
| \$ 4,621.76 |
| \$ 4,621.76 |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |              |                     |
|----------------------|--------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total        | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -         | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 96,894.56 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 96,894.56 | C 0.00% Crítico     |
| Pagado               | \$ 96,894.56 | D 100.00% Aceptable |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI324 Construcción de drenaje sanitario en calles Primavera, Zenzontle, Faisán, privada del**

|            | Enero | Febrero       | Marzo         | 1er Trim      | Semáforo |                   |
|------------|-------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | A        | 0.00% Crítico     |
| Modificado | \$ -  | \$ 250,624.95 | \$ -          | \$ 250,624.95 | B        | 97.49% Aceptable  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ 244,330.19 | \$ 244,330.19 | C        | 100.00% Aceptable |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ 244,330.19 | \$ 244,330.19 | D        | 0.00% Crítico     |

|            | Abril       | Mayo | Junio | 2do Trim    | Semáforo |                   |
|------------|-------------|------|-------|-------------|----------|-------------------|
| Aprobado   | \$ -        | \$ - | \$ -  | \$ -        | A        | 0.00% Crítico     |
| Modificado | \$ -        | \$ - | \$ -  | \$ -        | B        | 0.00% Crítico     |
| Devengado  | \$ 6,294.76 | \$ - | \$ -  | \$ 6,294.76 | C        | 100.00% Aceptable |
| Pagado     | \$ 6,294.76 | \$ - | \$ -  | \$ 6,294.76 | D        | 0.00% Crítico     |

|            | Julio | Agosto | Septiembre | 3er Trim | Semáforo |               |
|------------|-------|--------|------------|----------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | D        | 0.00% Crítico |


|            | Octubre | Noviembre | Diciembre | 4to Trim | Semáforo |               |
|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |          |                   |
|----------------------|---------------|----------|-------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo |                   |
| Aprobado             | \$ -          | A        | 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 250,624.95 | B        | 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 250,624.95 | C        | 100.00% Aceptable |
| Pagado               | \$ 250,624.95 | D        | 0.00% Crítico     |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

#### SI325 Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable, en las

|            | Enero | Febrero       | Marzo         |
|------------|-------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ 369,814.37 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ 368,330.52 |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ 368,330.52 |

| 1er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 369,814.37 |
| \$ 368,330.52 |
| \$ 368,330.52 |

| Semáforo |                   |
|----------|-------------------|
| A        | 0.00% Crítico     |
| B        | 99.60% Aceptable  |
| C        | 100.00% Aceptable |
| D        | 0.00% Crítico     |

|            | Abril       | Mayo | Junio |
|------------|-------------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ 1,483.85 | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ 1,483.85 | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim    |
|-------------|
| \$ -        |
| \$ -        |
| \$ 1,483.85 |
| \$ 1,483.85 |

| Semáforo |                   |
|----------|-------------------|
| A        | 0.00% Crítico     |
| B        | 0.00% Crítico     |
| C        | 100.00% Aceptable |
| D        | 0.00% Crítico     |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 369,814.37 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 369,814.37 | C 100.00% Aceptable |
| Pagado               | \$ 369,814.37 | D 0.00% Crítico     |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI326**

**Construcción de tanque elevado de agua potable. (Loma Bonita)**

|            | Enero | Febrero       | Marzo         |
|------------|-------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ 296,650.11 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ 292,762.55 |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ 292,762.55 |

| 1er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 296,650.11 |
| \$ 292,762.55 |
| \$ 292,762.55 |

| Semáforo |                   |
|----------|-------------------|
| A        | 0.00% Crítico     |
| B        | 98.69% Aceptable  |
| C        | 100.00% Aceptable |
| D        | 0.00% Crítico     |

|            | Abril       | Mayo | Junio |
|------------|-------------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ 3,887.56 | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ 3,887.56 | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim    |
|-------------|
| \$ -        |
| \$ -        |
| \$ 3,887.56 |
| \$ 3,887.56 |

| Semáforo |                   |
|----------|-------------------|
| A        | 0.00% Crítico     |
| B        | 0.00% Crítico     |
| C        | 100.00% Aceptable |
| D        | 0.00% Crítico     |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 296,650.11 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 296,650.11 | C 100.00% Aceptable |
| Pagado               | \$ 296,650.11 | D 0.00% Crítico     |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI327 Drenaje Sanitario en privada Meneses**

|            | Enero | Febrero       | Marzo         |
|------------|-------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ 470,137.50 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -  | \$ 469,947.56 | \$ -          |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ 469,947.56 |

| 1er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 470,137.50 |
| \$ 469,947.56 |
| \$ 469,947.56 |

| Semáforo            |
|---------------------|
| A 0.00% Crítico     |
| B 99.96% Aceptable  |
| C 100.00% Aceptable |
| D 0.00% Crítico     |

|            | Abril     | Mayo | Junio |
|------------|-----------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -      | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -      | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ 189.94 | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ 189.94 | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim  |
|-----------|
| \$ -      |
| \$ -      |
| \$ 189.94 |
| \$ 189.94 |

| Semáforo            |
|---------------------|
| A 0.00% Crítico     |
| B 0.00% Crítico     |
| C 100.00% Aceptable |
| D 0.00% Crítico     |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 470,137.50 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 470,137.50 | C 100.00% Aceptable |
| Pagado               | \$ 470,137.50 | D 0.00% Crítico     |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



## AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

### SI329 Construcción de tanque elevado de agua potable (El Ajonjolinar)

|            | Enero | Febrero         | Marzo |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -            | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ 2,165,121.43 | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -            | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -            | \$ -  |

| 1er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 2,165,121.43 |
| \$ -            |
| \$ -            |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril           | Mayo | Junio |
|------------|-----------------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -            | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -            | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ 1,082,560.72 | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ 1,082,560.72 | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ -            |
| \$ 1,082,560.72 |
| \$ 1,082,560.72 |

| Semáforo |                   |
|----------|-------------------|
| A        | 0.00% Crítico     |
| B        | 0.00% Crítico     |
| C        | 100.00% Aceptable |
| D        | 0.00% Crítico     |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                     |
|----------------------|-----------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 2,165,121.43 | B 50.00% En riesgo  |
| Devengado            | \$ 1,082,560.72 | C 100.00% Aceptable |
| Pagado               | \$ 1,082,560.72 | D 0.00% Crítico     |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI379** Mejoramiento externo del pozo de absorción de aguas pluviales ubicado en la calle

|            | Enero | Febrero       | Marzo         |
|------------|-------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ 216,291.90 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ 216,291.90 |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ 216,291.90 |

| 1er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 216,291.90 |
| \$ 216,291.90 |
| \$ 216,291.90 |

| Semáforo            |
|---------------------|
| A 0.00% Crítico     |
| B 100.00% Aceptable |
| C 100.00% Aceptable |
| D 0.00% Crítico     |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 216,291.90 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 216,291.90 | C 100.00% Aceptable |
| Pagado               | \$ 216,291.90 | D 0.00% Crítico     |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**4to Trimestre 2019**

**AVANCE FINANCIERO**

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI380 Rehabilitación de drenaje de aguas pluviales en calle independencia, poblado de Santa**

|            | Enero | Febrero      | Marzo        |
|------------|-------|--------------|--------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -         | \$ -         |
| Modificado | \$ -  | \$ 58,627.69 | \$ -         |
| Devengado  | \$ -  | \$ 58,627.69 | \$ -         |
| Pagado     | \$ -  | \$ 6,352.99  | \$ 52,274.70 |

| 1er Trim     |
|--------------|
| \$ -         |
| \$ 58,627.69 |
| \$ 58,627.69 |
| \$ 58,627.69 |

| Semáforo            |
|---------------------|
| A 0.00% Crítico     |
| B 100.00% Aceptable |
| C 100.00% Aceptable |
| D 0.00% Crítico     |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |


| Rango<br>Porcentual del<br>Avance (%) | Nivel de Desempeño<br>Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 0 - 49                                | Crítico                         | ●        |
| 50 - 69                               | En riesgo                       | ●        |
| 70 - 115                              | Aceptable                       | ●        |
| 116 y más                             | Fallo en la planeación          | ●        |

| Acumulado al periodo |              |                     |
|----------------------|--------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total        | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -         | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 58,627.69 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 58,627.69 | C 100.00% Aceptable |
| Pagado               | \$ 58,627.69 | D 0.00% Crítico     |

**Comentarios:**

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo  
 Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de  
 Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI383**

**Ampliación de Red de distribución de agua potable privada las moras Col. Granjas**

|            | Enero | Febrero     | Marzo       |
|------------|-------|-------------|-------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -        | \$ -        |
| Modificado | \$ -  | \$ 6,064.46 | \$ -        |
| Devengado  | \$ -  | \$ -        | \$ 6,064.46 |
| Pagado     | \$ -  | \$ -        | \$ 6,064.46 |

| 1er Trim    |
|-------------|
| \$ -        |
| \$ 6,064.46 |
| \$ 6,064.46 |
| \$ 6,064.46 |

| Semáforo |                   |
|----------|-------------------|
| A        | 0.00% Crítico     |
| B        | 100.00% Aceptable |
| C        | 100.00% Aceptable |
| D        | 0.00% Crítico     |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |


| Acumulado al periodo |             |                     |
|----------------------|-------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total       | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -        | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 6,064.46 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 6,064.46 | C 100.00% Aceptable |
| Pagado               | \$ 6,064.46 | D 0.00% Crítico     |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**4to Trimestre 2019**

**AVANCE FINANCIERO**

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI603**

**Construcción de alumbrado público en calle galeana, colonia Lázaro Cárdenas del Río,**

|            | Enero | Febrero      | Marzo        |
|------------|-------|--------------|--------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -         | \$ -         |
| Modificado | \$ -  | \$ 23,144.41 | \$ -         |
| Devengado  | \$ -  | \$ -         | \$ 23,144.41 |
| Pagado     | \$ -  | \$ -         | \$ 23,144.41 |

| 1er Trim     |
|--------------|
| \$ -         |
| \$ 23,144.41 |
| \$ 23,144.41 |
| \$ 23,144.41 |

| Semáforo |                   |
|----------|-------------------|
| A        | 0.00% Crítico     |
| B        | 100.00% Aceptable |
| C        | 100.00% Aceptable |
| D        | 0.00% Crítico     |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |              |                     |
|----------------------|--------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total        | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -         | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 23,144.41 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 23,144.41 | C 100.00% Aceptable |
| Pagado               | \$ 23,144.41 | D 0.00% Crítico     |

**Comentarios:**

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**4to Trimestre 2019**

## AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI604 Construcción de aula de medios en la Secundaria Federal Miguel Salinas No. 10,**

|            | Enero | Febrero         | Marzo         |
|------------|-------|-----------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -            | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ 1,006,040.39 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -  | \$ -            | \$ 985,989.12 |
| Pagado     | \$ -  | \$ -            | \$ 985,989.12 |

| 1er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 1,006,040.39 |
| \$ 985,989.12   |
| \$ 985,989.12   |

| Semáforo |                   |
|----------|-------------------|
| A        | 0.00% Crítico     |
| B        | 98.01% Aceptable  |
| C        | 100.00% Aceptable |
| D        | 0.00% Crítico     |

|            | Abril        | Mayo | Junio |
|------------|--------------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -         | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -         | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ 20,051.27 | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ 20,051.27 | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim     |
|--------------|
| \$ -         |
| \$ -         |
| \$ 20,051.27 |
| \$ 20,051.27 |

| Semáforo |                   |
|----------|-------------------|
| A        | 0.00% Crítico     |
| B        | 0.00% Crítico     |
| C        | 100.00% Aceptable |
| D        | 0.00% Crítico     |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |                     |
|----------------------|-----------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 1,006,040.39 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 1,006,040.39 | C 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 1,006,040.39 | D 0.00% Crítico     |

### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado del Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI606

Construcción de muro de contención en calle Lidio Mancilla, Colonia Lázaro Cárdenas,

|            | Enero | Febrero         | Marzo |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -            | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ 2,494,434.92 | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -            | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -            | \$ -  |

| 1er Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ 2,494,434.92 |
| \$ -            |
| \$ -            |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Abril           | Mayo | Junio |
|------------|-----------------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -            | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -            | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ 1,247,217.45 | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ 1,247,217.45 | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim        |
|-----------------|
| \$ -            |
| \$ -            |
| \$ 1,247,217.45 |
| \$ 1,247,217.45 |

| Semáforo            |
|---------------------|
| A 0.00% Crítico     |
| B 0.00% Crítico     |
| C 100.00% Aceptable |
| D 0.00% Crítico     |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Falto en la planeación       | ●        |


| Acumulado al periodo |                 |                     |
|----------------------|-----------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total           | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -            | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 2,494,434.92 | B 50.00% Crítico    |
| Devengado            | \$ 1,247,217.45 | C 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 1,247,217.45 | D 0.00% Crítico     |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



## AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI607 Construcción de pavimento hidráulico calle Ocuilan del poblado de Tetela del Monte,**

|            | Enero | Febrero      | Marzo        | 1er Trim     | Semáforo |                   |
|------------|-------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -         | \$ -         | \$ -         | A        | 0.00% Crítico     |
| Modificado | \$ -  | \$ 91,477.53 | \$ -         | \$ 91,477.53 | B        | 99.57% Aceptable  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -         | \$ 91,081.05 | \$ 91,081.05 | C        | 100.00% Aceptable |
| Pagado     | \$ -  | \$ -         | \$ 91,081.05 | \$ 91,081.05 | D        | 0.00% Crítico     |

|            | Abril     | Mayo | Junio | 2do Trim  | Semáforo |                   |
|------------|-----------|------|-------|-----------|----------|-------------------|
| Aprobado   | \$ -      | \$ - | \$ -  | \$ -      | A        | 0.00% Crítico     |
| Modificado | \$ -      | \$ - | \$ -  | \$ -      | B        | 0.00% Crítico     |
| Devengado  | \$ 396.48 | \$ - | \$ -  | \$ 396.48 | C        | 100.00% Aceptable |
| Pagado     | \$ 396.48 | \$ - | \$ -  | \$ 396.48 | D        | 0.00% Crítico     |

|            | Julio | Agosto | Septiembre | 3er Trim | Semáforo |               |
|------------|-------|--------|------------|----------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | D        | 0.00% Crítico |


|            | Octubre | Noviembre | Diciembre | 4to Trim | Semáforo |               |
|------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | A        | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | B        | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | C        | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | D        | 0.00% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |              |          |                   |
|----------------------|--------------|----------|-------------------|
| Momentos Contables   | Total        | Semáforo |                   |
| Aprobado             | \$ -         | A        | 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 91,477.53 | B        | 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 91,477.53 | C        | 100.00% Aceptable |
| Pagado               | \$ 91,477.53 | D        | 0.00% Crítico     |

### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI608**

**Construcción de Techumbre Metálica en la Escuela Preparatoria por Cooperación**

|            | Enero | Febrero      | Marzo |
|------------|-------|--------------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -         | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ 77,024.75 | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -         | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -         | \$ -  |

| 1er Trim     |
|--------------|
| \$ -         |
| \$ 77,024.75 |
| \$ -         |
| \$ -         |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |              |                 |
|----------------------|--------------|-----------------|
| Momentos Contables   | Total        | Semáforo        |
| Aprobado             | \$ -         | A 0.00% Crítico |
| Modificado           | \$ 77,024.75 | B 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -         | C 0.00% Crítico |
| Devengado            | \$ -         | D 0.00% Crítico |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI629** Rehabilitación de la Ayudantía Municipal del poblado de Chapultepec, Cuernavaca,

|            | Enero | Febrero       | Marzo         |
|------------|-------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ 994,512.17 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -  | \$ 488,388.35 | \$ 504,558.45 |
| Pagado     | \$ -  | \$ 244,194.18 | \$ 748,752.62 |

| 1er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 994,512.17 |
| \$ 992,946.80 |
| \$ 992,946.80 |

| Semáforo |                   |
|----------|-------------------|
| A        | 0.00% Crítico     |
| B        | 99.84% Aceptable  |
| C        | 100.00% Aceptable |
| D        | 0.00% Crítico     |

|            | Abril       | Mayo | Junio |
|------------|-------------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -        | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ 1,565.37 | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ 1,565.37 | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim    |
|-------------|
| \$ -        |
| \$ -        |
| \$ 1,565.37 |
| \$ 1,565.37 |

| Semáforo |                   |
|----------|-------------------|
| A        | 0.00% Crítico     |
| B        | 0.00% Crítico     |
| C        | 100.00% Aceptable |
| D        | 0.00% Crítico     |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |               |
|----------|---------------|
| A        | 0.00% Crítico |
| B        | 0.00% Crítico |
| C        | 0.00% Crítico |
| D        | 0.00% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 994,512.17 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 994,512.17 | C 100.00% Aceptable |
| Pagado               | \$ 994,512.17 | D 0.00% Crítico     |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI638**

**Construcción de drenaje sanitario en la escuela Prof. Estanislao Rojas Zúñiga**

|            | Enero | Febrero      | Marzo |
|------------|-------|--------------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -         | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ 39,002.28 | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -         | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -         | \$ -  |

| 1er Trim     |
|--------------|
| \$ -         |
| \$ 39,002.28 |
| \$ -         |
| \$ -         |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Abril        | Mayo | Junio |
|------------|--------------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -         | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -         | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ 19,501.15 | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ 19,501.15 | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim     |
|--------------|
| \$ -         |
| \$ -         |
| \$ 19,501.15 |
| \$ 19,501.15 |

| Semáforo            |
|---------------------|
| A 0.00% Crítico     |
| B 0.00% Crítico     |
| C 100.00% Aceptable |
| D 0.00% Crítico     |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |              |                     |
|----------------------|--------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total        | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -         | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 39,002.28 | B 50.00% En riesgo  |
| Devengado            | \$ 19,501.15 | C 100.00% Aceptable |
| Pagado               | \$ 19,501.15 | D 0.00% Crítico     |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI641** Rehabilitación del Mercado Adolfo López Mateos en el Municipio de Cuernavaca,

|            | Enero | Febrero         | Marzo           | 1er Trim        |   | Semáforo          |
|------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -            | \$ -            | \$ -            | A | 0.00% Crítico     |
| Modificado | \$ -  | \$ 1,558,827.85 | \$ -            | \$ 1,558,827.85 | B | 99.84% Aceptable  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -            | \$ 1,556,386.44 | \$ 1,556,386.44 | C | 100.00% Aceptable |
| Pagado     | \$ -  | \$ -            | \$ 1,556,386.44 | \$ 1,556,386.44 | D | 0.00% Crítico     |

|            | Abril       | Mayo | Junio | 2do Trim    |   | Semáforo          |
|------------|-------------|------|-------|-------------|---|-------------------|
| Aprobado   | \$ -        | \$ - | \$ -  | \$ -        | A | 0.00% Crítico     |
| Modificado | \$ -        | \$ - | \$ -  | \$ -        | B | 0.00% Crítico     |
| Devengado  | \$ 2,441.41 | \$ - | \$ -  | \$ 2,441.41 | C | 100.00% Aceptable |
| Pagado     | \$ 2,441.41 | \$ - | \$ -  | \$ 2,441.41 | D | 0.00% Crítico     |

|            | Julio | Agosto | Septiembre | 3er Trim |   | Semáforo      |
|------------|-------|--------|------------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       | \$ -     | D | 0.00% Crítico |


|            | Octubre | Noviembre | Diciembre | 4to Trim |   | Semáforo      |
|------------|---------|-----------|-----------|----------|---|---------------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | A | 0.00% Crítico |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | B | 0.00% Crítico |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | C | 0.00% Crítico |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      | \$ -     | D | 0.00% Crítico |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |

| Acumulado al periodo |                 |   |         | Semáforo  |
|----------------------|-----------------|---|---------|-----------|
| Momentos Contables   | Total           |   |         |           |
| Aprobado             | \$ -            | A | 0.00%   | Crítico   |
| Modificado           | \$ 1,558,827.85 | B | 100.00% | Aceptable |
| Devengado            | \$ 1,558,827.85 | C | 100.00% | Aceptable |
| Pagado               | \$ 1,558,827.85 | D | 0.00%   | Crítico   |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado

  
**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
 Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

  
**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
 Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



### AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI642

Rehabilitación de sanitarios en la esc. Prim. Fed. Enrique Pestalozzi Turno Matutino y

|            | Enero | Febrero       | Marzo |
|------------|-------|---------------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ 125,613.45 | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ -  |

| 1er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 125,613.45 |
| \$ -          |
| \$ -          |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Abril        | Mayo | Junio |
|------------|--------------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -         | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -         | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ 62,806.72 | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ 62,806.72 | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim     |
|--------------|
| \$ -         |
| \$ -         |
| \$ 62,806.72 |
| \$ 62,806.72 |

| Semáforo            |
|---------------------|
| A 0.00% Crítico     |
| B 0.00% Crítico     |
| C 100.00% Aceptable |
| D 0.00% Crítico     |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo        |
|-----------------|
| A 0.00% Crítico |
| B 0.00% Crítico |
| C 0.00% Crítico |
| D 0.00% Crítico |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |


| Acumulado al periodo |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 125,613.45 | B 50.00% Crítico    |
| Devengado            | \$ 62,806.72  | C 100.00% Aceptable |
| Pagado               | \$ 62,806.72  | D 0.00% Crítico     |

#### Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**AVANCE FINANCIERO**

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

**SI649 Construcción de techumbre en la ayudantía de Santa María Ahuacatitlan, Cuernavaca,**

|            | Enero | Febrero       | Marzo         |
|------------|-------|---------------|---------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -          | \$ -          |
| Modificado | \$ -  | \$ 995,740.67 | \$ -          |
| Devengado  | \$ -  | \$ -          | \$ 995,740.67 |
| Pagado     | \$ -  | \$ -          | \$ 995,740.67 |

| 1er Trim      |
|---------------|
| \$ -          |
| \$ 995,740.67 |
| \$ 995,740.67 |
| \$ 995,740.67 |

| Semáforo |                   |
|----------|-------------------|
| A        | 0.00% Crítico     |
| B        | 100.00% Aceptable |
| C        | 100.00% Aceptable |
| D        | 0.00% Crítico     |

|            | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Modificado | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Devengado  | \$ -  | \$ - | \$ -  |
| Pagado     | \$ -  | \$ - | \$ -  |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |       |
|----------|-------|
| A        | 0.00% |
| B        | 0.00% |
| C        | 0.00% |
| D        | 0.00% |

|            | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado   | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Modificado | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Devengado  | \$ -  | \$ -   | \$ -       |
| Pagado     | \$ -  | \$ -   | \$ -       |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |

| Semáforo |       |
|----------|-------|
| A        | 0.00% |
| B        | 0.00% |
| C        | 0.00% |
| D        | 0.00% |

|            | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado   | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Modificado | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Devengado  | \$ -    | \$ -      | \$ -      |
| Pagado     | \$ -    | \$ -      | \$ -      |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |
| \$ -     |


| Semáforo |       |
|----------|-------|
| A        | 0.00% |
| B        | 0.00% |
| C        | 0.00% |
| D        | 0.00% |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 0 - 49                          | Crítico                      | ●        |
| 50 - 69                         | En riesgo                    | ●        |
| 70 - 115                        | Aceptable                    | ●        |
| 116 y más                       | Fallo en la planeación       | ●        |


| Acumulado al periodo |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| Momentos Contables   | Total         | Semáforo            |
| Aprobado             | \$ -          | A 0.00% Crítico     |
| Modificado           | \$ 995,740.67 | B 100.00% Aceptable |
| Devengado            | \$ 995,740.67 | C 100.00% Aceptable |
| Pagado               | \$ 995,740.67 | D 0.00% Crítico     |

**Comentarios:**

- A. Porcentaje de avance del Devengado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado
- C. Porcentaje de avance del Pagado contra el Aprobado
- D. Porcentaje de avance del Pagado contra el Modificado



**ARQ. ALBERTO KANEK ZAGAL GONZÁLEZ**  
Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



**C.P. ARTURO JESÚS DÍAZ RANGEL**  
Enlace Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas