



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|------------------|-----------------|------------------|
| Aprobado | \$ 11,086,313.02 | \$ 7,338,102.29 | \$ 7,374,202.16 |
| Modificado | \$ 47,531,655.72 | \$ 4,259,466.46 | \$ 9,373,901.95 |
| Devengado | \$ 21,519,889.19 | \$ 7,479,312.22 | \$ 11,522,209.16 |

| 1er Trim |
|------------------|
| \$ 25,798,617.47 |
| \$ 61,165,024.13 |
| \$ 40,521,410.57 |

| Semáforo | |
|----------|---------------------------------------|
| A | 137.09% Fallo en la planeación |
| B | 66.25% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ 7,633,401.96 | \$ 7,257,402.16 | \$ 2,779,605.15 |
| Modificado | \$ 7,874,653.35 | \$ 33,523,477.84 | \$ 3,984,977.78 |
| Devengado | \$ 1,610,377.96 | \$ 1,858,802.65 | \$ 8,246,763.80 |

| 2do Trim |
|------------------|
| \$ 17,670,409.27 |
| \$ 45,383,108.97 |
| \$ 11,715,944.41 |

| Semáforo | |
|----------|---------------------------------------|
| A | 156.83% Fallo en la planeación |
| B | 25.82% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado | \$ 7,256,902.16 | \$ 7,248,802.16 | \$ 7,254,802.16 |
| Modificado | \$ 1,603,005.82 | \$ 1,703,268.13 | \$ 1,758,389.43 |
| Devengado | \$ 7,871,576.68 | \$ 3,674,344.07 | \$ 4,178,400.77 |

| 3er Trim |
|------------------|
| \$ 21,760,506.48 |
| \$ 5,064,663.38 |
| \$ 15,724,321.52 |

| Semáforo | |
|----------|---------------------------------------|
| A | -76.73% Fallo en la planeación |
| B | 310.47% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |


| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |


| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al periodo | | Semáforo | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|
| Momentos Contables | Total | A | B |
| Aprobado | \$ 65,229,533.22 | 71.11% Fallo en la planeación | 60.89% |
| Modificado | \$ 111,612,796.48 | | |
| Devengado | \$ 67,961,676.50 | | |

Observaciones:

| Acumulado Anual | |
|--------------------|-------------------|
| Momentos Contables | Total |
| Aprobado | \$ 65,229,533.22 |
| Modificado | \$ 111,612,796.48 |
| Devengado | \$ 67,961,676.50 |


 Arq. Gilberto Arce Bazabe
 Secretario de Desarrollo Urbano y
 Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP301

Obras y Servicios Públicos Competitivos

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ 248,318.26 | \$ 129,678.14 | \$ 147,378.04 |
| Modificado | \$ 249,022.64 | \$ 133,915.60 | \$ 143,815.50 |
| Devengado | \$ 113,159.28 | \$ 127,702.87 | \$ 115,898.35 |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | 525,374.44 |
| \$ | 526,753.74 |
| \$ | 356,760.50 |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | 0.26% Acceptable |
| B | 67.73% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ 121,678.04 | \$ 117,378.04 | \$ 121,778.04 |
| Modificado | \$ 320,769.40 | \$ 124,113.82 | \$ 114,411.46 |
| Devengado | \$ 96,095.26 | \$ 229,334.55 | \$ 142,735.13 |

| 2do Trim | |
|----------|------------|
| \$ | 360,834.12 |
| \$ | 559,294.68 |
| \$ | 468,164.94 |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | 55.00% Crítico |
| B | 83.71% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ 118,878.04 | \$ 121,378.04 | \$ 117,778.04 |
| Modificado | \$ 100,452.48 | \$ 125,661.46 | \$ 126,061.46 |
| Devengado | \$ 118,019.39 | \$ 95,550.49 | \$ 91,754.55 |

| 3er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | 358,034.12 |
| \$ | 352,175.40 |
| \$ | 305,324.43 |

| Semáforo | |
|----------|---|
| A | -1.64% Acceptable |
| B | 86.70% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ 1,244,242.68 |
| Modificado | \$ 1,438,223.82 |
| Devengado | \$ 1,130,249.87 |


| Semáforo | |
|----------|---|
| A | 15.59% Acceptable |
| B | 78.59% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado


 Arq. Gilberto Arce Bazabe
 Secretario de Desarrollo Urbano y
 Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP302

Obras Públicas de Calidad

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ 1,308,472.17 | \$ 405,898.33 | \$ 445,898.31 |
| Modificado | \$ 1,312,483.71 | \$ 411,398.33 | \$ 420,098.31 |
| Devengado | \$ 350,328.30 | \$ 332,248.57 | \$ 325,681.06 |

| 1er Trim |
|-----------------|
| \$ 2,160,268.81 |
| \$ 2,143,980.35 |
| \$ 1,008,257.93 |

| Semáforo | |
|----------|---|
| A | -0.75% Acceptable |
| B | 47.03% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ 400,898.31 | \$ 363,098.31 | \$ 363,898.31 |
| Modificado | \$ 435,779.14 | \$ 433,166.80 | \$ 307,452.80 |
| Devengado | \$ 306,349.73 | \$ 392,789.40 | \$ 386,058.80 |

| 2do Trim |
|-----------------|
| \$ 1,127,894.93 |
| \$ 1,176,398.74 |
| \$ 1,085,197.93 |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | 4.30% Acceptable |
| B | 92.25% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ 362,098.31 | \$ 358,898.32 | \$ 361,098.32 |
| Modificado | \$ 261,140.81 | \$ 364,269.90 | \$ 373,469.90 |
| Devengado | \$ 417,325.18 | \$ 337,428.17 | \$ 344,933.13 |

| 3er Trim |
|-----------------|
| \$ 1,082,094.95 |
| \$ 998,880.61 |
| \$ 1,099,686.48 |

| Semáforo | |
|----------|---|
| A | -7.69% Acceptable |
| B | 110.09% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ 4,370,258.69 |
| Modificado | \$ 4,319,259.70 |
| Devengado | \$ 3,193,142.34 |

| Semáforo | |
|----------|---|
| A | -1.17% Acceptable |
| B | 73.93% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP303

Fortalecimiento del Desarrollo Urbano

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ 3,348,675.02 | \$ 969,316.06 | \$ 947,116.05 |
| Modificado | \$ 3,319,731.18 | \$ 526,510.93 | \$ 716,659.95 |
| Devengado | \$ 807,884.47 | \$ 798,553.96 | \$ 614,085.99 |

| 1er Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | 5,265,107.13 |
| \$ | 4,562,902.06 |
| \$ | 2,220,524.42 |

| Semáforo | |
|----------|---|
| A | -13.34% Aceptable |
| B | 48.66% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ 970,316.05 | \$ 943,116.06 | \$ 939,316.07 |
| Modificado | \$ 760,468.98 | \$ 713,450.89 | \$ 736,590.44 |
| Devengado | \$ 616,536.66 | \$ 723,840.57 | \$ 610,535.23 |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | 2,852,748.18 |
| \$ | 2,210,510.31 |
| \$ | 1,950,912.46 |

| Semáforo | |
|----------|---|
| A | -22.51% En riesgo |
| B | 88.26% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ 942,116.06 | \$ 935,316.05 | \$ 942,116.05 |
| Modificado | \$ 651,404.61 | \$ 671,204.60 | \$ 725,015.76 |
| Devengado | \$ 677,104.92 | \$ 677,431.59 | \$ 598,823.89 |

| 3er Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | 2,819,548.16 |
| \$ | 2,047,624.97 |
| \$ | 1,953,360.40 |

| Semáforo | |
|----------|---|
| A | -27.38% En riesgo |
| B | 95.40% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|------------------|
| Aprobado | \$ 10,937,403.47 |
| Modificado | \$ 8,821,037.34 |
| Devengado | \$ 6,124,797.28 |

| Semáforo | |
|----------|---|
| A | -19.35% Aceptable |
| B | 69.43% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado


 Ing. Eduardo Molina Avilés
 Subsecretario de Desarrollo Urbano


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP304

Gestión Administrativa

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ 477,946.97 | \$ 130,309.16 | \$ 130,909.16 |
| Modificado | \$ 479,045.34 | \$ 124,309.16 | \$ 131,909.16 |
| Devengado | \$ 117,400.31 | \$ 108,619.37 | \$ 111,458.73 |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | 739,165.29 |
| \$ | 735,263.66 |
| \$ | 337,478.41 |

| Semáforo | |
|------------|--------|
| A | -0.53% |
| B | 45.90% |
| Acceptable | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ 130,309.15 | \$ 130,909.15 | \$ 130,309.14 |
| Modificado | \$ 163,124.21 | \$ 131,909.15 | \$ 131,309.14 |
| Devengado | \$ 136,445.48 | \$ 102,116.58 | \$ 104,754.85 |

| 2do Trim | |
|----------|------------|
| \$ | 391,527.44 |
| \$ | 426,342.50 |
| \$ | 343,316.91 |

| Semáforo | |
|------------|--------|
| A | 8.89% |
| B | 80.53% |
| Acceptable | |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ 130,909.15 | \$ 130,309.15 | \$ 130,909.15 |
| Modificado | \$ 127,909.15 | \$ 131,309.15 | \$ 118,085.73 |
| Devengado | \$ 148,605.82 | \$ 116,644.48 | \$ 115,176.53 |

| 3er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | 392,127.45 |
| \$ | 377,304.03 |
| \$ | 380,426.83 |

| Semáforo | |
|------------|---------|
| A | -3.78% |
| B | 100.83% |
| Acceptable | |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|------------|--|
| A | |
| B | |
| Acceptable | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ 1,522,820.18 |
| Modificado | \$ 1,538,910.19 |
| Devengado | \$ 1,061,222.15 |


| Semáforo | |
|------------|--------|
| A | 1.06% |
| B | 68.96% |
| Acceptable | |


Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado


 Arq. Gilberto Arce Bazabe
 Secretario de Desarrollo Urbano y
 Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP305

Bienes Muebles (Sin dar de Alta)

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | 0.00% Acceptable |
| B | 0.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ - |
| Devengado | \$ - |


| Semáforo | |
|----------|--|
| A | 0.00% Acceptable |
| B | 0.00% |


Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado


 Arq. Gilberto Arce Bazabe
 Secretario de Desarrollo Urbano y
 Obras Públicas


 Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP306

Obras por Autogestión (Sin dar de Alta)

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|---|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ - |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|---|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP307

Ramo 33 Fondo 3 FISM

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado | \$ 5,702,900.60 | \$ 5,702,900.60 | \$ 5,702,900.60 |
| Modificado | \$ 5,702,900.60 | \$ 3,056,972.64 | \$ 4,072,550.30 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 1er Trim | |
|----------|---------------|
| \$ | 17,108,701.80 |
| \$ | 12,832,423.54 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--------------------------|
| A | -24.99% En riesgo |
| B | 0.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado | \$ 5,702,900.60 | \$ 5,702,900.60 | \$ 1,224,246.59 |
| Modificado | -\$ 12,474,714.54 | -\$ 353,859.00 | \$ 1,744,776.72 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---------------|
| \$ | 12,630,047.79 |
| -\$ | 11,083,796.82 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | -187.76% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aprobado | \$ 5,702,900.60 | \$ 5,702,900.60 | \$ 5,702,900.60 |
| Modificado | \$ 4,326.47 | -\$ 513,052.57 | -\$390,746.40 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---------------|
| \$ | 17,108,701.80 |
| -\$ | 899,472.50 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | -105.26% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|------------------|
| Aprobado | \$ 46,847,451.39 |
| Modificado | \$ 849,154.22 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|---------------------------------------|
| A | -98.19% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

E. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP308 Indirectos del Ramo 33, Fondo III – 2021

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 241,702.58 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 241,702.58 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|---------------|---------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 181,276.93 | \$ 422,979.51 | \$ - |
| Devengado | \$ 241,702.58 | \$ 241,702.58 | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| -\$ | 241,702.58 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|----------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | -\$ 0.00 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP309

Proyectos y Licitaciones de Obras

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 232,653.97 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ 123,916.80 |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 232,653.97 |
| \$ | 123,916.80 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 53.26% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ 307,299.81 | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 307,299.81 | \$ 225,761.45 | \$ - |
| Devengado | \$ 209,786.20 | \$ 229,444.62 | \$ 252,976.79 |

| 2do Trim | |
|----------|------------|
| \$ | 307,299.81 |
| \$ | 533,061.26 |
| \$ | 692,207.61 |

| Semáforo | |
|----------|--------------------------------------|
| A | 73.47% Fallo en la planeación |
| B | 129.86% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 275,961.45 | \$ 224,961.45 | \$ 230,249.87 |
| Devengado | \$ 292,322.95 | \$ 243,710.24 | \$ 243,241.29 |

| 3er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 731,172.77 |
| \$ | 779,274.48 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 106.58% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ 307,299.81 |
| Modificado | \$ 1,496,888.00 |
| Devengado | \$ 1,595,398.89 |

| Semáforo | |
|----------|---------------------------------------|
| A | 387.11% Fallo en la planeación |
| B | 106.58% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado


 Lic. Joshua Francisco Rebollo Rodríguez
 Subsecretario de Autorización de Proyectos


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP310

Rehabilitación del paseo turístico denominado "Paseo Ribereño-Alfonso Sandoval Camuñas" en la barranca de Amanalco

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-----------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 3,410,729.12 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 1er Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 3,410,729.12 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|----------|-----------|-----------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 15.23 | \$ 290.67 | \$ 300.43 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------|
| \$ | - |
| \$ | 606.33 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-----------|-----------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 290.81 | \$ 260.82 | \$ 42.58 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|--------|
| \$ | - |
| \$ | 594.21 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 3,411,929.66 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP311

Rehabilitación de calle con asfalto en Cuernavaca, localidad Centro y Pradera en la Avenida Morelos

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-----------------|------|-----------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 8,704,246.04 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ 3,681,298.30 |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 8,704,246.04 |
| \$ | 3,681,298.30 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 42.29% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ - | | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 517,361.35 | \$ 57,276.60 |
| Devengado | \$ 4,773,232.60 | \$ - | \$ 709,799.89 |

| 3er Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 460,084.75 |
| \$ | 5,483,032.49 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 1191.74% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 9,164,330.79 |
| Devengado | \$ 9,164,330.79 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP312

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Antonio Barona en la calle Vicente Guerrero en la escuela primaria J. Miguel Ceballos Duran

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-----------------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 1,782,896.15 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,782,896.15 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|---------------|--------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 36,753.28 |
| Devengado | \$ 211,184.30 | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| -\$ | 36,753.28 |
| \$ | 211,184.30 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | -574.60% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,746,142.87 |
| Devengado | \$ 211,184.30 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 12.09% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP313

Construcción de pavimentación en Cuernavaca localidad de Zoquiipa, en la calle Tabachín

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|---------------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 583,420.71 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 583,420.71 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|---------------|--------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | |
| Modificado | \$ - | \$ - | -\$ 17,470.98 |
| Devengado | \$ 468,445.22 | \$ - | |

| 3er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| -\$ | 17,470.98 |
| \$ | 468,445.22 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | -2681.28% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 565,949.73 |
| Devengado | \$ 468,445.22 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 82.77% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP314

Rehabilitación de calle con asfalto en Cuernavaca, localidad ampliación Chapultepec, en la avenida Chapultepec y Felipe Rivera Crespo

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-----------------|------|-----------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 4,330,247.14 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | | \$ 2,902,234.18 |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 4,330,247.14 |
| \$ | 2,902,234.18 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 67.02% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 986,066.21 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ 441,946.75 |

| 3er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| -\$ | 986,066.21 |
| \$ | 441,946.75 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | -44.82% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 3,344,180.93 |
| Devengado | \$ 3,344,180.93 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP315

Rehabilitación de empedrado en Cuernavaca, localidad de Chamilpa, en la calle Miguel Hidalgo

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-----------------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 2,779,470.15 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 2,779,470.15 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 6,407.87 |
| Devengado | \$ - | \$ 681,912.54 | \$ 975,985.44 |

| 3er Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| -\$ | 6,407.87 |
| \$ | 1,657,897.98 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | -25872.84% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 2,773,062.28 |
| Devengado | \$ 1,657,897.98 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 59.79% |


Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado


 Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
 Subsecretario de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP316

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Ocoatepec en la calle Candelaria

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 1,382,850.56 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,382,850.56 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|---------------|--------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 17,237.15 |
| Devengado | \$ 584,059.37 | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| -\$ | 17,237.15 |
| \$ | 584,059.37 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | -3388.38% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,365,613.41 |
| Devengado | \$ 584,059.37 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 42.77% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP317

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Bosques de Cuernavaca, en la calle Godorniz

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|---------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 972,505.82 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 972,505.82 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|---------------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | -\$ 9,663.76 |
| Devengado | \$ - | \$ 367,745.24 | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| -\$ | 9,663.76 |
| \$ | 367,745.24 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | -3805.41% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 962,842.06 |
| Devengado | \$ 367,745.24 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 38.19% |

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP318

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillás, en la privada Clavel.

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|---------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 825,714.63 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 825,714.63 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|---------------|-------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 5,519.15 |
| Devengado | \$ - | \$ 297,180.14 | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| -\$ | 5,519.15 |
| \$ | 297,180.14 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | -5384.53% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 820,195.48 |
| Devengado | \$ 297,180.14 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 36.23% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP319

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Del Lago, en la calle Julio Zarate en el Jardín de Niños Quetzalcóatl

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|---------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 706,977.23 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 706,977.23 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 5,373.24 |
| Devengado | \$ - | \$ 296,277.48 | \$ 144,100.76 |

| 3er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| -\$ | 5,373.24 |
| \$ | 440,378.24 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | -8195.77% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 701,603.99 |
| Devengado | \$ 440,378.24 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 62.77% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP320

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de milpillas, en la calle Orquídea

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 1,246,841.54 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,246,841.54 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|---------------|-------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 4,821.06 |
| Devengado | \$ - | \$ 394,293.18 | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| -\$ | 4,821.06 |
| \$ | 394,293.18 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | -8178.56% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,242,020.48 |
| Devengado | \$ 394,293.18 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 31.75% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP321

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de lomas de Tzompantle, en la calle Andes

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 1,522,314.84 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,522,314.84 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|-------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 4,095.01 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|----------|
| \$ | - |
| -\$ | 4,095.01 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,518,219.83 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP322

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Santa Martha, en la calle Santa Bárbara

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 2,367,152.14 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 2,367,152.14 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | -\$ 3,973.97 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ 301,148.79 |

| 3er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| -\$ | 3,973.97 |
| \$ | 301,148.79 |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | -7578.03% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 2,363,178.17 |
| Devengado | \$ 301,148.79 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 12.74% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP323

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Santa María Ahuacatlán, en la privada Libertad

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 1,876,681.30 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,876,681.30 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | -\$ 2,227.67 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|----------|
| \$ | - |
| -\$ | 2,227.67 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,874,453.63 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP324

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Loma Bonita en la calle Pericos Australianos y Colibrí

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 2,362,764.22 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 2,362,764.22 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | -\$ 8,158.60 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|----------|
| \$ | - |
| -\$ | 8,158.60 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 2,354,605.62 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP325

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Buena Vista del Monte, en la calle Cuernavaca en la telesecundaria Cuauhtémoc

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 1,761,746.06 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,761,746.06 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 10,232.45 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|-----------|
| \$ | - |
| -\$ | 10,232.45 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,751,513.61 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP326

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Zoquiapa, en la calle Guayacán

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|---------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 634,627.25 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 634,627.25 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|-------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 1,192.69 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|----------|
| \$ | - |
| -\$ | 1,192.69 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 633,434.56 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP327

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Bosques de Cuernavaca, en la calle Golondrina

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|---------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 735,241.85 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 735,241.85 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|-------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 2,013.48 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|----------|
| \$ | - |
| -\$ | 2,013.48 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 733,228.37 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP328

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillás, en la calle Azucena

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 1,785,875.10 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,785,875.10 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | -\$ 1,954.89 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|----------|
| \$ | - |
| -\$ | 1,954.89 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,783,920.21 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP329

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Ocoatepec, en la calle 10 de abril

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 2,125,210.65 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 2,125,210.65 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ -1,044.66 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|----------|
| \$ | - |
| -\$ | 1,044.66 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 2,124,165.99 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP330

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Primero de Mayo, en la calle Antonio Riva Palacio en el Jardín de Niños Modesta Cerezo

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|---------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 804,985.75 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 804,985.75 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ -1,037.03 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|----------|
| \$ | - |
| -\$ | 1,037.03 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 803,948.72 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP331

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Jiquilpan, en la calle Gabino Vázquez en el Jardín de Niños Catalina Palacios Montes de Oca

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 1,866,300.39 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,866,300.39 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ -19,093.24 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|-----------|
| \$ | - |
| -\$ | 19,093.24 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,847,207.15 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP332

Rehabilitación de puente vehicular en Cuernavaca, localidad de Tulipanes en la calle Tulipán Holandés

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 2,409,997.28 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 2,409,997.28 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|-------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 4,512.39 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|----------|
| \$ | - |
| -\$ | 4,512.39 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 2,405,484.89 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP333

Indirectos del Ramo 33, Fondo III – 2021

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 604,256.44 | \$ 181,276.93 |
| Devengado | \$ - | \$ 422,979.51 | \$ 166,170.52 |

| 2do Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 785,533.37 |
| \$ | 589,150.03 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 75.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 181,276.93 | \$ 181,276.93 | \$ 181,276.93 |
| Devengado | \$ 181,276.93 | \$ 166,170.52 | \$ 211,489.75 |

| 3er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 543,830.79 |
| \$ | 558,937.20 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 102.78% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,329,364.16 |
| Devengado | \$ 1,148,087.23 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 86.36% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP334

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Patios de la Estación, en la calle Espuela

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 2,239,676.65 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 2,239,676.65 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ -4,297.51 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|----------|
| \$ | - |
| -\$ | 4,297.51 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 2,235,379.14 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP335

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillás, en la calle de los Maestros

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 1,029,490.00 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,029,490.00 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|-------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 5,679.61 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|----------|
| \$ | - |
| -\$ | 5,679.61 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,023,810.39 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP336

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Buena Vista del Monte, en la calle Cabellito

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 1,401,442.35 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,401,442.35 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | -\$ 5,256.80 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|----------|
| \$ | - |
| -\$ | 5,256.80 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,396,185.55 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP337

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad de Altavista, en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en el Jardín de Niños Egipto

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|-----------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 1,118,888.88 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,118,888.88 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 670.68 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|--------|
| \$ | - |
| -\$ | 670.68 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,118,218.20 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP338

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillas, en la calle Gladiola

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|---------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 889,734.69 | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 889,734.69 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | -\$ 9,964.90 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|----------|
| \$ | - |
| -\$ | 9,964.90 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 879,769.79 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP339

Rehabilitación de Puente en Cuernavaca, localidad de Rancho de Cortes en la Calle Pino

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 448,880.31 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 448,880.31 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|-------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 3,510.26 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|----------|
| \$ | - |
| -\$ | 3,510.26 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 445,370.05 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP340

Construcción de muro de Contención en Cuernavaca localidad de Lomas Tetela en la avenida subida a Chalma

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ 319,622.24 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 319,622.24 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | -\$ 2,352.09 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|----------|
| \$ | - |
| -\$ | 2,352.09 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 317,270.15 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP341

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Loma Bonita, en la calle Zenzontle

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|-----------------|
| Aprobado | | | \$ - |
| Modificado | | | \$ 1,632,775.42 |
| Devengado | | | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,632,775.42 |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,632,775.42 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP205

Obras Públicas eficientes, seguras y suficientes

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|--------------|-------------|-------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 25,440.35 | \$ 6,000.26 | \$ 3,462.05 |
| Devengado | \$ 25,440.35 | \$ - | \$ 6,000.26 |

| 1er Trim | |
|----------|-----------|
| \$ | - |
| \$ | 34,902.66 |
| \$ | 31,440.61 |

| Semáforo | | |
|----------|--------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 90.08% | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------------|---------|---------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 4.76 | \$ 2.61 |
| Devengado | \$ 3,462.05 | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|----------|
| \$ | - |
| \$ | 7.37 |
| \$ | 3,462.05 |

| Semáforo | | |
|----------|-----------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 46974.90% | |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|---------|---------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 2.53 | \$ 2.61 | \$ 2.61 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|------|
| \$ | - |
| \$ | 7.75 |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 0.00% | |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|--|--|
| A | | |
| B | | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|--------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 34,917.78 |
| Devengado | \$ 34,902.66 |

| Semáforo | | |
|----------|--------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 99.96% | |

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP211

Rehabilitación de techumbre e instalaciones de la Unidad Deportiva "Gloria Almada de Bejarano" perteneciente al Municipio de Cuernavaca, Morelos

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|---------|-------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 1er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|----------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ 57.00 |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|-------|
| \$ | 57.00 |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | -100.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|----------|
| Aprobado | \$ 57.00 |
| Modificado | \$ - |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | -100.00% Fallo en la planeación |
| B | 0.00% |

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
 B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
 Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP223

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Ocotepec en la calle Tres de Mayo

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 1,138,103.33 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ 810,638.47 | \$ 327,464.86 |

| 1er Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,138,103.33 |
| \$ | 1,138,103.33 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|--|--|
| A | | |
| B | | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,138,103.33 |
| Devengado | \$ 1,138,103.33 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP225

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Ahuatepec en la segunda privada de Bello Horizonte

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|---------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 1,153,343.76 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 565,499.73 | \$ - | \$ 587,844.03 |

| 1er Trim |
|-----------------|
| \$ - |
| \$ 1,153,343.76 |
| \$ 1,153,343.76 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,153,343.76 |
| Devengado | \$ 1,153,343.76 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP226

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Lomas de Tzonpantle en la calle Constelaciones

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 471,216.32 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ 471,216.32 | \$ - |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 471,216.32 |
| \$ | 471,216.32 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 471,216.32 |
| Devengado | \$ 471,216.32 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP227

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Santa María Ahuacatlán en la calle Ignacio Rayón

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|---------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 1,431,787.47 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 1,134,793.91 | \$ - | \$ 296,993.56 |

| 1er Trim |
|-----------------|
| \$ - |
| \$ 1,431,787.47 |
| \$ 1,431,787.47 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,431,787.47 |
| Devengado | \$ 1,431,787.47 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP228

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Las Granjas en la calle Jiquilpan

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|---------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 1,158,895.30 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 1,137,513.84 | \$ - | \$ 21,381.46 |

| 1er Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,158,895.30 |
| \$ | 1,158,895.30 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|--|--|
| A | | |
| B | | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,158,895.30 |
| Devengado | \$ 1,158,895.30 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP229

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Las Granjas en la calle Diecisiete de Abril

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------------|----------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 130,278.48 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ 130,249.70 | \$ 28.78 |

| 1er Trim |
|---------------|
| \$ - |
| \$ 130,278.48 |
| \$ 130,278.48 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 130,278.48 |
| Devengado | \$ 130,278.48 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP230

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillás en la calle Pensamiento

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------------|-----------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 958,667.89 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 381,678.66 | \$ 576,140.59 | \$ 848.64 |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 958,667.89 |
| \$ | 958,667.89 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|--|--|
| A | | |
| B | | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 958,667.89 |
| Devengado | \$ 958,667.89 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP231

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillás en la calle Ejido

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|---------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 1,471,715.63 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 1,211,277.05 | \$ - | \$ 260,438.58 |

| 1er Trim |
|-----------------|
| \$ - |
| \$ 1,471,715.63 |
| \$ 1,471,715.63 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,471,715.63 |
| Devengado | \$ 1,471,715.63 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP232

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillás en la calle Dalla

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|---------|-----------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 1,121,139.56 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ 1,121,139.56 |

| 1er Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,121,139.56 |
| \$ | 1,121,139.56 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,121,139.56 |
| Devengado | \$ 1,121,139.56 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |


Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado


 Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
 Subsecretario de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP233

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Bosques de Cuernavaca en la calle Albatros

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 917,472.61 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 767,502.70 | \$ - | \$ 149,969.91 |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 917,472.61 |
| \$ | 917,472.61 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|--|--|
| A | | |
| B | | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 917,472.61 |
| Devengado | \$ 917,472.61 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP234

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Loma Bonita en la calle Faisan

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 742,350.66 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ 742,350.66 |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 742,350.66 |
| \$ | 742,350.66 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|--|--|
| A | | |
| B | | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 742,350.66 |
| Devengado | \$ 742,350.66 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP235

Construcción de muro de contención en Cuernavaca, localidad Chipitlan en la calle Lidio Mancilla segunda etapa

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 1,483,892.42 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ 927,632.36 | \$ 556,260.06 |

| 1er Trim |
|-----------------|
| \$ - |
| \$ 1,483,892.42 |
| \$ 1,483,892.42 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,483,892.42 |
| Devengado | \$ 1,483,892.42 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP236

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Santa María Ahuacatlán en la calle los Pinos

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|---------|-----------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 2,482,920.73 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 951,879.88 | \$ - | \$ 1,531,040.85 |

| 1er Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 2,482,920.73 |
| \$ | 2,482,920.73 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | |
| Modificado | \$ - | \$ - | |
| Devengado | \$ - | \$ - | |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|--|--|
| A | | |
| B | | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 2,482,920.73 |
| Devengado | \$ 2,482,920.73 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP237

Mantenimiento de Preescolar sanitarios en Cuernavaca, localidad Las Granjas en la calle Diez de Abril en el Jardín de Niños Estado de Morelos

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 183,599.43 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ 179,857.58 | \$ 3,741.85 |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 183,599.43 |
| \$ | 183,599.43 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 183,599.43 |
| Devengado | \$ 183,599.43 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP238

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Lagunilla del Salto en la calle Bolivia en el Jardín de Niños Jean Piaget

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 995,718.91 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 364,039.44 | \$ - | \$ 631,679.47 |

| 1er Trim |
|---------------|
| \$ - |
| \$ 995,718.91 |
| \$ 995,718.91 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Percentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 995,718.91 |
| Devengado | \$ 995,718.91 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP239

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Lomas de Tzompantle en la calle Diez de Mayo en el Jardín de Niños Tzompantle

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 976,870.50 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 349,897.99 | \$ - | \$ 626,972.51 |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 976,870.50 |
| \$ | 976,870.50 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 976,870.50 |
| Devengado | \$ 976,870.50 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP240

Mantenimiento de Preescolar sanitarios en Cuernavaca, localidad Vicente Estrada Cajjal en la calle Doce de Octubre en el Jardín de Niños Hugo Arce Norato

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 181,620.91 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ 177,675.58 | \$ 3,945.33 |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 181,620.91 |
| \$ | 181,620.91 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 181,620.91 |
| Devengado | \$ 181,620.91 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP241

Mantenimiento de Primaria sanitarios en Cuernavaca, localidad de Chapultepec en la calle Sinaloa en la escuela Primaria Urbana Federal Niños Heroes de Mil Ochocientos Cuarenta y Siete

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------|----------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 220,209.28 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 220,136.55 | \$ - | \$ 72.73 |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 220,209.28 |
| \$ | 220,209.28 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 220,209.28 |
| Devengado | \$ 220,209.28 |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP242

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Emiliano Zapata en la calle Otilio Montaño en el Jardín de Niños Quintana Roo

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|---------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 1,038,260.55 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 363,289.66 | \$ - | \$ 674,970.89 |

| 1er Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,038,260.55 |
| \$ | 1,038,260.55 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|--|--|
| A | | |
| B | | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,038,260.55 |
| Devengado | \$ 1,038,260.55 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP243

Construcción de muro de contención en Cuernavaca, localidad Lomas de Tetela, avenida Subida a Chalma

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|---------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 2,304,362.19 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 1,796,411.02 | \$ - | \$ 507,951.17 |

| 1er Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 2,304,362.19 |
| \$ | 2,304,362.19 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 2,304,362.19 |
| Devengado | \$ 2,304,362.19 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP244

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Ricardo Flores Magón en la calle Vía del Ferrocarril

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|--------------|-------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 2,452,981.22 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 2,364,082.80 | \$ 87,188.67 | \$ 1,709.75 |

| 1er Trim |
|-----------------|
| \$ - |
| \$ 2,452,981.22 |
| \$ 2,452,981.22 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 2,452,981.22 |
| Devengado | \$ 2,452,981.22 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP245

Mantenimiento de Primaria sanitarios en Cuernavaca, localidad de Ocotepéc en la calle José María Morelos en la escuela Primaria Urbana Federal José María Morelos y Pavón

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------------|----------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 369,026.06 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 146,230.59 | \$ 222,769.66 | \$ 25.81 |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 369,026.06 |
| \$ | 369,026.06 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|--|--|
| A | | |
| B | | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 369,026.06 |
| Devengado | \$ 369,026.06 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP246

Rehabilitación de empedrado en Cuernavaca, localidad Santa María Ahuacatlán en la calle Libertad

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|---------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 3,393,899.00 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 3,209,097.31 | \$ - | \$ 184,801.69 |

| 1er Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 3,393,899.00 |
| \$ | 3,393,899.00 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 3,393,899.00 |
| Devengado | \$ 3,393,899.00 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP247

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Ricardo Flores Magón en la calle Vía del Ferrocarril entre calle Jacaranda y calle Veintiuno de Noviembre

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|---------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 3,245,500.00 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 3,026,739.78 | \$ - | \$ 218,760.22 |

| 1er Trim |
|-----------------|
| \$ - |
| \$ 3,245,500.00 |
| \$ 3,245,500.00 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim |
|----------|
| \$ - |
| \$ - |
| \$ - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 3,245,500.00 |
| Devengado | \$ 3,245,500.00 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP248

Rehabilitación de empedrado en Cuernavaca, localidad de ocotepec en la calle Emiliano Zapata segunda etapa

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 932,768.64 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ 835,278.27 | \$ 97,490.37 |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 932,768.64 |
| \$ | 932,768.64 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 932,768.64 |
| Devengado | \$ 932,768.64 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP250

Construcción de drenaje sanitario en Cuernavaca, localidad de Chamilpa en la calle Defensa Nacional

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 1,123,158.88 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ 569,585.01 | \$ 553,573.87 |

| 1er Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,123,158.88 |
| \$ | 1,123,158.88 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,123,158.88 |
| Devengado | \$ 1,123,158.88 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP251

Rehabilitación de Canchas y Espacios Multideportivos en Cuernavaca, localidad de los Pilares

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 1,231,039.91 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ 480,204.69 | \$ 750,835.22 |

| 1er Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,231,039.91 |
| \$ | 1,231,039.91 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|--|--|
| A | | |
| B | | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,231,039.91 |
| Devengado | \$ 1,231,039.91 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP252

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Chapultepec en la calle Tamaulipas

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 196,299.53 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ 151,864.38 | \$ 44,435.15 |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 196,299.53 |
| \$ | 196,299.53 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 196,299.53 |
| Devengado | \$ 196,299.53 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP253

Construcción de drenaje sanitario en Cuernavaca, localidad de Lázaro Cardenas del Rio en la calle Sinaloa

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-----------------|---------|---------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 1,428,260.20 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 1,282,529.78 | \$ - | \$ 145,730.42 |

| 1er Trim | |
|----------|--------------|
| \$ | - |
| \$ | 1,428,260.20 |
| \$ | 1,428,260.20 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|-----------|
| A | 0.00% | Aceptable |
| B | 0.00% | |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|--|--|
| A | | |
| B | | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 1,428,260.20 |
| Devengado | \$ 1,428,260.20 |

| Semáforo | | |
|----------|---------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 100.00% | |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP254

Construcción de drenaje pluvial en Cuernavaca localidad de Club de Golf en la calle Plutarco Elías Calles esquina con Álvaro Obregón

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 666,455.69 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 578,422.57 | \$ - | \$ 88,033.12 |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 666,455.69 |
| \$ | 666,455.69 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 666,455.69 |
| Devengado | \$ 666,455.69 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP255

Construcción de drenaje sanitario en Cuernavaca localidad de Lomas de la Selva en la avenida Vicente Guerrero

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------|--------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 342,966.84 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ 254,653.22 | \$ - | \$ 88,313.62 |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 342,966.84 |
| \$ | 342,966.84 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 342,966.84 |
| Devengado | \$ 342,966.84 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP256

Construcción de drenaje pluvial en Cuernavaca localidad Ricardo Flores Magón en la calle Paseo de los Ficus y calle Treinta y Dos

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 498,250.00 | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ 491,886.17 | \$ 6,363.83 |

| 1er Trim | |
|----------|------------|
| \$ | - |
| \$ | 498,250.00 |
| \$ | 498,250.00 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|-------|------|-------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|-------|--------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|------------------------|
| A | 0.00% Aceptable |
| B | 0.00% |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | |
|----------|--|
| A | |
| B | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|---------------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 498,250.00 |
| Devengado | \$ 498,250.00 |

| Semáforo | |
|----------|-------------------------------------|
| A | 0.00% Fallo en la planeación |
| B | 100.00% |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



3er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI003

Ramo 33 Fondo 3 FISM 2014 (Rendimientos)

| | Enero | Febrero | Marzo |
|------------|-------|----------|----------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ - | \$ 24.58 | \$ 21.78 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 1er Trim | |
|----------|-------|
| \$ | - |
| \$ | 46.36 |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 0.00% | |

| | Abril | Mayo | Junio |
|------------|----------|----------|----------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 23.65 | \$ 23.05 | \$ 23.83 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 2do Trim | |
|----------|-------|
| \$ | - |
| \$ | 70.53 |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 0.00% | |

| | Julio | Agosto | Septiembre |
|------------|----------|---------|------------|
| Aprobado | \$ - | \$ - | \$ - |
| Modificado | \$ 17.00 | \$ 3.59 | \$ 3.72 |
| Devengado | \$ - | \$ - | \$ - |

| 3er Trim | |
|----------|-------|
| \$ | - |
| \$ | 24.31 |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 0.00% | |

| | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------|---------|-----------|-----------|
| Aprobado | | | |
| Modificado | | | |
| Devengado | | | |

| 4to Trim | |
|----------|---|
| \$ | - |
| \$ | - |
| \$ | - |

| Semáforo | | |
|----------|--|--|
| A | | |
| B | | |

| Rango Porcentual del Avance (%) | Nivel de Desempeño Alcanzado | Semáforo |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| 41 - 60 | Crítico | ● |
| 21 - 40 | En riesgo | ● |
| 0 - 20 | Aceptable | ● |
| más de 61 | Fallo en la planeación | ● |

| Acumulado al Periodo | Total |
|----------------------|-----------|
| Aprobado | \$ - |
| Modificado | \$ 141.20 |
| Devengado | \$ - |

| Semáforo | | |
|----------|-------|------------------------|
| A | 0.00% | Fallo en la planeación |
| B | 0.00% | |

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Ing. Miguel Gutiérrez Machuca
Subsecretario de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP