



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 11,086,313.02	\$ 7,338,102.29	\$ 7,374,202.16
Modificado	\$ 47,531,655.72	\$ 4,259,466.46	\$ 9,373,901.95
Devengado	\$ 21,519,889.19	\$ 7,479,312.22	\$ 11,522,209.16

1er Trim
\$ 25,798,617.47
\$ 61,165,024.13
\$ 40,521,410.57

Semáforo	
A	137.09% Fallo en la planeación
B	66.25%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 7,633,401.96	\$ 7,257,402.16	\$ 2,779,605.15
Modificado	\$ 7,874,653.35	\$ 33,523,477.84	\$ 3,984,977.78
Devengado	\$ 1,610,377.96	\$ 1,858,802.65	\$ 8,246,763.80

2do Trim
\$ 17,670,409.27
\$ 45,383,108.97
\$ 11,715,944.41

Semáforo	
A	156.83% Fallo en la planeación
B	25.82%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 7,256,902.16	\$ 7,248,802.16	\$ 7,254,802.16
Modificado	\$ 1,603,005.82	\$ 1,703,268.13	\$ 1,758,389.43
Devengado	\$ 7,871,576.68	\$ 3,674,344.07	\$ 4,178,400.77

3er Trim
\$ 21,760,506.48
\$ 5,064,663.38
\$ 15,724,321.52

Semáforo	
A	-76.73% Fallo en la planeación
B	310.47%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 5,848,645.97	\$ 94,884.38	\$ 3,855,887.54
Modificado	\$ 710,988.36	\$ 1,168,277.52	\$ 3,492,694.59
Devengado	\$ 10,943,362.01	\$ 15,685,005.35	\$ 20,604,812.68

4to Trim
\$ 9,799,417.89
\$ 5,371,960.47
\$ 47,233,180.04

Semáforo	
A	-45.18% Crítico
B	879.25%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ 75,028,951.11	A 55.92% Crítico
Modificado	\$ 116,984,756.95	
Devengado	\$ 115,194,856.54	
		B 98.47%

Observaciones:

Acumulado Anual	
Momentos Contables	Total
Aprobado	\$ 75,028,951.11
Modificado	\$ 116,984,756.95
Devengado	\$ 115,194,856.54

Secretario de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP301

Obras y Servicios Públicos Competitivos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 248,318.26	\$ 129,678.14	\$ 147,378.04
Modificado	\$ 249,022.64	\$ 133,915.60	\$ 143,815.50
Devengado	\$ 113,159.28	\$ 127,702.87	\$ 115,898.35

1er Trim	
\$	525,374.44
\$	526,753.74
\$	356,760.50

Semáforo	
A	0.26% Aceptable
B	67.73%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 121,678.04	\$ 117,378.04	\$ 121,778.04
Modificado	\$ 320,769.40	\$ 124,113.82	\$ 114,411.46
Devengado	\$ 96,095.26	\$ 229,334.55	\$ 142,735.13

2do Trim	
\$	360,834.12
\$	559,294.68
\$	468,164.94

Semáforo	
A	55.00% Crítico
B	83.71%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 118,878.04	\$ 121,378.04	\$ 117,778.04
Modificado	\$ 100,452.48	\$ 125,661.46	\$ 126,061.46
Devengado	\$ 118,019.39	\$ 95,550.49	\$ 91,754.55

3er Trim	
\$	358,034.12
\$	352,175.40
\$	305,324.43

Semáforo	
A	-1.64% Aceptable
B	86.70%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 73,352.16	\$ 71,758.00	\$ 208,434.18
Modificado	\$ 158,554.96	\$ 83,049.74	\$ 273,342.14
Devengado	\$ 87,764.49	\$ 94,662.40	\$ 272,766.23

4to Trim	
\$	353,544.34
\$	514,946.84
\$	455,193.12

Semáforo	
A	45.65% Crítico
B	88.40%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 1,597,787.02
Modificado	\$ 1,953,170.66
Devengado	\$ 1,585,442.99

Semáforo	
A	22.24% En riesgo
B	81.17%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Secretario de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP302

Obras Públicas de Calidad

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 1,308,472.17	\$ 405,898.33	\$ 445,898.31
Modificado	\$ 1,312,483.71	\$ 411,398.33	\$ 420,098.31
Devengado	\$ 350,328.30	\$ 332,248.57	\$ 325,681.06

1er Trim
\$ 2,160,268.81
\$ 2,143,980.35
\$ 1,008,257.93

Semáforo	
A	-0.75% Acceptable
B	47.03%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 400,898.31	\$ 363,098.31	\$ 363,898.31
Modificado	\$ 435,779.14	\$ 433,166.80	\$ 307,452.80
Devengado	\$ 306,349.73	\$ 392,789.40	\$ 386,058.80

2do Trim
\$ 1,127,894.93
\$ 1,176,398.74
\$ 1,085,197.93

Semáforo	
A	4.30% Acceptable
B	92.25%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 362,098.31	\$ 358,898.32	\$ 361,098.32
Modificado	\$ 261,140.81	\$ 364,269.90	\$ 373,469.90
Devengado	\$ 417,325.18	\$ 337,428.17	\$ 344,933.13

3er Trim
\$ 1,082,094.95
\$ 998,880.61
\$ 1,099,686.48

Semáforo	
A	-7.69% Acceptable
B	110.09%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 18,525.94	\$ 4,740.13	\$ 963,186.37
Modificado	\$ 80,775.94	\$ 52,651.06	\$ 1,005,440.21
Devengado	\$ 349,622.45	\$ 341,383.52	\$ 1,392,898.29

4to Trim
\$ 986,452.44
\$ 1,138,867.21
\$ 2,083,904.26

Semáforo	
A	15.45% Acceptable
B	182.98%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 5,356,711.13
Modificado	\$ 5,458,126.91
Devengado	\$ 5,277,046.60

Semáforo	
A	1.89% Acceptable
B	96.68%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP303

Fortalecimiento del Desarrollo Urbano

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 3,348,675.02	\$ 969,316.06	\$ 947,116.05
Modificado	\$ 3,319,731.18	\$ 526,510.93	\$ 716,659.95
Devengado	\$ 807,884.47	\$ 798,553.96	\$ 614,085.99

1er Trim
\$ 5,265,107.13
\$ 4,562,902.06
\$ 2,220,524.42

Semáforo	
A -13.34%	Aceptable
B 48.66%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 970,316.05	\$ 943,116.06	\$ 939,316.07
Modificado	\$ 760,468.98	\$ 713,450.89	\$ 736,590.44
Devengado	\$ 616,536.66	\$ 723,840.57	\$ 610,535.23

2do Trim
\$ 2,852,748.18
\$ 2,210,510.31
\$ 1,950,912.46

Semáforo	
A -22.51%	En riesgo
B 88.26%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 942,116.06	\$ 935,316.05	\$ 942,116.05
Modificado	\$ 651,404.61	\$ 671,204.60	\$ 725,015.76
Devengado	\$ 677,104.92	\$ 677,431.59	\$ 598,823.89

3er Trim
\$ 2,819,548.16
\$ 2,047,624.97
\$ 1,953,360.40

Semáforo	
A -27.38%	En riesgo
B 95.40%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 47,749.83	\$ 16,150.00	\$ 2,351,507.89
Modificado	\$ 10,792.38	\$ 64,262.87	\$ 1,024,791.60
Devengado	\$ 610,829.50	\$ 594,679.55	\$ 2,423,049.38

4to Trim
\$ 2,415,407.72
\$ 1,099,846.85
\$ 3,628,558.43

Semáforo	
A -54.47%	Crítico
B 329.91%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 13,352,811.19
Modificado	\$ 9,920,884.19
Devengado	\$ 9,753,355.71

Semáforo	
A -25.70%	En riesgo
B 98.31%	

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado


Subsecretario de Desarrollo Urbano


Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP304

Gestión Administrativa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 477,946.97	\$ 130,309.16	\$ 130,909.16
Modificado	\$ 479,045.34	\$ 124,309.16	\$ 131,909.16
Devengado	\$ 117,400.31	\$ 108,619.37	\$ 111,458.73

1er Trim	
\$	739,165.29
\$	735,263.66
\$	337,478.41

Semáforo	
A	-0.53%
B	45.90%
Aceptable	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 130,309.15	\$ 130,909.15	\$ 130,309.14
Modificado	\$ 163,124.21	\$ 131,909.15	\$ 131,309.14
Devengado	\$ 136,445.48	\$ 102,116.58	\$ 104,754.85

2do Trim	
\$	391,527.44
\$	426,342.50
\$	343,316.91

Semáforo	
A	8.89%
B	80.53%
Aceptable	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 130,909.15	\$ 130,309.15	\$ 130,909.15
Modificado	\$ 127,909.15	\$ 131,309.15	\$ 118,085.73
Devengado	\$ 148,605.82	\$ 116,644.48	\$ 115,176.53

3er Trim	
\$	392,127.45
\$	377,304.03
\$	380,426.83

Semáforo	
A	-3.78%
B	100.83%
Aceptable	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 6,117.43	\$ 2,236.25	\$ 332,759.10
Modificado	\$ 4,117.43	\$ 2,236.25	\$ 339,766.85
Devengado	\$ 106,691.37	\$ 101,350.79	\$ 513,893.71

4to Trim	
\$	341,112.78
\$	346,120.53
\$	721,935.87

Semáforo	
A	1.47%
B	208.58%
Aceptable	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 1,863,932.96
Modificado	\$ 1,885,030.72
Devengado	\$ 1,783,158.02

Semáforo	
A	1.13%
B	94.60%
Aceptable	

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Secretario de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP305

Bienes Muebles (Sin dar de Alta)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ -
Devengado	\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP306

Obras por Autogestión (Sin dar de Alta)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ -
Devengado	\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP307

Ramo 33 Fondo 3 FISM

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 5,702,900.60	\$ 5,702,900.60	\$ 5,702,900.60
Modificado	\$ 5,702,900.60	\$ 3,056,972.64	\$ 4,072,550.30
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ 17,108,701.80
\$ 12,832,423.54
\$ -

Semáforo	
A -24.99%	En riesgo
B 0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 5,702,900.60	\$ 5,702,900.60	\$ 1,224,246.59
Modificado	-\$ 12,474,714.54	-\$ 353,859.00	\$ 1,744,776.72
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ 12,630,047.79
-\$ 11,083,796.82
\$ -

Semáforo	
A -187.76%	Fallo en la planeación
B 0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ 5,702,900.60	\$ 5,702,900.60	\$ 5,702,900.60
Modificado	\$ 4,326.47	-\$ 513,052.57	-\$390,746.40
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ 17,108,701.80
-\$ 899,472.50
\$ -

Semáforo	
A -105.26%	Fallo en la planeación
B 0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ 5,702,900.61	\$ -	\$ -
Modificado	-\$ 845,155.15	\$ 4,306.34	\$ 9,688.90
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 13,948.23

4to Trim
\$ 5,702,900.61
-\$ 831,159.91
\$ 13,948.23

Semáforo	
A -114.57%	Fallo en la planeación
B -1.68%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 52,550,352.00
Modificado	\$ 17,994.31
Devengado	\$ 13,948.23

Semáforo	
A -99.97%	Fallo en la planeación
B 77.51%	

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP308

Indirectos del Ramo 33, Fondo III – 2021

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 241,702.58
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim	
\$	-
\$	241,702.58
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 181,276.93	-\$ 422,979.51	\$ -
Devengado	\$ 241,702.58	-\$ 241,702.58	\$ -

2do Trim	
\$	-
-\$	241,702.58
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	-\$ 0.00
Devengado	\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP309

Proyectos y Licitaciones de Obras

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 232,653.97
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 123,916.80

1er Trim	
\$	-
\$	232,653.97
\$	123,916.80

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	53.26%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ 307,299.81	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 307,299.81	\$ 225,761.45	\$ -
Devengado	\$ 209,786.20	\$ 229,444.62	\$ 252,976.79

2do Trim	
\$	307,299.81
\$	533,061.26
\$	692,207.61

Semáforo	
A	73.47% Fallo en la planeación
B	129.86%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 275,961.45	\$ 224,961.45	\$ 230,249.87
Devengado	\$ 292,322.95	\$ 243,710.24	\$ 243,241.29

3er Trim	
\$	-
\$	731,172.77
\$	779,274.48

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	106.58%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 271,163.15	\$ 210,415.70	\$ 840,845.99
Devengado	\$ 238,916.42	\$ 254,804.09	\$ 917,285.75

4to Trim	
\$	-
\$	1,322,424.84
\$	1,411,006.26

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	106.70%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 307,299.81
Modificado	\$ 2,819,312.84
Devengado	\$ 3,006,405.15

Semáforo	
A	817.45% Fallo en la planeación
B	106.64%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Autorización de
Proyectos

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP310

Rehabilitación del paseo turístico denominado "Paseo Ribereño-Alfonso Sandoval Camuñas" en la barranca de Amanalco

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 3,410,729.12
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim	
\$	-
\$	3,410,729.12
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 15.23	\$ 290.67	\$ 300.43
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	606.33
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 290.81	\$ 260.82	\$ 42.58
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	594.21
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 293.39	\$ 409.94	\$ 270.03
Devengado	\$ -	\$ 1,560,097.99	\$ 1,846,863.58

4to Trim	
\$	-
\$	973.36
\$	3,406,961.57

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	350020.71%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 3,412,903.02
Devengado	\$ 3,406,961.57

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	99.83%	

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP311

Rehabilitación de calle con asfalto en Cuernavaca, localidad Centro y Pradera en la Avenida Morelos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 8,704,246.04	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 3,681,298.30

2do Trim	
\$	-
\$	8,704,246.04
\$	3,681,298.30

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	42.29%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -		\$ -
Modificado	\$ -	\$ 517,361.35	\$ 57,276.60
Devengado	\$ 4,773,232.60	\$ -	\$ 709,799.89

3er Trim	
\$	-
\$	460,084.75
\$	5,483,032.49

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	1191.74%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 9,164,330.79
Devengado	\$ 9,164,330.79

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP312

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Antonio Barona en la calle Vicente Guerrero en la escuela primaria J. Miguel Ceballos Duran

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,782,896.15	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	1,782,896.15
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 36,753.28
Devengado	\$ 211,184.30	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	36,753.28
\$	211,184.30

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	-574.60%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 482,051.89	\$ 1,022,504.60	\$ 30,402.08

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	1,534,958.57

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,746,142.87
Devengado	\$ 1,746,142.87

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP313

Construcción de pavimentación en Cuernavaca localidad de Zoquiipa, en la calle Tabachín

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 583,420.71	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	583,420.71
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 17,470.98
Devengado	\$ 468,445.22	\$ -	

3er Trim	
\$	-
\$	17,470.98
\$	468,445.22

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	-2681.28%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 97,504.51	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	97,504.51

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 565,949.73
Devengado	\$ 565,949.73

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP314

Rehabilitación de calle con asfalto en Cuernavaca, localidad ampliación Chapultepec, en la avenida Chapultepec y Felipe Rivera Crespo

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 4,330,247.14	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -		\$ 2,902,234.18

2do Trim	
\$	-
\$	4,330,247.14
\$	2,902,234.18

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	67.02%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 986,066.21
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 441,946.75

3er Trim	
\$	-
\$	986,066.21
\$	441,946.75

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	-44.82%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 3,344,180.93
Devengado	\$ 3,344,180.93

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP315

Rehabilitación de empedrado en Cuernavaca, localidad de Chamilpa, en la calle Miguel Hidalgo

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 2,779,470.15	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	2,779,470.15
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 6,407.87
Devengado	\$ -	\$ 681,912.54	\$ 975,985.44

3er Trim	
\$	-
-\$	6,407.87
\$	1,657,897.98

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	-25872.84%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 1,074,677.58	\$ 40,486.72

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	1,115,164.30

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,773,062.28
Devengado	\$ 2,773,062.28

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP316

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Ocoatepec en la calle Candelaria

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,382,850.56	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	1,382,850.56
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -17,237.15
Devengado	\$ 584,059.37	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	17,237.15
\$	584,059.37

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	-3388.38%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 775,703.75	\$ -	\$ 5,850.29

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	781,554.04

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,365,613.41
Devengado	\$ 1,365,613.41

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP317

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Bosques de Cuernavaca, en la calle Godorniz

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 972,505.82	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	972,505.82
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 9,663.76
Devengado	\$ -	\$ 367,745.24	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	9,663.76
\$	367,745.24

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	-3805.41%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 522,003.61	\$ 73,093.21	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	595,096.82

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 962,842.06
Devengado	\$ 962,842.06

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP318

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillás, en la privada Clavel.

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 825,714.63	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	825,714.63
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 5,519.15
Devengado	\$ -	\$ 297,180.14	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	5,519.15
\$	297,180.14

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	-5384.53%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 523,015.34

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	523,015.34

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 820,195.48
Devengado	\$ 820,195.48

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP319

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Del Lago, en la calle Julio Zarate en el Jardín de Niños Quetzalcóatl

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 706,977.23	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	706,977.23
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 5,373.24
Devengado	\$ -	\$ 296,277.48	\$ 144,100.76

3er Trim	
\$	-
-\$	5,373.24
\$	440,378.24

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	-8195.77%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 259,261.27	\$ 1,964.48

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	261,225.75

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 701,603.99
Devengado	\$ 701,603.99

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP320

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de milpillas, en la calle Orquídea

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,246,841.54	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	1,246,841.54
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 4,821.06
Devengado	\$ -	\$ 394,293.18	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	4,821.06
\$	394,293.18

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	-8178.56%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 847,727.30

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	847,727.30

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,242,020.48
Devengado	\$ 1,242,020.48

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP321

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de lomas de Tzompantele, en la calle Andes

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,522,314.84	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	1,522,314.84
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 4,095.01
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	4,095.01
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 1,134,228.82	\$ 52,344.43

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	1,186,573.25

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,518,219.83
Devengado	\$ 1,186,573.25

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	78.16%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP322

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Santa Martha, en la calle Santa Bárbara

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 2,367,152.14	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	2,367,152.14
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 3,973.97
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 301,148.79

3er Trim	
\$	-
-\$	3,973.97
\$	301,148.79

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	-7578.03%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 190,869.00	\$ 1,871,160.38

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	2,062,029.38

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,363,178.17
Devengado	\$ 2,363,178.17

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP323

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Santa María Ahuacatlilán, en la privada Libertad

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,876,681.30	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	1,876,681.30
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 2,227.67
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	2,227.67
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,860,284.89	\$ 14,168.74	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	1,874,453.63

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,874,453.63
Devengado	\$ 1,874,453.63

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP324

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Loma Bonita en la calle Pericos Australianos y Colibrí

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 2,362,764.22	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	2,362,764.22
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 8,158.60
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	8,158.60
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 2,020,050.96	\$ 334,554.66	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	2,354,605.62

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,354,605.62
Devengado	\$ 2,354,605.62

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP325

Construcción de techado en área de Impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Buena Vista del Monte, en la calle Cuernavaca en la telesecundaria Cuauhtémoc

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,761,746.06	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	1,761,746.06
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -10,232.45
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	10,232.45
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 977,566.70	\$ 773,946.91

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	1,751,513.61

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,751,513.61
Devengado	\$ 1,751,513.61

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP326

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Zoquiapa, en la calle Guayacán

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 634,627.25	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	634,627.25
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 1,192.69
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	1,192.69
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 633,434.56

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	633,434.56

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 633,434.56
Devengado	\$ 633,434.56

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP327

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Bosques de Cuernavaca, en la calle Golondrina

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 735,241.85	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	735,241.85
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	-\$ 2,013.48
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	2,013.48
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 677,095.45	\$ 56,132.92	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	733,228.37

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 733,228.37
Devengado	\$ 733,228.37

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP328

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillás, en la calle Azucena

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,785,875.10	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	1,785,875.10
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	-\$ 1,954.89
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	1,954.89
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 1,000,025.63	\$ 783,894.58

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	1,783,920.21

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,783,920.21
Devengado	\$ 1,783,920.21

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP329

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Ocotepec, en la calle 10 de abril

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 2,125,210.65	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	2,125,210.65
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	-\$ 1,044.66
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	1,044.66
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 180,198.39	\$ 224,523.41	\$ 1,719,444.19

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	2,124,165.99

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,124,165.99
Devengado	\$ 2,124,165.99

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP330

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Primero de Mayo, en la calle Antonio Riva Palacio en el Jardín de Niños Modesta Cerezo

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 804,985.75	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	804,985.75
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -1,037.03
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	1,037.03
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 156,591.37	\$ 454,976.49

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	611,567.86

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 803,948.72
Devengado	\$ 611,567.86

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	76.07%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP331

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Jiquilpan, en la calle Gabino Vázquez en el Jardín de Niños Catalina Palacios Montes de Oca

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,866,300.39	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	1,866,300.39
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	-\$ 19,093.24
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	19,093.24
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 778,841.77	\$ 1,068,365.38	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	1,847,207.15

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,847,207.15
Devengado	\$ 1,847,207.15

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP332

Rehabilitación de puente vehicular en Cuernavaca, localidad de Tulipanes en la calle Tulipán Holandés

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 2,409,997.28	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	2,409,997.28
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 4,512.39
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	4,512.39
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 598,921.53	\$ 1,753,018.54	\$ 53,544.82

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	2,405,484.89

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,405,484.89
Devengado	\$ 2,405,484.89

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP333

Indirectos del Ramo 33, Fondo III – 2021

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 604,256.44	\$ 181,276.93
Devengado	\$ -	\$ 422,979.51	\$ 166,170.52

2do Trim	
\$	-
\$	785,533.37
\$	589,150.03

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	75.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 181,276.93	\$ 181,276.93	\$ 181,276.93
Devengado	\$ 181,276.93	\$ 166,170.52	\$ 211,489.75

3er Trim	
\$	-
\$	543,830.79
\$	558,937.20

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	102.78%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 181,276.90	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 181,276.93	\$ 181,276.90	\$ 120,851.28

4to Trim	
\$	-
\$	181,276.90
\$	483,405.11

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	266.67%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,510,641.06
Devengado	\$ 1,631,492.34

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	108.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP334

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Patios de la Estación, en la calle Espuela

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 2,239,676.65	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	2,239,676.65
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 4,297.51
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	4,297.51
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 225,986.53	\$ 2,009,392.61

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	2,235,379.14

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,235,379.14
Devengado	\$ 2,235,379.14

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP335

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillás, en la calle de los Maestros

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,029,490.00	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	1,029,490.00
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 5,679.61
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	5,679.61
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 626,363.71	\$ 397,446.68	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	1,023,810.39

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,023,810.39
Devengado	\$ 1,023,810.39

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP336

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Buena Vista del Monte, en la calle Cabellito

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,401,442.35	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	1,401,442.35
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 5,256.80
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	5,256.80
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 1,396,185.55

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	1,396,185.55

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,396,185.55
Devengado	\$ 1,396,185.55

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP337

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad de Altavista, en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en el Jardín de Niños Egipto

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 1,118,888.88	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	1,118,888.88
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 670.68
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	670.68
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 374,659.70	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	374,659.70

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,118,218.20
Devengado	\$ 374,659.70

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	33.51%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP338

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillás, en la calle Gladiola

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 889,734.69	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	889,734.69
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 9,964.90
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	9,964.90
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 749,240.39	\$ -	\$ 130,529.40

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	879,769.79

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 879,769.79
Devengado	\$ 879,769.79

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP339

Rehabilitación de Puente en Cuernavaca, localidad de Rancho de Cortes en la Calle Pino

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 448,880.31
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	448,880.31
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 3,510.26
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	3,510.26
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 445,370.05

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	445,370.05

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 445,370.05
Devengado	\$ 445,370.05


Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado


 Subsecretario de Obras Públicas


 Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP340

Construcción de muro de Contención en Cuernavaca localidad de Lomas Tetela en la avenida subida a Chalma

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 319,622.24
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	319,622.24
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 2,352.09
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
-\$	2,352.09
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 217,529.88	\$ 99,740.27

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	317,270.15

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 317,270.15
Devengado	\$ 317,270.15

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP341

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Loma Bonita, en la calle Zenzontle

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			\$ -
Modificado			\$ 1,632,775.42
Devengado			\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	1,632,775.42
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	-\$ 6,694.55	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 1,626,080.87	\$ -

4to Trim	
\$	-
-\$	6,694.55
\$	1,626,080.87

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	-24289.62%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,626,080.87
Devengado	\$ 1,626,080.87

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP342

Rehabilitación de calle con asfalto en Cuernavaca, localidad Antonio Barona en la calle Rubén Jaramillo

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 855,848.77	\$ -	-\$ 1,467.61
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 854,381.16

4to Trim
\$ -
\$ 854,381.16
\$ 854,381.16

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 854,381.16
Devengado	\$ 854,381.16

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP343

Sentencias y Resoluciones por autoridades competentes - 2021

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 750,929.24	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 375,464.62	\$ 375,464.62

4to Trim
\$ -
\$ 750,929.24
\$ 750,929.24

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 750,929.24
Devengado	\$ 750,929.24

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP205

Obras Públicas eficientes, seguras y suficientes

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 25,440.35	\$ 6,000.26	\$ 3,462.05
Devengado	\$ 25,440.35	\$ -	\$ 6,000.26

1er Trim	
\$	-
\$	34,902.66
\$	31,440.61

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	90.08%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 4.76	\$ 2.61
Devengado	\$ 3,462.05	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	7.37
\$	3,462.05

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	46974.90%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 2.53	\$ 2.61	\$ 2.61
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	7.75
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 2.53	\$ 2.61	\$ 2.53
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	7.67
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 34,925.45
Devengado	\$ 34,902.66

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	99.93%


Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado


 Subsecretario de Obras Públicas


 Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP211

Rehabilitación de techumbre e instalaciones de la Unidad Deportiva "Gloria Almada de Bejarano" perteneciente al Municipio de Cuernavaca, Morelos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

1er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ 57.00
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	57.00
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	-100.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 57.00
Modificado	\$ -
Devengado	\$ -

Semáforo	
A	-100.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP223

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Ocotepec en la calle Tres de Mayo

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,138,103.33	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 810,638.47	\$ 327,464.86

1er Trim
\$ -
\$ 1,138,103.33
\$ 1,138,103.33

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,138,103.33
Devengado	\$ 1,138,103.33

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP225

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Ahuatepec en la segunda privada de Bello Horizonte

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,153,343.76	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 565,499.73	\$ -	\$ 587,844.03

1er Trim
\$ -
\$ 1,153,343.76
\$ 1,153,343.76

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,153,343.76
Devengado	\$ 1,153,343.76

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP226

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Lomas de Tzonpantle en la calle Constelaciones

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 471,216.32	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 471,216.32	\$ -

1er Trim	
\$	-
\$	471,216.32
\$	471,216.32

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 471,216.32
Devengado	\$ 471,216.32

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP227

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Santa María Ahuacatlán en la calle Ignacio Rayón

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,431,787.47	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,134,793.91	\$ -	\$ 296,993.56

1er Trim
\$ -
\$ 1,431,787.47
\$ 1,431,787.47

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,431,787.47
Devengado	\$ 1,431,787.47

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP228

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Las Granjas en la calle Iiquilpan

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,158,895.30	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,137,513.84	\$ -	\$ 21,381.46

1er Trim
\$ -
\$ 1,158,895.30
\$ 1,158,895.30

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,158,895.30
Devengado	\$ 1,158,895.30

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP229

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Las Granjas en la calle Diecisiete de Abril

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 130,278.48	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 130,249.70	\$ 28.78

1er Trim
\$ -
\$ 130,278.48
\$ 130,278.48

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 130,278.48
Devengado	\$ 130,278.48

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP230

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillas en la calle Pensamiento

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 958,667.89	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 381,678.66	\$ 576,140.59	\$ 848.64

1er Trim
\$ -
\$ 958,667.89
\$ 958,667.89

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 958,667.89
Devengado	\$ 958,667.89

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP231

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillás en la calle Ejido

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,471,715.63	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,211,277.05	\$ -	\$ 260,438.58

1er Trim
\$ -
\$ 1,471,715.63
\$ 1,471,715.63

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,471,715.63
Devengado	\$ 1,471,715.63

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP232

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillás en la calle Dalia

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,121,139.56	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 1,121,139.56

1er Trim
\$ -
\$ 1,121,139.56
\$ 1,121,139.56

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,121,139.56
Devengado	\$ 1,121,139.56

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP233

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Bosques de Cuernavaca en la calle Albatros

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 917,472.61	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 767,502.70	\$ -	\$ 149,969.91

1er Trim	
\$	-
\$	917,472.61
\$	917,472.61

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 917,472.61
Devengado	\$ 917,472.61

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP234

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Loma Bonita en la calle Faisan

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 742,350.66	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 742,350.66

1er Trim	
\$	-
\$	742,350.66
\$	742,350.66

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 742,350.66
Devengado	\$ 742,350.66

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP235

Construcción de muro de contención en Cuernavaca, localidad Chipitlan en la calle Lidio Mancilla segunda etapa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,483,892.42	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 927,632.36	\$ 556,260.06

1er Trim
\$ -
\$ 1,483,892.42
\$ 1,483,892.42

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,483,892.42
Devengado	\$ 1,483,892.42

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP236

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Santa María Ahuacatlán en la calle los Pinos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 2,482,920.73	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 951,879.88	\$ -	\$ 1,531,040.85

1er Trim
\$ -
\$ 2,482,920.73
\$ 2,482,920.73

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,482,920.73
Devengado	\$ 2,482,920.73

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP237

Mantenimiento de Preescolar sanitarios en Cuernavaca, localidad Las Granjas en la calle Diez de Abril en el Jardín de Niños Estado de Morelos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 183,599.43	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 179,857.58	\$ 3,741.85

1er Trim	
\$	-
\$	183,599.43
\$	183,599.43

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 183,599.43
Devengado	\$ 183,599.43

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP238

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Lagunilla del Salto en la calle Bolivia en el Jardín de Niños Jean Piaget

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 995,718.91	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 364,039.44	\$ -	\$ 631,679.47

1er Trim	
\$	-
\$	995,718.91
\$	995,718.91

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 995,718.91
Devengado	\$ 995,718.91

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP239

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Lomas de Tzompantle en la calle Diez de Mayo en el Jardín de Niños Tzompantle

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 976,870.50	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 349,897.99	\$ -	\$ 626,972.51

1er Trim	
\$	-
\$	976,870.50
\$	976,870.50

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 976,870.50
Devengado	\$ 976,870.50

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP240

Mantenimiento de Preescolar sanitarios en Cuernavaca, localidad Vicente Estrada Cajigal en la calle Doce de Octubre en el Jardín de Niños Hugo Arce Norato

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 181,620.91	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 177,675.58	\$ 3,945.33

1er Trim	
\$	-
\$	181,620.91
\$	181,620.91

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 181,620.91
Devengado	\$ 181,620.91

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP241

Mantenimiento de Primaria sanitarios en Cuernavaca, localidad de Chapultepec en la calle Sinaloa en la escuela Primaria Urbana Federal Niños Heroes de Mil Ochocientos Cuarenta y Siete

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 220,209.28	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 220,136.55	\$ -	\$ 72.73

1er Trim	
\$	-
\$	220,209.28
\$	220,209.28

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 220,209.28
Devengado	\$ 220,209.28

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	100.00%	

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP242

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Emiliano Zapata en la calle Otilio Montaño en el Jardín de Niños Quintana Roo

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,038,260.55	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 363,289.66	\$ -	\$ 674,970.89

1er Trim
\$ -
\$ 1,038,260.55
\$ 1,038,260.55

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,038,260.55
Devengado	\$ 1,038,260.55

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP243

Construcción de muro de contención en Cuernavaca, localidad Lomas de Tetela, avenida Subida a Chalma

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 2,304,362.19	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,796,411.02	\$ -	\$ 507,951.17

1er Trim
\$ -
\$ 2,304,362.19
\$ 2,304,362.19

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,304,362.19
Devengado	\$ 2,304,362.19

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP244

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Ricardo Flores Magón en la calle Via del Ferrocarril

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 2,452,981.22	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 2,364,082.80	\$ 87,188.67	\$ 1,709.75

1er Trim
\$ -
\$ 2,452,981.22
\$ 2,452,981.22

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,452,981.22
Devengado	\$ 2,452,981.22

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP245

Mantenimiento de Primaria sanitarios en Cuernavaca, localidad de Ocotepec en la calle José María Morelos en la escuela Primaria Urbana Federal José María Morelos y Pavón

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 369,026.06	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 146,230.59	\$ 222,769.66	\$ 25.81

1er Trim	
\$	-
\$	369,026.06
\$	369,026.06

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 369,026.06
Devengado	\$ 369,026.06

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP246

Rehabilitación de empedrado en Cuernavaca, localidad Santa María Ahuacatlán en la calle Libertad

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 3,393,899.00	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 3,209,097.31	\$ -	\$ 184,801.69

1er Trim	
\$	-
\$	3,393,899.00
\$	3,393,899.00

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 3,393,899.00
Devengado	\$ 3,393,899.00

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP247

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Ricardo Flores Magón en la calle Vía del Ferrocarril entre calle Jacaranda y calle Veintiuno de Noviembre

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 3,245,500.00	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 3,026,739.78	\$ -	\$ 218,760.22

1er Trim	
\$	-
\$	3,245,500.00
\$	3,245,500.00

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 3,245,500.00
Devengado	\$ 3,245,500.00

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	100.00%	

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP248

Rehabilitación de empedrado en Cuernavaca, localidad de ocotepec en la calle Emiliano Zapata segunda etapa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 932,768.64	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 835,278.27	\$ 97,490.37

1er Trim
\$ -
\$ 932,768.64
\$ 932,768.64

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 932,768.64
Devengado	\$ 932,768.64

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP250

Construcción de drenaje sanitario en Cuernavaca, localidad de Chamilpa en la calle Defensa Nacional

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,123,158.88	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 569,585.01	\$ 553,573.87

1er Trim	
A	\$ -
B	\$ 1,123,158.88
B	\$ 1,123,158.88

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
A	\$ -
B	\$ -
B	\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
A	\$ -
B	\$ -
B	\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
A	\$ -
B	\$ -
B	\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,123,158.88
Devengado	\$ 1,123,158.88

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP251

Rehabilitación de Canchas y Espacios Multideportivos en Cuernavaca, localidad de los Pilares

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,231,039.91	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 480,204.69	\$ 750,835.22

1er Trim	
\$	-
\$	1,231,039.91
\$	1,231,039.91

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,231,039.91
Devengado	\$ 1,231,039.91

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	100.00%	

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP252

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Chapultepec en la calle Tamaulipas

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 196,299.53	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 151,864.38	\$ 44,435.15

1er Trim	
\$	-
\$	196,299.53
\$	196,299.53

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 196,299.53
Devengado	\$ 196,299.53

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	100.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP253

Construcción de drenaje sanitario en Cuernavaca, localidad de Lázaro Cardenas del Rio en la calle Sinaloa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,428,260.20	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,282,529.78	\$ -	\$ 145,730.42

1er Trim	
\$	-
\$	1,428,260.20
\$	1,428,260.20

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,428,260.20
Devengado	\$ 1,428,260.20

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	100.00%	

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP254

Construcción de drenaje pluvial en Cuernavaca localidad de Club de Golf en la calle Plutarco Elías Calles esquina con Álvaro Obregón

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 666,455.69	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 578,422.57	\$ -	\$ 88,033.12

1er Trim	
\$	-
\$	666,455.69
\$	666,455.69

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 666,455.69
Devengado	\$ 666,455.69

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	100.00%	

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP255

Construcción de drenaje sanitario en Cuernavaca localidad de Lomas de la Selva en la avenida Vicente Guerrero

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 342,966.84	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 254,653.22	\$ -	\$ 88,313.62

1er Trim	
\$	-
\$	342,966.84
\$	342,966.84

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Aceptable
B	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 342,966.84
Devengado	\$ 342,966.84

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	100.00%	

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP256

Construcción de drenaje pluvial en Cuernavaca localidad Ricardo Flores Magón en la calle Paseo de los Ficus y calle Treinta y Dos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 498,250.00	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 491,886.17	\$ 6,363.83

1er Trim	
\$	-
\$	498,250.00
\$	498,250.00

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Acceptable
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Acceptable
B	0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Acceptable
B	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 498,250.00
Devengado	\$ 498,250.00

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	100.00%	

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI003

Ramo 33 Fondo 3 FISM 2014 (Rendimientos)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 24.58	\$ 21.78
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim	
\$	-
\$	46.36
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 23.65	\$ 23.05	\$ 23.83
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	70.53
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 17.00	\$ 3.59	\$ 3.72
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	24.31
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 3.67	\$ 4.02	\$ 4.10
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	11.79
\$	-

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 152.99
Devengado	\$ -

Semáforo		
A	0.00%	Fallo en la planeación
B	0.00%	

Observaciones:

Acotaciones:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

S1006

Ramo 15 Rescate de Espacios Públicos 2016 (Rendimientos)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 11.69	\$ 10.56
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim	
\$	-
\$	22.25
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 11.70	\$ 11.32	\$ 11.70
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	34.72
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 4.70	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	4.70
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 61.67
Devengado	\$ -

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI007

Ramo 23 Fortalecimiento Financiero para Inversión 2 2016 (Rendimientos)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 2.78	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim	
\$	-
\$	2.78
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2.78
Devengado	\$ -

Semáforo	
A	0.00% Fallo en la planeación
B	0.00%

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI014

Ramo 33 Fondo 3 FISM 2015 (Rendimientos)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 51.27	\$ 45.45
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 96.72
\$ -

Semáforo	
A 0.00%	Fallo en la planeación
B 0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 49.31	\$ 48.10	\$ 49.70
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ 147.11
\$ -

Semáforo	
A 0.00%	Fallo en la planeación
B 0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	
Modificado	\$ 35.46	\$ 7.49	\$ 7.73
Devengado	\$ -	\$ -	

3er Trim
\$ -
\$ 50.68
\$ -

Semáforo	
A 0.00%	Fallo en la planeación
B 0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado	\$ 7.64	\$ 8.40	\$ 8.55
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ 24.59
\$ -

Semáforo	
A 0.00%	Fallo en la planeación
B 0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 319.10
Devengado	\$ -

Semáforo	
A 0.00%	Fallo en la planeación
B 0.00%	

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP



4to Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI015

Ramo 23 Contingencias Económicas para la Inversión 4 2015 (Rendimientos)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 269.22	\$ 243.22
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 512.44
\$ -

Semáforo	
A 0.00%	Fallo en la planeación
B 0.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 269.34	\$ 260.72	\$ 269.47
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ 799.53
\$ -

Semáforo	
A 0.00%	Fallo en la planeación
B 0.00%	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 183.42	\$ 1.35	\$ 1.35
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ 186.12
\$ -

Semáforo	
A 0.00%	Fallo en la planeación
B 0.00%	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1.30	\$ 1.35	\$ 1.30
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ 3.95
\$ -

Semáforo	
A 0.00%	Fallo en la planeación
B 0.00%	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,502.04
Devengado	\$ -

Semáforo	
A 0.00%	Fallo en la planeación
B 0.00%	

Observaciones:

Acotaciones:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Devengado contra el Modificado

Subsecretario de Obras Públicas

Coordinador Técnico de la SDUyOP