

Avance Financiero 2018

Dependencia:

Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	25,575,633.07	53,348,872.64	27,028,857.08
Modificado	91,331,251.36	74,400,525.62	35,841,548.36
Devengado	8,515,935.09	16,169,446.61	70,487,156.52

1er. Trim. 18
105,953,362.79
201,573,325.34
95,172,538.22

Semáforo 1er. Trimestre 2018
89.82% Aceptable
47.21% Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	29,229,069.73	27,497,885.08	25,982,837.20
Modificado	495,922.13	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

2do. Trim. 18
82,709,792.01
495,922.13
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	19,486,173.35	17,030,468.47	17,362,318.51
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

3er. Trim. 18
53,878,960.33
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	16,867,123.15	11,061,446.92	24,703,059.11
Modificado	0.00	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

4to. Trim. 18
52,631,629.18
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
295,173,744.31
202,069,247.47
95,172,538.22

Semáforo Anual
32.24% Critico
47.10% Critico

Comentarios:

Miguel Ramírez Eliseo
Ido de despacho de la Sria. Infr. Urb. Obras y Servicios P

Adriana Ocampo Téllez
Enlace Administrativo de la SIUOySP

Avance Financiero 2018

SI 101

Obras y Servicios Públicos Competitivos

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	1,116,717.13	1,216,785.80	1,136,517.13
Modificado	1,122,273.49	1,565,547.59	1,316,624.65
Devengado	237,823.35	1,034,162.08	734,068.17

1er. Trim. 18
3,470,020.06
4,004,445.73
2,006,053.60

Semáforo 1er. Trimestre 2018
57.81% Crítico
50.10% Crítico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	1,203,785.80	1,116,217.13	1,228,073.30
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
3,548,076.23
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	1,143,217.13	1,196,156.20	1,115,717.12
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
3,455,090.45
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	1,116,485.79	739,217.12	1,370,972.49
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
3,226,675.40
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Crítico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
13,699,862.14
4,004,445.73
2,006,053.60

Semáforo Anual
14.64% Crítico
50.10% Crítico

Comentarios:

Nombre del Responsable del Proyecto
Encargado de Despacho de la SIUOySP

Adriana Ocampo Téllez
Enlace Administrativo de la SIUOySP

Avance Financiero 2018

SI 102

Inversión Muebles, Inmuebles e Intangibles

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	26,000.00	1,605,000.00	423,000.00
Modificado	26,000.00	1,605,000.00	423,000.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

1er. Trim. 18
2,054,000.00
2,054,000.00
0.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	2,679,600.00	1,067,000.00	30,500.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
3,777,100.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	35,000.00	20,000.00	0.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
55,000.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	0.00	55,000.00	0.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
55,000.00
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
5,941,100.00
2,054,000.00
0.00

Semáforo Anual
0.00%
Critico

Comentarios:

Miguel Ramírez Eliseo

Encargado de Despacho de la SIUOySP

Adriana Ocampo Téllez

Enlace Administrativo de la SIUOySP

Avance Financiero 2018

SI 103

Obras Públicas de Calidad

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	4,446,078.43	2,352,086.48	2,580,993.43
Modificado	4,457,518.03	4,580,868.27	1,968,590.76
Devengado	1,405,712.54	3,466,687.23	1,906,414.15

1er. Trim. 18
9,379,158.34
11,006,977.06
6,778,813.92

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
72.28%	En Riesgo
61.59%	En Riesgo

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	2,404,036.48	2,206,318.43	2,544,311.82
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
7,154,666.73
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	2,130,578.43	2,200,491.43	2,165,968.42
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
6,497,038.28
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	2,272,156.47	1,971,518.42	5,911,256.14
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
10,154,931.03
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
33,185,794.38
11,006,977.06
6,778,813.92

Semáforo Anual	
20.43%	Critico
61.59%	En Riesgo

Comentarios:

Miguel Ramirez Eliseo
Encargado de Despacho de la SIUOySP

Adriana Ocampo Téllez
Enlace Administrativo de la SIUOySP

Avance Financiero 2018

SI 104

Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	4,251,646.58	4,251,646.58	4,251,646.59
Modificado	4,251,646.58	3,973,828.58	4,251,646.59
Devengado	0.00	0.00	0.00

1er. Trim. 18
12,754,939.75
12,477,121.75
0.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	4,251,646.59	4,251,646.59	4,251,646.59
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
12,754,939.77
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	4,251,646.59	4,251,646.59	4,251,646.59
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
12,754,939.77
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	4,251,646.59	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
4,251,646.59
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
42,516,465.88
12,477,121.75
0.00

Semáforo Anual
0.00% Critico

Comentarios:

Miguel Ramírez Eliseo
Encargado de Despacho de la SIUOySP

Adriana Ocampo Téllez
Enlace Administrativo de la SIUOySP

Avance Financiero 2018

Ramo 33, Fondo 3, Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

REFRENDOS

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	18,524,073.61	0.00	-1,432,942.48
Devengado	0.00	3,313,943.53	13,666,249.31

1er. Trim. 18
0.00
17,091,131.13
16,980,192.84

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
# DIV/0	# DIV/0
99.35%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
0.00
17,091,131.13
16,980,192.84

Semáforo Anual	
# DIV/0	# DIV/0
99.35%	Aceptable

Comentarios:

Avance Financiero 2018

SI 106

Obras por Autogestión

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	3,400,000.00	0.00
Modificado	0.00	3,400,000.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

1er. Trim. 18
3,400,000.00
3,400,000.00
0.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
3,400,000.00
3,400,000.00
0.00

Semáforo Anual
Critico

Comentarios:

Miguel Ramírez Eliseo
Encargado de Despacho de la SIUOySP

Adriana Ocampo Téllez
Enlace Administrativo de la SIUOySP

Avance Financiero 2018

SI 107

Servicios Públicos de Calidad

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	5,965,357.72	6,302,965.65	8,866,866.72
Modificado	5,961,339.10	22,158,148.49	7,865,610.56
Devengado	4,240,654.74	4,437,508.07	8,449,619.05

1er. Trim. 18
21,135,190.09
35,985,098.15
17,127,781.86

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
81.04%	Aceptable
47.60%	Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	8,920,167.65	9,086,869.72	8,158,472.29
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
26,165,509.66
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	8,189,344.72	8,445,507.59	8,912,319.71
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
25,547,172.02
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	8,310,167.64	7,379,044.71	16,504,163.82
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
32,193,376.17
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
105,041,247.94
35,985,098.15
17,127,781.86

Semáforo Anual	
16.31%	Critico
47.60%	Critico

Comentarios:

Miguel Ramirez Eliseo
Encargado de Despacho de la SIUOySP

Adriana Ocampo Téllez
Enlace Administrativo de la SIUOySP

Avance Financiero 2018

SI 108

Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Solidos (Recursos Fiscales)

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	0.00	2,819,719.81	0.00
Devengado	0.00	331,799.90	880,727.91

1er. Trim. 18
0.00
2,819,719.81
1,212,527.81

Semáforo 1er. Trimestre 2018
-
43.00% Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	2,819,719.81	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
2,819,719.81
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
2,819,719.81
2,819,719.81
1,212,527.81

Semáforo Anual
43.00% Critico
43.00% Critico

Comentarios:

Miguel Ramirez Eliseo
Encargado de Despacho de la SIUOySP

Adriana Ocampo Téllez
Enlace Administrativo de la SIUOySP

Avance Financiero 2018

SI 109

Mantenimiento Vial

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	916,666.67	916,666.67	916,666.67
Modificado	916,666.67	916,666.67	916,666.67
Devengado	0.00	0.00	0.00

1er. Trim. 18
2,750,000.01
2,750,000.01
0.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	916,666.67	916,666.67	916,666.66
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
2,750,000.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	916,666.67	916,666.66	916,666.67
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
2,750,000.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	916,666.66	916,666.67	916,666.66
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
2,749,999.99
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
11,000,000.00
2,750,000.01
0.00

Semáforo Anual
0.00%
Critico

Comentarios:

Miguel Ramírez Eliseo
Encargado de Despacho de la SIUOySP

Adriana Ocampo Téllez
Enlace Administrativo de la SIUOySP

Avance Financiero 2018

SI 110

Bienes Muebles e Inmuebles

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	24,450,554.92	0.00
Modificado	0.00	24,450,554.92	0.00
Devengado	0.00	0.00	0.00

1er. Trim. 18
24,450,554.92
24,450,554.92
0.00

Semáforo 1er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
24,450,554.92
24,450,554.92
0.00

Semáforo Anual
0.00%
Critico

Comentarios:

Miguel Ramírez-Eliseo
Encargado de Despacho de la SIUOySP

Adriana Ocampo Téllez
Enlace Administrativo de la SIUOySP

Avance Financiero 2018

SI 111

Recolección, Traslado y Disposición de Desechos Solidos (Participaciones)

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	8,853,166.54	8,853,166.54	8,853,166.54
Modificado	8,853,166.54	8,853,166.54	25,785,649.44
Devengado	0.00	0.00	10,522,483.03

1er. Trim. 18
26,559,499.62
43,491,982.52
10,522,483.03

Semáforo 1er. Trimestre 2018
39.62% Critico
24.19% Critico

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	8,853,166.54	8,853,166.54	8,853,166.54
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
26,559,499.62
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
53,118,999.24
43,491,982.52
10,522,483.03

Semáforo Anual
19.81% Critico
24.19% Critico

Comentarios:

Miguel Ramirez Eliseo
Encargado de Despacho de la SIUOySP

Adriana Ocampo Téllez
Enlace Administrativo de la SIUOySP

Avance Financiero 2018

SI 205

Construcción de pavimento asfáltico en la calle Hidalgo

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	498,203.69	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	459,691.91

1er. Trim. 18
0.00
498,203.69
459,691.91

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
#iDIV/0!	#iDIV/0!
92.27%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
0.00
498,203.69
459,691.91

Semáforo Anual	
#iDIV/0!	#iDIV/0!
92.27%	Aceptable

Comentarios:

Abel Ramon Marquez Carreto
Director de Supervision de Obras Públicas

Adriana Ocampo Téllez
Enlace Administrativo de la SIUOySP

Avance Financiero 2018

SI 234

Rehabilitación de módulos sanitarios en el mercado Adolfo López Mateos

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	689,084.17	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	689,084.17

1er. Trim. 18
0.00
689,084.17
689,084.17

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
#iDIV/0!	#iDIV/0!
100.00%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
0.00
689,084.17
689,084.17

Semáforo Anual	
#iDIV/0!	#iDIV/0!
100.00%	Aceptable

Comentarios:

Abel Ramon Marquez Carreto
Director de Supervision de Obras Públicas

Adriana Ocampo Téllez
Enlace Administrativo de la SIUOySP

Avance Financiero 2018

SI 235

2da. Etapa de pavimentación de concreto hidráulico en callejon de los Amates

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	495,922.13	0.00	0.00
Devengado	0.00	0.00	495,922.13

1er. Trim. 18
0.00
495,922.13
495,922.13

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
#iDIV/0!	#iDIV/0!
100.00%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
0.00
495,922.13
495,922.13

Semáforo Anual	
#iDIV/0!	#iDIV/0!
100.00%	Aceptable

Comentarios:

Abel Ramon Marquez Carreto
Director de Supervision de Obras Públicas

Adriana Ocampo Téllez
Enlace Administrativo de la SIUOySP

Avance Financiero 2018

Ramo 23 "Provisiones salariales y económicas"

REFRENDOS

Mes/Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado	45,535,357.35	77,024.75	-5,253,297.83
Devengado	2,631,744.46	3,585,345.80	32,682,896.69

1er. Trim. 18
0.00
40,359,084.27
38,899,986.95

Semáforo 1er. Trimestre 2018	
#iDIV/0!	#iDIV/0!
96.38%	Aceptable

Mes/Presupuesto	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

2do. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 2do. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

3er. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 3er. Trimestre 2018	

Mes/Presupuesto	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	0.00	0.00	0.00
Modificado			
Devengado			

4to. Trim. 18
0.00
0.00
0.00

Semáforo 4to. Trimestre 2018	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
0-59	Critico	●
60-79	En Riesgo	○
80-105	Aceptable	●
106 y más	Fallo en la Planeación	●

Mes/Presupuesto
Aprobado
Modificado
Devengado

Total
0.00
40,359,084.27
38,899,986.95

Semáforo Anual	
#iDIV/0!	#iDIV/0!
96.38%	Aceptable

Comentarios:

Abel Ramon Marquez Carreto
Director de Supervision de Obras Públicas

Adriana Ocampo Téllez
Enlace Administrativo de la SIUOySP