



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2020



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo III (FAIS) 2020

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO							AVANCE FINANCIERO					Unidad de Medida	Meta	Avance Físico
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
MOR200301778583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE TETELA DEL MONTE EN LA CALLE POPOTLA SEGUNDA ETAPA - 137181	15/10/2020	29/11/2020	200	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,799,999.60	1,799,999.60	1,620,000.00					Metros Cuadrados	990	
MOR200301779055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE CHAMILPA EN LA CALLE DEFENSA NACIONAL - 137638	15/10/2020	29/11/2020	300	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,151,441.58	1,151,441.58	1,036,297.00					Metros lineales	234	
MOR200301778307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE QCOTEPEC EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA - 136910	01/10/2020	30/11/2020	91	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	941,884.64	941,884.64	847,696.00					Metros Cuadrados	457	
MOR200301780100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO EN LA CALLE SINALOA - 139014	15/10/2020	29/11/2020	150	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,625,366.70	1,625,366.70	1,462,830.00					Metros lineales	309	
MOR200301781225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CUERNAVACA LOCALIDAD CLUB DE GOLF EN LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ESQUINA CON ALVARO OBREGON - 140152	15/10/2020	29/11/2020	2,533	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	719,947.31	719,947.31	647,953.00					Metros lineales	56.97	
MOR200301780443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC EN LA CALLE TAMAULIPAS - 139417	15/10/2020	14/11/2020	100	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	217,381.83	217,381.83	195,644.00					Metros Cuadrados	62	
MOR200301781081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Deporte	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LOS PILARES - 140018	15/10/2020	04/12/2020	2,549	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,269,565.96	1,269,565.96	1,142,609.00					Metros Cuadrados	859.88	
MOR200301781333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CUERNAVACA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN EN LA CALLE PASEO DE LOS FICUS Y CALLE TREINTA Y DOS - 140244	15/10/2020	14/11/2020	200	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	516,825.11	516,825.11	465,143.00					Metros lineales	88	
MOR200301781279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LOMAS DE LA SELVA EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO - 140196	15/10/2020	14/11/2020	100	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	343,481.05	343,481.05	309,133.00					Metros lineales	70	
MOR200301751083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LAS GRANJAS EN LA CALLE DIECISIETE DE ABRIL - 61229	22/09/2020	21/11/2020	195	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,705,700.47	1,705,700.47	1,535,130.00					Metros Cuadrados	977	
MOR200301751056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LAS GRANJAS EN LA CALLE JIQUILPAN - 61147	21/09/2020	20/11/2020	309	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	2,246,154.90	2,246,154.90	2,021,539.00					Metros Cuadrados	1218	
MOR200301750915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN - 60686	21/09/2020	20/11/2020	224	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	2,631,353.74	2,631,353.74	2,368,218.00					Metros Cuadrados	1035	



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2020



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo III (FAIS) 2020

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO							AVANCE FINANCIERO					Unidad de Medida	Meta	Avance Físico
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
MOR200301751862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE AHUATEPEC EN LA SEGUNDA PRIVADA DE BELLO HORIZONTE - 63709	07/09/2020	06/11/2020	130	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,191,088.24	1,191,088.24	1,071,979.00					Metros Cuadrados	564	
MOR200301750885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE LOMAS DE TZOMPANTLE EN LA CALLE CONSTELACIONES - 60619	18/09/2020	17/11/2020	224	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,755,413.73	1,755,413.73	1,579,872.00					Metros Cuadrados	903	
MOR200301751260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN EN LA CALLE VÍA DEL FERROCARRIL - 61700	02/10/2020	01/12/2020	486	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	3,251,200.61	3,251,200.61	2,926,081.00					Metros Cuadrados	1869	
MOR200301751255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN EN LA CALLE LOS PINOS - 61667	30/09/2020	29/11/2020	400	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	2,283,700.21	2,283,700.21	2,055,330.00					Metros Cuadrados	11150	
MOR200301751250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE LOMA BONITA EN LA CALLE FAISÁN - 61654	28/09/2020	27/11/2020	242	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	2,264,524.13	2,264,524.13	2,038,072.00					Metros Cuadrados	922	
MOR200301751245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE MILPILLAS EN LA CALLE DALIA - 61646	25/09/2020	24/11/2020	252	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	2,049,455.91	2,049,455.91	1,844,510.00					Metros Cuadrados	991	
MOR200301751239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE MILPILLAS EN LA CALLE EJIDO - 61634	23/09/2020	22/11/2020	179	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,484,693.93	1,484,693.93	1,336,225.00					Metros Cuadrados	612	
MOR200301751230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE MILPILLAS EN LA CALLE PENSAMIENTO - 61614	23/09/2020	22/11/2020	158	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	997,154.01	997,154.01	897,439.00					Metros Cuadrados	464	
MOR200301751209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE OTILIO MONTAÑO EN EL JARDÍN DE NIÑOS QUINTANA ROO - 61571	30/09/2020	29/11/2020	50	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,089,876.18	1,089,876.18	980,889.00					Metros Cuadrados	158	
MOR200301750581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LOMAS DE TETELA, AVENIDA SUBIDA A CHALMA - 59798	07/09/2020	06/11/2020	1,000	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	2,331,408.95	2,331,408.95	2,098,268.00					Otros, meta	140	



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2020



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo III (FAIS) 2020

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO							AVANCE FINANCIERO						Unida de Medida	Meta	Avance Físico
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
MOR200301751164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE LOMAS DE TZOMPANTLE EN LA CALLE DIEZ DE MAYO EN EL JARDÍN DE NIÑOS TZOMPANTLE - 61431	11/09/2020	10/12/2020	50	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,024,919.59	1,024,919.59	922,428.00					Metros Cuadrados	135		
MOR200301751654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE OCOTEPEC EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 63024	08/10/2020	07/11/2020	452	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	372,751.16	372,751.16	335,476.00					Piezas	1		
MOR200301751652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC EN LA CALLE SINALOA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL MATUTINA NIÑOS HÉROES DE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE - 63017	07/10/2020	06/11/2020	400	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	372,899.71	372,899.71	335,610.00					Piezas	1		
MOR200301751639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR SANITARIOS EN CUERNAVACA, LOCALIDAD VICENTE ESTRADA CAJIGAL EN LA CALLE DOCE DE OCTUBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS HUGO ARCE NORATO - 62973	06/10/2020	05/11/2020	100	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	311,721.27	311,721.27	280,549.00					Piezas	1		
MOR200301751133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LAGUNILLA DEL SALTO EN LA CALLE BOLIVIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET - 61339	11/09/2020	10/12/2020	100	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,074,207.58	1,074,207.58	966,787.00					Metros Cuadrados, meta:148.00	148		
MOR200301751619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR SANITARIOS EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LAS GRANJAS EN LA CALLE DIEZ DE ABRIL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE MORELOS. - 62899	06/10/2020	05/11/2020	100	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	311,721.27	311,721.27	280,549.00					Piezas, meta:1.00	1		
MOR200301751594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE BOSQUES DE CUERNAVACA EN LA CALLE ALBATROS - 62804	28/09/2020	27/11/2020	594	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	3,971,370.98	3,971,370.98	3,574,234.00					Metros Cuadrados	2114		
MOR200301750694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD OCOTEPEC EN LA CALLE TRES DE MAYO - 60127	09/09/2020	08/12/2020	274	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	2,316,282.54	2,316,282.54	2,084,654.00					Metros Cuadrados	1183		
MOR200301763169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN EN LA CALLE VÍA DEL FERROCARRIL ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE - 100446	02/10/2020	01/12/2020	374	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	3,262,698.85	3,262,698.85	2,936,429.00					Metros Cuadrados	1868		



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2020



Entidad Federativa: Morelos Municipio: Cuernavaca Programa Presupuestario: Fondo III (FAIS) 2020

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO							AVANCE FINANCIERO					Unidad de Medida	Meta	Avance Físico
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
MOR200301764970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD SANTA MARÍA AHUACATITLÁN EN LA CALLE LIBERTAD - 105359	09/09/2020	08/12/2020	341	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	3,476,783.50	3,476,783.50	3,129,105.00					Metros Cuadrados	1726	
MOR200301748785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CHIPITLÁN EN LA CALLE LIDIO MANCILLA SEGUNDA ETAPA - 54493	07/09/2020	05/12/2020	1,200	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	3,343,952.67	3,343,952.67	3,009,557.00					Otros, meta	356	
	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GASTOS INDIRECTOS					1,661,039.09	1,661,039.09	1,661,039.01	1,091,435.03	818,174.37	818,174.37	818,174.37			
						SUMAS					55,367,967.00	55,367,967.00	49,997,274.01	1,091,435.03	818,174.37	818,174.37	818,174.37			