



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2019



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo III (FAIS) 2019

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO						Unidad de Medida	Meta	Avance Físico
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
MOR190401674547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CIRCUITO LAS JOYAS - 159484	16/11/2019	30/12/2019	300	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	638,596.56	638,596.56	638,596.56	638,596.56	191,578.96	191,578.96	191,578.96	Metros lineales	600	35
MOR190401674611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO TERCERA ETAPA - 161208	16/11/2019	30/12/2019	200	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,541,272.55	1,541,272.55	1,541,272.55	1,541,272.55	462,381.76	462,381.76	462,381.76	Metros Cuadrados	840	40
MOR190401674620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PERICOS AUSTRALIANOS, BUGAMBILIAS Y ARQUITECTOS DE SEDESOL - 161667	01/11/2019	15/12/2019	370	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	2,271,207.91	2,271,207.91	2,271,207.91	2,271,207.91	2,082,646.16	2,082,646.16	2,082,646.16	Metros lineales	390	100
MOR190401674638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA TECAMPANARIO - 162260	01/11/2019	15/12/2019	100	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	863,326.83	863,326.83	863,326.83	863,326.83	717,618.69	717,618.69	717,618.69	Metros lineales	180	100
MOR190401675978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GAVIOTA GOLONDRINA Y CODORINZ - 210505	16/11/2019	30/12/2019	300	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,331,977.84	1,331,977.84	1,331,977.84	1,331,977.84	399,593.35	399,593.35	399,593.35	Metros lineales	387.94	69.9979378
MOR190401674765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA - 165410	07/10/2019	20/11/2019	100	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	580,360.86	580,360.86	580,360.86	580,360.86	496,069.56	496,069.56	496,069.56	Metros lineales	99	100
MOR190401675995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEFENSA NACIONAL PRIMERA ETAPA - 211128	22/11/2019	21/12/2019	320	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	2,787,224.77	2,787,224.77	2,787,224.77	2,787,224.77	836,167.43	836,167.43	836,167.43	Metros Cuadrados	2032	25
MOR190401674344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE EN SANTA MARIA AHUACATITLAN - 153856	09/10/2019	07/12/2019	1,800	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,339,016.97	1,339,016.97	1,339,016.97	1,339,016.97	758,049.98	758,049.98	758,049.98	Otros	1	85
MOR190401674354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO - 154066	09/10/2019	22/11/2019	150	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,117,860.24	1,117,860.24	1,117,860.24	1,117,860.24	854,144.10	854,144.10	854,144.10	Metros Cuadrados	270	100
MOR190401674370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULIA - 154291	09/10/2019	22/11/2019	100	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	371,680.88	371,680.88	371,680.88	371,680.88	312,109.37	312,109.37	312,109.37	Metros lineales	78	100
MOR190401674377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 154414	09/10/2019	22/11/2019	180	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,520,784.50	1,520,784.50	1,520,784.50	1,520,784.50	456,235.35	456,235.35	456,235.35	Metros Cuadrados	1125	80



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2019



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo III (FAIS) 2019

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO						Unidad de Medida	Meta	Avance Físico
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
MOR190401674410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 44 - 154717	09/10/2019	22/11/2019	350	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	464,793.80	464,793.80	464,793.80	464,793.80	317,559.13	317,559.13	317,559.13	Piezas	1	70
MOR190401674419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Asistencia Social	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAROLINA - 154776	09/10/2019	22/11/2019	400	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,789,529.00	1,789,529.00	1,789,529.00	1,789,529.00	831,608.93	831,608.93	831,608.93	Metros Cuadrados	602	76
MOR190401674421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Asistencia Social	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHAUHTEMOC - 154789	03/10/2019	01/12/2019	300	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,348,835.44	1,348,835.44	1,348,835.44	1,348,835.44	404,650.63	404,650.63	404,650.63	Metros Cuadrados	350	60
MOR190401674422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Asistencia Social	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VILLA SANTIAGO - 154794	09/10/2019	22/11/2019	300	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	683,735.59	683,735.59	683,735.59	683,735.59	454,305.21	454,305.21	454,305.21	Metros Cuadrados	140	85
MOR190401674473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. AURELIO C. MERINO - 156868	16/11/2019	30/12/2019	500	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	301,200.19	301,200.19	301,200.19	301,200.19	172,470.68	172,470.68	172,470.68	Otros	14.08	100
MOR190401674492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL GRAL. LAZARO CARDENAS - 157323	16/11/2019	30/12/2019	600	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	305,469.45	305,469.45	305,469.45	305,469.45	86,342.76	86,342.76	86,342.76	Piezas	1	100
MOR190401674520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES - 158455	22/11/2019	21/12/2019	300	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	992,120.80	992,120.80	992,120.80	992,120.80	510,382.98	510,382.98	510,382.98	Metros Cuadrados	216	17
MOR190401674526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FLAMINGOS Y FLORES - 158616	22/11/2019	31/12/2019	400	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	816,400.20	816,400.20	816,400.20	816,400.20	244,920.06	244,920.06	244,920.06	Metros lineales	640	30
MOR190401676038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 212247	22/11/2019	21/12/2019	380	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	538,989.20	538,989.20	538,989.20	538,989.20	331,418.71	331,418.71	331,418.71	Piezas	1	100
MOR190401676044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 212352	22/11/2019	21/12/2019	400	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	570,750.00	570,750.00	570,750.00	570,750.00	320,182.53	320,182.53	320,182.53	Metros Cuadrados	390	60
MOR190401676060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA GENERACION DE ENERGIA INTERCONECTADO A LA RED DE CFE PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE MILPILLAS - 212681	22/11/2019	21/12/2019	1,500	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	4,658,293.51	4,658,293.51	4,658,293.51	4,658,293.51	1,397,488.05	1,397,488.05	1,397,488.05	Otros	1	0
MOR190401676070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LAS MAQUINAS, CALLEJON DEL CAMPO, LUCY, ARENERA, CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA DE LA ESTACION - 212775	22/11/2019	21/12/2019	400	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	4,490,014.11	4,490,014.11	4,490,014.11	4,490,014.11	1,347,004.24	1,347,004.24	1,347,004.24	Metros lineales	1517	20
MOR190401676073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADEFA - 212806	22/11/2019	21/12/2019	100	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,447,298.94	1,447,298.94	1,447,298.94	1,447,298.94	891,052.92	891,052.92	891,052.92	Metros Cuadrados	715	93



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2019



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo III (FAIS) 2019

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO						Unidad de Medida	Meta	Avance Físico
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
MOR190401674209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ - 150342	09/10/2019	22/11/2019	145	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,110,915.61	1,110,915.61	1,110,915.61	1,110,915.61	742,245.34	742,245.34	742,245.34	Otros	1	85
MOR190401675854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE POPTLA NORTE ENTRE LAS CALLES AMATES Y POTRERITOS - 207488	21/11/2019	31/12/2019	150	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	2,493,159.54	2,493,159.55	2,493,159.55	2,493,159.55	1,531,500.21	1,531,500.21	1,531,500.21	Metros Cuadrados	1200	100
MOR190401696326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AJONJOLINAR - 214643	01/11/2019	30/12/2019	150	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	3,121,001.19	3,121,001.19	3,121,001.19	3,121,001.19	3,121,001.19	2,044,679.59	2,044,679.59	Otros	1	60
MOR190401682063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	MEJORAMIENTO DEL DEPOSITO PARA AGUA POTABLE EN SANTA MARIA AHUACATITLAN - 292623	08/12/2019	31/12/2019	1,800	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	Otros	4	100
MOR190401674226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PRIMERA ETAPA - 150555	16/11/2019	30/12/2019	250	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,032,383.60	1,032,383.60	1,032,383.60	1,032,383.60	1,032,383.60	1,032,383.60	1,032,383.60	Metros lineales	185	100
MOR190401674416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Asistencia Social	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LAGUNILLA - 154753	09/10/2019	22/11/2019	300	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	527,517.34	527,517.34	527,517.34	527,517.34	527,517.34	527,517.34	527,517.34	Metros Cuadrados	250	100
MOR190401673258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 122467	01/02/2019	31/12/2019	-	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,510,602.64	1,503,439.77	1,503,439.77	1,503,439.77	1,503,439.77	1,503,439.77	1,503,439.77	Otros	1	100
MOR190401674323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA 17 DE ABRIL DE 1869 - 153081	09/10/2019	22/11/2019	145	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	396,975.00	396,975.00	396,975.00	396,975.00	396,975.00	396,975.00	396,975.00	Metros lineales	136	100
MOR190401674715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MOTOLINIA - 164272	01/11/2019	15/12/2019	200	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	295,896.95	295,896.95	295,896.95	295,896.95	295,896.95	295,896.95	295,896.95	Metros lineales	50	100
MOR190401676007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE LIDIO MANCILLA - 211433	09/10/2019	07/12/2019	250	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	4,115,554.74	4,115,554.74	4,115,554.74	4,115,554.74	4,115,554.74	4,115,554.74	4,115,554.74	Metros lineales	24	100
MOR190401674309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENA - 152569	09/10/2019	22/11/2019	100	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	625,065.56	625,065.56	625,065.56	625,065.56	625,065.56	625,065.56	625,065.56	Metros lineales	136	100
MOR190401674723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA - 164555	07/10/2019	20/11/2019	145	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	1,138,793.27	1,138,793.27	1,138,793.27	1,138,793.27	1,138,793.27	1,138,793.27	1,138,793.27	Metros Cuadrados	280	100
MOR190401674705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO PRIMERA ETAPA - 163975	01/11/2019	15/12/2019	220	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	593,952.51	593,952.51	593,952.51	593,952.51	593,952.51	593,952.51	593,952.51	Metros lineales	98	100



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2019



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo III (FAIS) 2019

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO							AVANCE FINANCIERO						Unidad de Medida	Meta	Avance Físico
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
MOR190401674761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO - 165328	16/11/2019	30/12/2019	30	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	150,620.00	150,620.00	150,620.00	150,620.00	150,620.00	150,620.00	150,620.00	Metros lineales	51	100	
MOR190401674387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION CRISTOBAL ROJAS - 154520	16/11/2019	30/12/2019	75	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	446,253.19	446,253.19	446,253.19	446,253.19	446,253.19	446,253.19	446,253.19	Metros lineales	110	100	