



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2021



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo III (FAIS) 2021

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO					Unidad de Medida	Meta	Avance Físico %		
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado	
MOR210301962341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DEL LAGO EN LA CALLE JULIO ZARATE EN EL JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL - 48350	25/05/2021	22/08/2021	0	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	701,603.99	701,603.99	701,603.99	701,603.99	701,603.99	701,603.99	701,603.99	701,603.99	Metros cuadrados de construcción	88.00	100.00
MOR210301967405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE TULIPANES EN LA CALLE TULIPÁN HOLANDÉS - 95305	03-06-2021	30-09-2021	1737	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	2,405,484.89	2,405,484.89	2,405,484.89	2,405,484.89	2,405,484.89	2,405,484.89	2,405,484.89	2,405,484.89	Metros Cuadrados	356.00	100
MOR210301968108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE ZOQUIPA EN LA CALLE GUAYACÁN - 99362	14-06-2021	29-07-2021	1449	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	633,434.56	633,434.56	633,434.56	633,434.56	633,434.56	633,434.56	633,434.56	633,434.56	Metros Cuadrados	270.90	100
MOR210402024432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE OCOTEPEC EN LA CALLE 10 DE ABRIL - 243175	14-06-2021	12-09-2021	3427	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	1,645,479.77	1,645,479.77	1,645,479.77	1,645,479.77	1,645,479.77	1,645,479.77	1,645,479.77	1,645,479.77	Metros Cuadrados	741.85	100
MOR210402025621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CENTRO Y PRADERA EN LA AVENIDA MORELOS - 247393	19-05-2021	17-07-2021	3396	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	1,570,577.01	1,570,577.01	1,570,577.01	1,570,577.01	1,570,577.01	1,570,577.01	1,570,577.01	1,570,577.01	Metros Cuadrados	3,118.00	100
MOR210301962961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE MILPILLAS EN LA CALLE ORQUIDEA - 56815	21-05-2021	19-07-2021	1684	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	1,242,020.48	1,242,020.48	1,242,020.48	1,242,020.48	1,242,020.48	1,242,020.48	1,242,020.48	1,242,020.48	Metros Cuadrados	593.06	100
MOR210402024318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE RANCHO CORTES EN LA CALLE PINO - 242885	14-06-2021	14-08-2021	3506	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	227,437.74	227,437.74	227,437.74	227,437.74	227,437.74	227,437.74	227,437.74	227,437.74	Metros lineales	96.97	100
MOR210402026296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CENTRO Y PRADERA EN LA AVENIDA MORELOS - 250358	19-05-2021	17-07-2021	4800	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	2,199,233.03	2,199,233.03	2,199,233.03	2,199,233.03	2,199,233.03	2,199,233.03	2,199,233.03	2,199,233.03	Metros Cuadrados	4,364.00	100



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo III (FAIS) 2021

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2021



Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO					Unidad de Medida	Meta	Avance Físico %		
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado	
MOR210301961790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE CHAMILPA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 40831	17-05-2021	14-08-2021	280	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	2,773,062.28	2,773,062.28	2,773,062.28	2,773,062.28	2,773,062.28	2,773,062.28	2,773,062.28	Metros Cuadrados	1,234.55	100	
MOR210301990869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO EN LA CALLE ANTONIO RIVAPALACIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS MODESTA CEREZO - 192712	07-07-2021	04-10-2021	50	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	803,948.72	803,948.72	803,948.72	803,948.72	803,948.72	803,948.72	803,948.72	Metros cuadrados de construcción	97.50	100	
MOR210402024397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE RANCHO CORTES EN LA CALLE PINO - 243099	14-06-21	14-08-21	5000	Ayuntamiento de Cuernavaca	217,932.31	217,932.31	217,932.31	217,932.31	217,932.31	217,932.31	217,932.31	Metros lineales	95.00	100	
MOR210402026277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CENTRO Y PRADERA EN LA AVENIDA MORELOS - 250265	19-05-2021	17-07-2021	320	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	795,893.56	795,893.56	795,893.56	795,893.56	795,893.56	795,893.56	795,893.56	Metros Cuadrados	1,580.00	100	
MOR210402026359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD ANTONIO BARONA EN LA CALLE RUBEN JARAMILLO - 250667	25-10-2021	09-12-2021	113	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	823,504.20	823,504.20	854,381.16	854,381.16	854,381.16	854,381.16	854,381.16	854,381.16	Metros Cuadrados	1,633.95	100
MOR210201915438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD ANTONIO BARONA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA ESCUELA PRIMARIA J. MIGUEL CEBALLOS DURÁN - 26813	28-05-2021	26-08-2021	70	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	1,782,896.15	1,782,896.15	1,746,142.87	1,746,142.87	1,746,142.87	1,746,142.87	1,746,142.87	1,746,142.87	Metros Cuadrados	364.00	100
MOR210301961776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN CUERNAVACA LOCALIDAD AMPLIACIÓN CHAPULTEPEC EN LA AVENIDA CHAPULTEPEC Y FELIPE RIVERA CRESPO - 40538	19-05-2021	17-07-2021	60	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	3,344,180.93	3,344,180.93	3,344,180.93	3,344,180.93	3,344,180.93	3,344,180.93	3,344,180.93	3,344,180.93	Metros Cuadrados	3,774.00	100



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2021



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo III (FAIS) 2021

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO					Unidad de Medida	Meta	Avance Físico %	
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
MOR210301962282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE MILPILLAS EN LA PRIVADA CLAVEL - 47549	21-05-2021	18-08-2021	100	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	820,195.48	820,195.48	820,195.48	820,195.48	820,195.48	820,195.48	820,195.48	Metros Cuadrados	374.00	100
MOR210301961764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE ZOQUIPA EN LA CALLE TABACHIN 40398	17-05-2021	30-06-2021	100	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	565,949.73	565,949.73	565,949.73	565,949.73	565,949.73	565,949.73	565,949.73	Metros Cuadrados	270.00	100
MOR210201915426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 26791	05-02-2021	30-11-2021	100	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	1,631,492.34	1,631,492.34	1,631,492.34	1,631,492.34	1,631,492.34	1,631,492.34	1,631,492.34	Otros	1.00	100
MOR210301962268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE OCOTEPEC EN LA CALLE CANDELARIA - 47360	21-05-2021	19-07-2021	190	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	1,365,613.41	1,365,613.41	1,365,613.41	1,365,613.41	1,365,613.41	1,365,613.41	1,365,613.41	Metros Cuadrados	777.24	100
MOR210301990897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE ALTAVISTA EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN EL JARDÍN DE NIÑOS EGIPTO - 192806	01-09-2021	30-11-2021	158	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	1,118,218.20	1,118,218.20	1,118,218.20	1,118,218.20	1,118,218.20	1,118,218.20	1,118,218.20	Metros cuadrados de construcción	180.00	100
MOR210402025625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CENTRO Y PRADERA EN LA AVENIDA MORELOS - 247413	19-05-2021	17-07-2021	171	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	1,556,047.33	1,556,047.33	1,556,047.33	1,556,047.33	1,556,047.33	1,556,047.33	1,556,047.33	Metros Cuadrados	3,089.00	100
MOR210301962973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LOMAS DE TZOMPANTE EN LA CALLE ANDES - 56936	25-05-2021	22-08-2021	120	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	1,518,219.83	1,518,219.83	1,518,219.83	1,518,219.83	1,518,219.83	1,518,219.83	1,518,219.83	Metros Cuadrados	674.70	100
MOR210301967364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN EN LA PRIVADA LIBERTAD - 95031	25-05-2021	28-08-2021	60	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	1,874,453.63	1,874,453.63	1,874,453.63	1,874,453.63	1,874,453.63	1,874,453.63	1,874,453.63	Metros Cuadrados	900.00	100



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2021



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo III (FAIS) 2021

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO					Unidad de Medida	Meta	Avance Físico %		
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado	
MOR210402024419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL MONTE EN LA CALLE CABELLITO - 243146	28-07-2021	18-10-2021	53	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	1,396,185.55	1,396,185.55	1,396,185.55	1,396,185.55	1,396,185.55	1,396,185.55	1,396,185.55	Metros Cuadrados	650.40	100	
MOR210301968149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE PATIOS DE LA ESTACIÓN EN LA CALLE ESPUELA - 99540	14-06-2021	12-09-2021	198	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	2,235,379.14	2,235,379.14	2,235,379.14	2,235,379.14	2,235,379.14	2,235,379.14	2,235,379.14	2,235,379.14	Metros Cuadrados	1,120.11	100
MOR210402024436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE OCOTEPEC EN LA CALLE 10 DE ABRIL - 243191	14-06-2021	12-09-2021	110	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	478,686.22	478,686.22	478,686.22	478,686.22	478,686.22	478,686.22	478,686.22	478,686.22	Metros Cuadrados	215.75	100
MOR210301962279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE BOSQUES DE CUERNAVACA EN LA CALLE GODORNIZ - 47472	21-05-2021	19-07-2021	32	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	962,842.06	962,842.06	962,842.06	962,842.06	962,842.06	962,842.06	962,842.06	962,842.06	Metros Cuadrados	442.40	100
MOR210301967350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA EN LA CALLE SANTA BARBARA - 94957	25-05-2021	22-08-2021	120	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	2,363,178.17	2,363,178.17	2,363,178.17	2,363,178.17	2,363,178.17	2,363,178.17	2,363,178.17	2,363,178.17	Metros Cuadrados	11,058.08	100
MOR210301968122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE BOSQUES DE CUERNAVACA EN LA CALLE GOLONDRINA - 99403	14-06-2021	12-09-2021	160	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	733,228.37	733,228.37	733,228.37	733,228.37	733,228.37	733,228.37	733,228.37	733,228.37	Metros Cuadrados	324.11	100
MOR210301968172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE MILPILLAS EN LA CALLE GLADIOLA - 99631	14-06-2021	13-08-2021	1000	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	879,769.79	879,769.79	879,769.79	879,769.79	879,769.79	879,769.79	879,769.79	879,769.79	Metros Cuadrados	436.70	100
MOR210402026356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LOMA BONITA EN LA CALLE ZENZONTLE - 250648	01-10-2021	30-11-2021	16	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	1,632,775.42	1,632,775.42	1,626,080.87	1,626,080.87	1,626,080.87	1,626,080.87	1,626,080.87	1,626,080.87	Metros Cuadrados	730.00	100



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2021



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo III (FAIS) 2021

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO					Unidad de Medida	Meta	Avance Físico %		
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado	
MOR210301967455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD BUENAVISTA DEL MONTE EN LA CALLE CUERNAVACA EN LA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC - 95591	03-06-2021	31-08-2021	100	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	1,751,513.61	1,751,513.61	1,751,513.61	1,751,513.61	1,751,513.61	1,751,513.61	1,751,513.61	1,751,513.61	Metros cuadrados de construcción	382.50	100
MOR210402025613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CENTRO Y PRADERA EN LA AVENIDA MORELOS - 247365	19-05-2021	17-07-2021	100	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	664,234.62	664,234.62	664,234.62	664,234.62	664,234.62	664,234.62	664,234.62	664,234.62	Metros Cuadrados	1,318.00	100
MOR210402026152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CENTRO Y PRADERA EN LA AVENIDA MORELOS - 249514	19-05-2021	17-07-2021	100	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	771,726.12	771,726.12	771,726.12	771,726.12	771,726.12	771,726.12	771,726.12	771,726.12	Metros Cuadrados	1,532.00	100
MOR210301967386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD JIQUILPAN EN LA CALLE GABINO VÁZQUEZ EN EL JARDÍN DE NIÑOS CATALINA PALACIOS MONTES DE OCA - 95179	03-06-2021	31-08-2021	100	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	1,847,207.15	1,847,207.15	1,847,207.15	1,847,207.15	1,847,207.15	1,847,207.15	1,847,207.15	1,847,207.15	Metros cuadrados de construcción	256.73	100
MOR210301967727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LOMAS TETELA EN LA AVENIDA SUBIDA A CHALMA - 97277	14-06-2021	14-08-2021	60	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	317,270.15	317,270.15	317,270.15	317,270.15	317,270.15	317,270.15	317,270.15	317,270.15	Metros lineales	29.95	100
MOR210301968162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LOMA BONITA EN LAS CALLES PERICOS AUSTRALIANOS Y COLIBRÍ - 99587	14-06-2021	12-09-2021	2250	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	2,354,605.62	2,354,605.62	2,354,605.62	2,354,605.62	2,354,605.62	2,354,605.62	2,354,605.62	2,354,605.62	Metros Cuadrados	1,261.97	100
MOR210301987520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE MILPILLAS EN LA CALLE DE LOS MAESTROS - 179203	20-07-2021	17-10-2021	2250	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	1,023,810.39	1,023,810.39	1,023,810.39	1,023,810.39	1,023,810.39	1,023,810.39	1,023,810.39	1,023,810.39	Metros Cuadrados	483.51	100
MOR210301968136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE MILPILLAS EN LA CALLE AZUCENA - 99461	14-06-2021	12-09-2021	15000	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	1,783,920.21	1,783,920.21	1,783,920.21	1,783,920.21	1,783,920.21	1,783,920.21	1,783,920.21	1,783,920.21	Metros Cuadrados	750.00	100



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
 INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2021



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo III (FAIS) 2021

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO							AVANCE FINANCIERO					Unidad de Medida	Meta	Avance Físico %
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
MOR210402026 285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CENTRO Y PRADERA EN LA AVENIDA MORELOS - 250296	19-05-2021	17-07-2021	251	GOBIERNO MUNICIPAL DE CUERNAVACA	1,606,619.12	1,606,619.12	1,606,619.12	1,606,619.12	1,606,619.12	1,606,619.12	1,606,619.12	Metros Cuadrados	3,189.00	100