



AYUNTAMIENTO
2019 - 2021.
CUERNAVACA



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
NÚM. DE OFICIO: SDUyOP/ 076/2021

“2021, Año de la Independencia”

Cuernavaca, Morelos a 23 de Julio de 2021.

C.P. LUIS ÁNGEL NAVA GUADARRAMA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DE CUERNAVACA
P R E S E N T E:



Por medio del presente reciba un cordial saludo, en atención a su similar TM/DGCyCP/DCyCP/4930/2021 del expediente DCyCP-AGF-2017 en el cual hace referencia al cumplimiento de lo establecido en los artículos referidos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos donde se requiere el Informe de Avance de Gestión Financiera del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2021 y para el ámbito de la competencia de esta Secretaría usted solicita se envíe la siguiente información: *“Programa Anual de Obras para el Ejercicio Fiscal 2021, acompañado del acta de la sesión de cabildo que fue aprobado”*, derivado de ello hago entrega en formato físico y digital lo siguiente:

- Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2021.
- Acuerdo de Cabildo SO/AC-388/5-II-2021 “Por el que se aprueba el Programa Anual de Obras Públicas 2021, así como diversas disposiciones para la buena marcha de su ejecución en el presente ejercicio fiscal” de fecha 5 de febrero de 2021.
- Acuerdo de Cabildo SE/AC-414/9-IV-2021 “Por el que se aprueba la modificación del Programa Anual de Obras Públicas 2021, así como diversas disposiciones para la buena marcha de su ejecución en el presente ejercicio fiscal” de fecha 9 de abril de 2021.
- Acuerdo de cabildo SO/AC-443/27-V-2021 “Que modifica el Acuerdo de Cabildo SO/AC-388/5-II-2021, única y exclusivamente por cuanto hace al nombre de la obra “Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Antonio Barona en la calle Vicente





DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
NÚM. DE OFICIO: SDUyOP/ 076/2021

Guerrero en la escuela primaria J. Miguel Ceballos Duran” de fecha 27 de mayo de 2021.

- Acuerdo de Cabildo SO/AC-447/10-VI-2021 “Por el que se aprueba la adhesión de obras al Programa Anual de Obras Públicas 2021, así como diversas disposiciones para la buena marcha de su ejecución en el presente ejercicio fiscal” de fecha 10 de junio de 2021.

Sin otro asunto en particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración, quedo pendiente de cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE

ARQ. GILBERTO ARCE BAZABE
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



C.c.p. LIC. FRANCISCO ANTONIO VILLALOBOS ADAN. - Presidente Constitucional del Municipio de Cuernavaca. - Para su conocimiento.
C.c.p. DRA. CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR. - Contralora Municipal. - Mismo fin
C.c.p. JOSÉ REYNOLD QUIÑONES SALINAS. - Tesorero Municipal. - Mismo fin
C.c.p. ING. MIGUEL GUTIERREZ MACHUCA. -Subsecretario de Obras Públicas. - Mismo fin.
C.c.p. ARQ. ROBERTO VILLANUEVA SOSA. - Director de Programas Federalizados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Enlace FISMDF 2021. - Mismo fin.
Para archivo
GAB/CPRG/RVS/mmh





H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA	#	DENOMINACIÓN	COLONIA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	MUNICIPAL	ORIGEN DE LOS RECURSOS				BENEFICIARIOS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
								RAMO 33 FONDO III	PROPIOS	OTROS	CREDITO				
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) - RAMO 33 FONDO III															
RAMO 33 FONDO III	1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUERNAVACA. LOCALIDAD ANTONIO BARONA EN LA CALLE AZUCENA EN EL JARDIN DE NIÑOS JULIO CACERES	ANTONIO BARONA											M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUERNAVACA. LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO EN LA CALLE ANTONIO RIVA PALACIO EN EL JARDIN DE NIÑOS MODESTA CERZO.	PRIMERO DE MAYO	\$ 804,985.75				\$ 804,985.75				120	97.50	M2	
RAMO 33 FONDO III	3	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUERNAVACA. LOCALIDAD JIQUILPAN EN LA CALLE GABINO VAZQUEZ EN EL JARDIN DE NIÑOS CATALINA PALACIOS MONTES DE OCA.	JIQUILPAN	\$ 1,866,300.39				\$ 1,866,300.39				160	280.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	4	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUERNAVACA. LOCALIDAD DE ALTAVISTA EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN EL JARDIN DE NIÑOS EGIPTO.	ALTAVISTA	\$ 1,118,888.88				\$ 1,118,888.88				100	180.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	5	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUERNAVACA. LOCALIDAD DEL LAGO EN LA CALLE JULIO ZARATE EN EL JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL	DEL LAGO	\$ 706,977.23				\$ 706,977.23				100	90.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE BOSQUES DE CUERNAVACA EN LA CALLE HALCON	BOSQUES DE CUERNAVACA											M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	7	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AHUACATITLAN EN LA PRIVADA LIBERTAD	INDEPENDENCIA, SANTA MARIA AHUACATITLAN	\$ 1,876,681.30				\$ 1,876,681.30				158	900.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	8	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE ZOQUIPA EN LA CALLE PAPAYOS	LOS PAPAYOS-PARAJE ZOQUIPA											M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE ZOQUIPA EN LA CALLE TABACHIN	LOS PAPAYOS-PARAJE ZOQUIPA	\$ 583,420.71				\$ 583,420.71				50	258.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	10	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE ZOQUIPA EN LA CALLE JACARANDA	LOS PAPAYOS-PARAJE ZOQUIPA	\$ -										M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE ZOQUIPA EN LA CALLE GUAYACAN	LOS PAPAYOS-PARAJE ZOQUIPA	\$ 634,627.25				\$ 634,627.25				60	257.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE MILPILLAS EN LA PRIVADA CLAVEL	MILPILLAS	\$ 825,714.63				\$ 825,714.63				60	374.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	13	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE MILPILLAS EN LA CALLE AZUCENA	MILPILLAS	\$ 1,785,875.10				\$ 1,785,875.10				198	726.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE MILPILLAS EN LA ORQUIDEA	MILPILLAS	\$ 1,246,841.54				\$ 1,246,841.54				100	554.00	M2	

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA	#	DENOMINACIÓN	COLONIA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	MUNICIPAL	ORIGEN DE LOS RECURSOS				BENEFICIARIOS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
								RAMO 33 FONDO III	PROPIOS	OTROS	CRÉDITO				
RAMO 33 FONDO III	15	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE MILPILLAS EN LA GLADIOLA	MILPILLAS	\$ 889,734.69				\$ 889,734.69				60	391.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE MILPILLAS EN LA DE LOS MAESTROS	MILPILLAS	\$ 1,029,490.00				\$ 1,029,490.00				100	458.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	17	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LOMAS DE TZOMPANTE EN LA CALLE ANDES	LOMAS DE TZOMPANTE	\$ 1,522,314.84				\$ 1,522,314.84				100	722.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	18	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE ANTONIO BARONA EN LA CALLE RUBEN JARAMILLO	ANTONIO BARONA											M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	19	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LOMA BONITA EN LA CALLE ZENZONTE	LOMA BONITA											M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LOMA BONITA EN LA CALLE PERICOS AUSTRALIANOS	LOMA BONITA	\$ 2,939,457.41				\$ 2,939,457.41				245	1470.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LOMA BONITA EN LA CALLE PRIMAVERA Y GAVILAN	LOMA BONITA	\$ -										M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	22	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE AHUEHUETILA EN LA CALLE TULIPANES Y DE LAS ROSAS	AHUEHUETILA	\$ -										M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	23	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE OCOTEPEC EN LA PRIVADA TZOMPANTE	PARAJE TLALAPANGO, OCOTEPEC	\$ -										M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA EN LA CALLE SANTA BARBARA	SANTA MARTHA	\$ 2,367,152.14				\$ 2,367,152.14				190	1133.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	25	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE TULIPANES EN LA CALLE TULIPAN HOLANDES	TULIPANES/SANTA MARTHA	\$ 2,409,997.28				\$ 2,409,997.28				1,000	356.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA EN LA CALLE OTILIO MONTAÑO	PLAN DE AYALA											M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	27	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LOMAS DEL AJONJOLINAR EN LA CALLE PERLA Y RUBI	LOMAS DEL AJONJOLINAR											ML	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	28	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA CALLE ACAMBARO	LAZARO CARDENAS DEL RIO											M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	29	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD ANTONIO BARONA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA ESCUELA PRIMARIA J. MIGUEL CEBALLOS DURAN	ANTONIO BARONA	\$ 1,782,896.15				\$ 1,782,896.15				280	364.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	30	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD NUEVA TENOCHTILAN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA XOCHIPILLI	NUEVA TENOCHTILAN											M2	NO SE EJECUTA

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA	#	DENOMINACIÓN	COLONIA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	MUNICIPAL	ORIGEN DE LOS RECURSOS				BENEFICIARIOS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
								RAMO 33 FONDO III	PROPIOS	OTROS	CREDITO				
RAMO 33 FONDO III	31	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE OCOTEPEC EN LA CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y SANTA CRUZ	OCOTEPEC										M2	NO SE EJECUTA	
RAMO 33 FONDO III	32	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE OCOTEPEC EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	OCOTEPEC	\$ -									M2	NO SE EJECUTA	
RAMO 33 FONDO III	33	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE OCOTEPEC EN LA CALLE 10 DE ABRIL	OCOTEPEC	\$ 2,125,210.65				\$ 2,125,210.65				142	985.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	34	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE AMPLIACION CHAPULTEPEC EN LA CALLE CHAPULTEPEC	AMPLIACION CHAPULTEPEC	\$ 4,330,247.14				\$ 4,330,247.14				5,000	8792.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	35	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LOS BOSQUES DE CHAPULTEPEC EN LA CALLE NIÑOS HEROES	BOSQUES DE CHAPULTEPEC											ML	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	36	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE OCOTEPEC EN LA CALLE CANDELARIA	OCOTEPEC	\$ 1,382,850.56				\$ 1,382,850.56				113	742.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	37	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CUERNAVACA LOCALIDAD BUENAVISTA DEL MONTE EN LA CALLE CUERNAVACA EN LA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC	BUENAVISTA DEL MONTE	\$ 1,761,746.06				\$ 1,761,746.06				120	493.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	38	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE JAZMIN	UNIDAD DEPORTIVA											M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	39	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE TLALTECUAHUITL EN LAS CALLES AMAPOLA, BUGAMBILIAS Y JACARANDAS	TLALTECUAHUITL											M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	40	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LOMAS DE TZOMPANTLE EN CALLE TEPEHUAJE	LOMAS DE TZOMPANTLE											M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	41	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA LOCALIDAD ANALCO EN LA CALLE VIEJA	ANALCO											M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	42	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE REVOLUCION EN LA CALLE PETROLEROS	REVOLUCION											M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	43	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE BOSQUES DE CUERNAVACA EN LA CALLE GAVIOTA	BOSQUES DE CUERNAVACA											M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	44	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE BOSQUES DE CUERNAVACA EN LA CALLE GOLONDRINA	BOSQUES DE CUERNAVACA	\$ 735,241.85				\$ 735,241.85				53	320.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	45	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE BOSQUES DE CUERNAVACA EN LA CALLE GODORNIZ	BOSQUES DE CUERNAVACA	\$ 972,505.82				\$ 972,505.82				70	426.00	M2	
RAMO 33 FONDO III	46	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AHUACATILAN EN LA CUARTA PRIVADA DE CUATEMATLA	SANTA MARIA AHUACATILAN											M2	NO SE EJECUTA
RAMO 33 FONDO III	47	REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AHUACATILAN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	SANTA MARIA AHUACATILAN											M2	NO SE EJECUTA

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019-2021
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA	#	DENOMINACIÓN	COLONIA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	MUNICIPAL	ORIGEN DE LOS RECURSOS				BENEFICIARIOS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	
								RAMO 33 FONDO III	PROPIOS	OTROS	CREDITO					
RAMO 33 FONDO III	48	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE PATIOS DE LA ESTACIÓN EN LA CALLE ESPUELA	PATIOS DE LA ESTACIÓN	\$ 2,239,676.65				\$ 2,239,676.65				161	1077.00	M2		
RAMO 33 FONDO III	49	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE CHAMILPA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	CHAMILPA	\$ 2,779,470.15				\$ 2,779,470.15				320	1234.00	M2		
RAMO 33 FONDO III	50	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE CHAMILPA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MINA	CHAMILPA											M2	NO SE EJECUTA	
RAMO 33 FONDO III	51	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE TULIPANES EN LAS CALLES PIÑANONAS Y HELECHOS	TULIPANES											ML	NO SE EJECUTA	
RAMO 33 FONDO III	52	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE AMATITLAN EN LAS CALLES BELLAS ARTES Y ABASOLO	AMATITLAN											ML	NO SE EJECUTA	
RAMO 33 FONDO III	53	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL MONTE EN LA CALLE CABELLITO	BUENAVISTA DEL MONTE	\$ 1,401,442.35				\$ 1,401,442.35				100	660.00	M2		
RAMO 33 FONDO III	54	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE AHUATEPEC EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA, NARCISO MENDOZA E INDEPENDENCIA	AHUATEPEC											M2	NO SE EJECUTA	
RAMO 33 FONDO III	55	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD JIQUILPAN EN LA CALLE GABINO VAZQUEZ	JIQUILPAN											ML	NO SE EJECUTA	
RAMO 33 FONDO III	56	REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CENTRO Y PRADERA EN LA AVENIDA MORELOS	CENTRO/ PRADERA	\$ 8,704,246.04				\$ 8,704,246.04				20,000	16257.00	M2		
RAMO 33 FONDO III	57	REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE RANCHO CORTES EN LA CALLE PINO.	RANCHO CORTES	\$ 448,880.31				\$ 448,880.31				4,500	13.94	ML		
RAMO 33 FONDO III	58	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LOMAS TETELA EN LA AVENIDA SUBIDA A CHALMA.	LOMAS TETELA	\$ 319,622.24				\$ 319,622.24				15,000	11.19	ML		
											48,660					

RAMO 33 FONDO III	GASTOS INDIRECTOS	3%	\$ 1,631,492.34
-------------------	-------------------	----	-----------------

RAMO 33 FONDO III	RECURSOS ASIGNADOS FISDMF 2021	100%	\$ 54,383,078.00
-------------------	--------------------------------	------	------------------

ARQ. ROBERTO VILLANUEVA SOSA
 DIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



ING. MIGUEL GUTIERREZ MACHUCA
 SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. GILBERTO ARCE BAZABE
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS





H. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2019-2021


SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA	#	DENOMINACIÓN	COLONIA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	MUNICIPAL	ORIGEN DE LOS RECURSOS				BENEFICIARIOS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
								RAMO 33 FONDO III	PROPIOS	OTROS	CREDITO				
FIDEICOMISO EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO - FIDECOMP															
FIDECOMP	1	REHABILITACIÓN DEL PASEO TURÍSTICO DENOMINADO "PASEO RIBERENO-ALFONSO SANDOVAL CAMUÑAS"	AMANALCO	\$ 3,410,729.12											


ARQ. ROBERTO VILLANUEVA SOSA
DIRECTOR DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS




ING. MIGUEL GUTIERREZ MACHUCA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS




ARQ. GILBERTO ARCE BAZABE
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS



NOTAS: EL PRESENTE LISTADO DE OBRAS FUE APROBADO MEDIANTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS DE CABILDO:

- ACUERDO DE CABILDO **SO/AC-388/5-II-2021** "POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS 2021, ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES PARA LA BUENA MARCHA DE SU EJECUCIÓN EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL" DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2021.
- ACUERDO DE CABILDO **SE/AC-414/9-IV-2021** "POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS 2021, ASI COMO DIVERSAS DISPOSICIONES PARA LA BUENA MARCHA DE SU EJECUCIÓN EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL" DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2021.
- ACUERDO DE CABILDO **SO/AC-443/27-V-2021** "QUE MODIFICA EL ACUERDO DE CABILDO SO/AC-388/5-II-2021, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CUANTO HACE AL NOMBRE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD ANTONIO BARONA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA ESCUELA PRIMARIA J. MIGUEL CEBALLOS DURAN" DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021.
- ACUERDO DE CABILDO **SO/AC-447/10-VI-2021** "POR EL QUE SE APRUEBA LA ADHESIÓN DE OBRAS AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS 2021, ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES PARA LA BUENA MARCHA DE SU EJECUCIÓN EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL" DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021.

EN REFERENCIA A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO "TRANSITORIOS" DE LOS ACUERDOS DE CABILDO DICE:

PRIMERO. - LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS APROBADAS DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS 2021 SE LLEVARÁN CABO CONFORME A SU PRIORIDAD SOCIAL, TÉCNICA, ECONÓMICA, NORMATIVA Y NO NECESARIAMENTE EN TÉRMINOS DEL ORDEN DE LA LISTA APROBADA.
SEGUNDO. - LAS OBRAS APROBADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS 2021, PARA SU EJECUCIÓN PODRÁN SER ADICIONADAS, MODIFICADAS, SUSPENDIDAS O CANCELADAS, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL AYUNTAMIENTO, DEBIÉNDOSE SUJETAR SU EJECUCIÓN A LAS CONDICIONES ADVERSAS DE CARÁCTER SOCIAL U CONTINGENCIAS, PELIGRO O SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL, LA ECONOMÍA, LA SALUBRIDAD, LA SEGURIDAD O EL AMBIENTE DE ALGUNA ZONA DEL MUNICIPIO, COMO CONSECUENCIA DE DESASTRES PRODUCIDOS POR FENÓMENOS NATURALES, POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, O EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN PROVOCAR PÉRDIDAS O COSTOS ADICIONALES IMPORTANTES O INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL.