



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
 INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2023



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo III (FISDMF 2022)

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO					Unidad de Medida	Meta	Avance Físico %		
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado	
MOR220402156937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AHUACATITLAN EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 15 HIMNO NACIONAL MEXICANO - 225049	04/10/2022	31/12/2022	850	Municipio de Cuernavaca	750,953.56	750,953.56	750,953.56	750,953.56	750,953.56	750,953.56	750,953.56	Tanque(s)	1.00	100.00	
MOR220402161817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALICIA, COL. DELICIAS. - 250835	20/10/2022	31/12/2022	3000	Municipio de Cuernavaca	2,193,477.74	2,193,477.74	2,193,477.74	2,193,477.74	2,193,477.74	2,193,477.74	2,193,477.74	2,193,477.74	Metros lineales	464.13	100.00
MOR220402171180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, EN LA LOCALIDAD COLONIA LOTES ALEGRIA, EN LAS CALLES RAMÓN, RODRÍGO, FELIPE ENTRE RODRIGO Y ALEGRIA, ALEGRÍA Y ALFREDO V. BONFIL - 298758	15/11/2022	22/12/2022	845	Municipio de Cuernavaca	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	Metros lineales	1,114.00	100.00
MOR220402173720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LOMAS DE AHUATLAN CALLE CAZAHUATE - 312251	31/10/2022	14/12/2022	150	Municipio de Cuernavaca	1,009,914.51	1,009,914.51	1,009,914.51	1,009,914.51	1,009,914.51	1,009,914.51	1,009,914.51	1,009,914.51	Metros lineales	180.00	100.00
MOR220302110021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DE ESCALINATA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN LAGUNILLA EN CALLE BOLIVIA - 117266	20/07/2022	30/12/2022	1000	Municipio de Cuernavaca	164,500.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00	Metros lineales	110	100.00
MOR220302110058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DE ESCALINATA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD AMPLIACION LAGUNILLA EN LA CALLE COSTA RICA. - 117473	20/07/2022	30/12/2022	500	Municipio de Cuernavaca	220,500.00	219,587.32	219,587.32	219,587.32	219,587.32	219,587.32	219,587.32	219,587.32	Metros lineales	195.3	100.00
MOR220302114206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CUERNAVACA LOCALIDAD ACAPATZINGO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. ESTANISLAO ROJAS ZUÑIGA - 137610	20/07/2022	30/12/2022	850	Municipio de Cuernavaca	1,200,000.00	1,189,999.00	1,189,999.00	1,189,999.00	1,189,999.00	1,189,999.00	1,189,999.00	1,189,999.00	Metros Cuadrados	156.24	100.00
MOR220402156133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD BOSQUES DE CUERNAVACA EN LA CALLE PRIMAVERA - 220433	31/10/2022	29/12/2022	350	Municipio de Cuernavaca	1,082,031.54	1,082,031.54	1,082,031.54	1,082,031.54	1,082,031.54	1,082,031.54	1,082,031.54	1,082,031.54	Metros Cuadrados	720	100.00
MOR220402162123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD OCOPEPEC DE LA AVENIDA ALTA TENSION - 252402	26/09/2022	24/11/2022	2000	Municipio de Cuernavaca	1,423,649.47	1,423,649.47	1,423,649.47	1,423,649.47	1,423,649.47	1,423,649.47	1,423,649.47	1,423,649.47	Metros Cuadrados	1900	100.00
MOR220302109355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD TETELA DEL MONTE EN LA CALLE DE LA CRUZ - 114491	20/07/2022	30/12/2022	4000	Municipio de Cuernavaca	2,254,000.00	2,249,716.10	2,249,716.10	2,249,716.10	2,249,716.10	2,249,716.10	2,249,716.10	2,249,716.10	Metros Cuadrados	5070	100.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
 INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2023



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo III (FISMDF 2022)

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO							AVANCE FINANCIERO					Unidad de Medida	Meta	Avance Físico %
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
MOR220302114030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN LAGUNILLAS DE LA CALLE DE LAS AMERICAS - 136616	20/07/2022	30/12/2022	2500	Municipio de Cuernavaca	1,403,520.00	1,380,796.91	1,380,796.91	1,380,796.91	1,380,796.91	1,380,796.91	1,380,796.91	Metros Cuadrados	3456	100.00
MOR220302114044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD ALARCÓN EN CALLE ALARCÓN - 136677	20/07/2022	30/12/2022	250	Municipio de Cuernavaca	782,000.00	776,468.67	776,468.67	776,468.67	776,468.67	776,468.67	776,468.67	Metros Cuadrados	518.4	100.00
MOR220302114464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE ACAPANTZINGO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA TRAMO ENTRE PROLONGACIÓN DIAZ ORDAZ Y CALLE 5 DE FEBRERO - 138668	20/07/2022	30/12/2022	250	Municipio de Cuernavaca	610,000.00	604,700.27	604,700.27	604,700.27	604,700.27	604,700.27	604,700.27	Metros lineales	97	100.00
MOR220402160429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA, DE LA LOCALIDAD SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, EN LA CALLE NARCISO MENDOZA PRIMERA ETAPA. - 243396	31/10/2022	29/12/2022	500	Municipio de Cuernavaca	2,108,112.59	2,108,112.59	2,108,112.59	2,108,112.59	2,108,112.59	2,108,112.59	2,108,112.59	Metros Cuadrados	1562	100.00
MOR2202020275914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD LAGUNILLA DEL SALTO DE LA AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y 30 DE ABRIL, DELEGACIÓN MARIANO MATAMOROS. - 59595	01/06/2022	30/12/2022	4000	Municipio de Cuernavaca	4,049,903.04	3,722,781.14	3,722,781.14	3,722,781.14	3,722,781.14	3,722,781.14	3,722,781.14	Metros Cuadrados	6692	100.00
MOR220402160600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CUERNAVACA MORELOS DE LA LOCALIDAD PATIOS DE LA ESTACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN LEANDRO VALLE Y AVENIDA VÍA DEL FERROCARRIL PRIMERA ETAPA - 244179	24/10/2022	07/12/2022	713	Municipio de Cuernavaca	4,698,376.61	4,698,376.61	4,698,376.61	4,698,376.61	4,698,376.61	4,698,376.61	4,698,376.61	Metros lineales	195	78.00
MOR220402160655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE LOMAS DE CORTES, BOSQUES DE CUERNAVACA, DELEGACIÓN ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MORELOS. - 244429	15/10/2022	31/12/2022	352	Municipio de Cuernavaca	2,439,740.83	2,439,740.83	2,439,740.83	2,439,740.83	2,439,740.83	2,439,740.83	2,439,740.83	Metros lineales	775	100.00
MOR220402170282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD BOSQUES DE CUERNAVACA EN LA CALLE GAVIOTA. - 295280	15/11/2022	30/12/2022	350	Municipio de Cuernavaca	1,588,621.39	1,588,621.39	1,588,621.39	1,588,621.39	1,588,621.39	1,588,621.39	1,588,621.39	Metros Cuadrados	1440	100.00
MOR2202020276459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD LOMAS DE CORTES EL VELADERO DE LAS AVENIDAS CAMINO ANTIGUO A AHUATEPEC SAN SALVADOR, MÉXICO Y NUEVA SUECIA. - 62322	01/06/2022	30/12/2022	3000	Municipio de Cuernavaca	4,967,173.52	4,912,997.21	4,912,997.21	4,912,997.21	4,912,997.21	4,912,997.21	4,912,997.21	Metros Cuadrados	9500	100.00
MOR220402160629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CHAMILPA CALLE NARCISO MENDOZA - 244293	15/10/2022	31/12/2022	110	Municipio de Cuernavaca	473,929.97	473,929.97	473,929.97	473,929.97	473,929.97	473,929.97	473,929.97	Metros lineales	107	100.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2023



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo III (FISDMF 2022)

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO					Unidad de Medida	Meta	Avance Físico %	
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
MOR220402161972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALEGRÍA, COL. PRADOS DE CUERNAVACA. - 251679	20/10/2022	31/12/2022	180	Municipio de Cuernavaca	199,998.92	199,998.92	199,998.92	199,998.92	199,998.92	199,998.92	199,998.92	Metros lineales	146	100.00
MOR220402171023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD CLUB DE GOLF DE LA AVENIDA LAUREL. - 297836	15/11/2022	22/12/2022	1689	Municipio de Cuernavaca	1,484,996.48	1,484,996.48	1,484,996.48	1,484,996.48	1,484,996.48	1,484,996.48	1,484,996.48	Metros Cuadrados	3418.5	100.00
MOR220202075937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD ALTA VISTA DE LA AVENIDA OTILIO MONTAÑO CIRCUNVALACIÓN, DELEGACIÓN PLUTARCO ELIAS CALLES - 59718	01/06/2022	30/12/2022	4000	Municipio de Cuernavaca	4,654,504.32	5,493,927.34	5,493,927.34	5,493,927.34	5,493,927.34	5,493,927.34	5,493,927.34	Metros Cuadrados	8905	100.00
MOR220302109535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO BARONA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD - 115379	25/07/2022	30/12/2022	850	Municipio de Cuernavaca	3,024,000.00	2,436,614.53	2,436,614.53	2,436,614.53	2,436,614.53	2,436,614.53	2,436,614.53	Metros Cuadrados	537	100.00
MOR220402160650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE TANQUE MADERO, CALLE FRANCISCO I. MADERO, COL. MIRAVAL, CUERNAVACA, MORELOS. - 244409	15/10/2022	31/12/2022	3000	Municipio de Cuernavaca	2,114,123.22	2,114,123.22	2,114,123.22	2,114,123.22	2,114,123.22	2,114,123.22	2,114,123.22	Metros Cuadrados	758.4	100.00
MOR220402170968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD FEDERACIÓN Y BOSQUES DE CUERNAVACA, DE LA AVENIDA CAMINO ANTIGUO A AHUATEPEC. - 297578	15/11/2022	22/12/2022	585	Municipio de Cuernavaca	2,064,871.07	2,064,871.07	2,064,871.07	2,064,871.07	2,064,871.07	2,064,871.07	2,064,871.07	Metros Cuadrados	4938.9	100.00
MOR220202075863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD LAGUNILLA DEL SALTO DE LA AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ, DELEGACIÓN MARIANO MATAMOROS. - 59281	01/06/2022	30/12/2022	4000	Municipio de Cuernavaca	5,916,461.71	4,788,000.00	4,788,000.00	4,788,000.00	4,788,000.00	4,788,000.00	4,788,000.00	Metros Cuadrados	9709	100.00
MOR220402156105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS EN LA PRIVADA MENESES - 220278	04/10/2022	31/12/2022	150	Municipio de Cuernavaca	2,189,399.74	2,189,399.74	2,189,399.74	2,189,399.74	2,189,399.74	2,189,399.74	2,189,399.74	Metros Cuadrados	1012.6	100.00
MOR220402160578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LOMAS DEL TZOOMPANTLE EN CALLE GUAYABOS AGRIOS - 244034	03/10/2022	14/12/2022	1000	Municipio de Cuernavaca	1,571,084.81	1,571,084.81	1,571,084.81	1,571,084.81	1,571,084.81	1,571,084.81	1,571,084.81	Metros lineales	351	100.00
MOR220402161653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CHAMILPA CALLE IGNACIO ALLENDE - 249888	24/10/2022	22/11/2022	180	Municipio de Cuernavaca	816,525.00	816,525.00	816,525.00	816,525.00	816,525.00	816,525.00	816,525.00	Metros lineales	170	100.00
MOR220302109617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD TETELA DEL MONTE EN LA CALLE POPOTLA - 115682	20/07/2022	30/12/2022	3000	Municipio de Cuernavaca	1,610,000.00	1,894,101.12	1,894,101.12	1,894,101.12	1,894,101.12	1,894,101.12	1,894,101.12	Metros Cuadrados	2805.6	100.00
MOR220302110142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHADO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE ALTA VISTA MERCADO MUNICIPAL - 117892	20/07/2022	30/12/2022	1500	Municipio de Cuernavaca	201,250.00	198,711.53	198,711.53	198,711.53	198,711.53	198,711.53	198,711.53	Metros Cuadrados	435.5	100.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO EJERCICIO 2023



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo III (FISMDF 2022)

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO					Unidad de Medida	Meta	Avance Físico %		
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado	
MOR2204021569 26	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CHAMILPA, CALLE MIGUEL HIDALGO - 225003	04/10/2022	31/12/2022	3500	Municipio de Cuernavaca	2,726,357.40	2,726,357.40	2,726,357.40	2,726,357.40	2,726,357.40	2,726,357.40	2,726,357.40	Metros Cuadrados	1507.2	100.00	
MOR2204021569 59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE ACAPANTZINGO EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 10 MIGUEL SALINAS - 225207	04/10/2022	31/12/2022	800	Municipio de Cuernavaca	2,257,532.98	2,257,532.98	2,257,532.98	2,257,532.98	2,257,532.98	2,257,532.98	2,257,532.98	2,257,532.98	Metros Cuadrados	239.17	100.00
MOR2204021606 66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LOMAS DE CORTES EN AVENIDA TEOPANZOLCO ENTRE CALLE NUEVA ITALIA Y CALLE NUEVA FRANCIA. - 244484	15/10/2022	31/12/2022	4330	Municipio de Cuernavaca	1,417,502.30	1,417,502.30	1,417,502.30	1,417,502.30	1,417,502.30	1,417,502.30	1,417,502.30	1,417,502.30	Metros lineales	162	100.00
MOR2204021620 57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO LEYVA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CUERNAVACA MORELOS. PRIMERA ETAPA. - 252092	20/10/2022	31/12/2022	659	Municipio de Cuernavaca	2,514,635.91	2,514,635.91	2,514,635.91	2,514,635.91	2,514,635.91	2,514,635.91	2,514,635.91	2,514,635.91	Metros lineales	765	100.00
MOR2204021621 81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Educación	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DEL KINDER SERTOMA EN CUERNAVACA LOCALIDAD ACAPANTZINGO CALLE 5 DE FEBRERO - 252734	04/10/2022	02/12/2022	150	Municipio de Cuernavaca	260,934.02	260,934.02	260,934.02	260,934.02	260,934.02	260,934.02	260,934.02	260,934.02	Metros Cuadrados	19.42	100.00