



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2023



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN 2023)

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO						Unidad de Medida	Meta	Avance Físico %	
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
MOR230302251685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DELICIAS PRIVADA, EN PRIVADA ANTINEA - 172536	03/08/2023	31/12/2023	1465	Municipio de Cuernavaca	871,915.21	871,915.21	871,915.21	871,915.21	871,915.21	871,915.21	871,915.21	Metros lineales	180.00	100.00	
MOR230302251999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LOMAS DE AHUATLÁN, EN CALLE LAS ÁNIMAS ESQUINA AHUATLÁN - 173962	03/08/2023	31/12/2023	8138	Municipio de Cuernavaca	874,519.95	874,519.95	874,519.95	874,519.95	874,519.95	874,519.95	874,519.95	874,519.95	Metros lineales	220.00	100.00
MOR230302252029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA OCOTEPEC 2, EN CALLE VICENTE GUERRERO - 174118	03/08/2023	31/12/2023	5382	Municipio de Cuernavaca	800,744.46	800,744.46	800,744.46	800,744.46	800,744.46	800,744.46	800,744.46	800,744.46	Metros lineales	190.00	100.00
MOR230302253709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCIÓN Y TREN DE DESCARGA POZO DELICIAS PRIVADA, EN CALLES ANTINEA Y NEPTUNO - 183638	10/08/2023	31/12/2023	1285	Municipio de Cuernavaca	1,454,441.44	1,454,441.44	1,454,441.44	1,454,441.44	1,454,441.44	1,454,441.44	1,454,441.44	1,454,441.44	Metros lineales	379.00	100.00
MOR230302253853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALZADA DE LOS REYES. - 184644	10/08/2023	31/12/2023	4150	Municipio de Cuernavaca	8,595,094.66	8,595,094.66	8,595,094.66	8,595,094.66	8,595,094.66	8,595,094.66	8,595,094.66	8,595,094.66	Metros Cuadrados	15121	100.00
MOR230302254147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AVENIDA CAMINO ANTIGUO A AHUATEPEC - 186577	11/08/2023	31/12/2023	950	Municipio de Cuernavaca	2,295,275.77	2,295,275.77	2,295,275.77	2,295,275.77	2,295,275.77	2,295,275.77	2,295,275.77	2,295,275.77	Metros Cuadrados	3379.6	100.00
MOR230402274505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 144030	01/03/2023	31/12/2023	0	Municipio de Cuernavaca	2,165,027.20	2,165,027.20	2,165,027.20	2,165,027.20	2,165,027.20	2,165,027.20	2,165,027.20	2,165,027.20	Otros	1	100.00
MOR230402304168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL DEL PARQUE LOCAL PÚBLICO TLALTENAGO - 366926	10/08/2023	31/12/2023	981	Municipio de Cuernavaca	487,432.41	487,432.41	487,432.41	487,432.41	487,432.41	487,432.41	487,432.41	487,432.41	Metros Cuadrados	66.5	100.00
MOR230402304685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE POPOTLA - 369270	14/08/2023	31/12/2023	380	Municipio de Cuernavaca	1,715,947.39	1,715,947.39	1,715,947.39	1,715,947.39	1,715,947.39	1,715,947.39	1,715,947.39	1,715,947.39	Metros Cuadrados	3250	100.00
MOR230302252041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CHIPITLAN 1, EN CALLE BUGAMBILIAS - 174175	03/08/2023	31/12/2023	3572	Municipio de Cuernavaca	751,321.69	751,321.69	751,321.69	751,321.69	751,321.69	751,321.69	751,321.69	751,321.69	Metros lineales	170	100.00
MOR230302264954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 49312	03/07/2023	29/12/2023	0	Municipio de Cuernavaca	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	CURSO(S)	10	100.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2023



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN 2023)

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO					Unidad de Medida	Meta	Avance Físico %	
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
MOR230402306298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARDOS - 376814	17/08/2023	31/12/2023	250	Municipio de Cuernavaca	1,845,470.39	1,845,470.39	1,845,470.39	1,845,470.39	1,845,470.39	1,845,470.39	1,845,470.39	Metros lineales	253.13	100.00
MOR230402315666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA VÍA LÁCTEA - 416991	10/08/2023	31/12/2023	10500	Municipio de Cuernavaca	2,492,506.63	2,492,506.63	2,492,506.63	2,492,506.63	2,492,506.63	2,492,506.63	2,492,506.63	Metros Cuadrados	4804.4	100.00
MOR230302251767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CHIPITLAN 3, EN CALLE CRISANTEMOS ESQUINA ORQUIDEA - 172940	03/08/2023	31/12/2023	3195	Municipio de Cuernavaca	815,198.96	815,198.96	815,198.96	815,198.96	815,198.96	815,198.96	815,198.96	Metros lineales	180	100.00
MOR230302251920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA BOSQUE IMSS, EN CALLES LOMAS DEL BOSQUE Y NIÑOS HÉROES - 173534	03/08/2023	31/12/2023	3350	Municipio de Cuernavaca	774,367.19	774,367.19	774,367.19	774,367.19	774,367.19	774,367.19	774,367.19	Metros lineales	200	100.00
MOR230302251945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LAGUNILLA 2, EN CALLE MARIANO MATAMOROS ESQUINA DURAZNO - 173663	03/08/2023	31/12/2023	4422	Municipio de Cuernavaca	786,026.05	786,026.05	786,026.05	786,026.05	786,026.05	786,026.05	786,026.05	Metros lineales	170	100.00
MOR230302251976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CHIPITLAN 4, EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 173852	03/08/2023	31/12/2023	7307	Municipio de Cuernavaca	1,071,826.44	1,071,826.44	1,071,826.44	1,071,826.44	1,071,826.44	1,071,826.44	1,071,826.44	Metros lineales	180	100.00
MOR230302252017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA RANCHO CORTÉS 2 BARRANCA, EN PRIVADA PINO - 174046	03/08/2023	31/12/2023	3480	Municipio de Cuernavaca	872,870.80	872,870.80	872,870.80	872,870.80	872,870.80	872,870.80	872,870.80	Metros lineales	188	100
MOR230302252023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ANTONIO BARONA 2, EN PRIVADA AHUATEPEC - 174075	03/08/2023	31/12/2023	12508	Municipio de Cuernavaca	1,027,132.78	1,027,132.78	1,027,132.78	1,027,132.78	1,027,132.78	1,027,132.78	1,027,132.78	Metros lineales	150	100.00
MOR230302255178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA NACIONAL - 193476	16/08/2023	31/12/2023	700	Municipio de Cuernavaca	1,789,073.74	1,789,073.74	1,789,073.74	1,789,073.74	1,789,073.74	1,789,073.74	1,789,073.74	Metros Cuadrados	618	100.00
MOR230402294201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD - 325889	10/08/2023	31/12/2023	3850	Municipio de Cuernavaca	2,384,941.31	2,384,941.31	2,384,941.31	2,384,941.31	2,384,941.31	2,384,941.31	2,384,941.31	Metros lineales	336.04	100.00
MOR230402302206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE - 358728	09/09/2023	31/12/2023	350		2,025,966.62	2,025,966.62	2,025,966.62	2,025,966.62	2,025,966.62	2,025,966.62	2,025,966.62	Metros Cuadrados	1166.8	100.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2023



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN 2023)

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO					Unidad de Medida	Meta	Avance Físico %	
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
MOR230302251667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE UNO - 172468	02/08/2023	31/12/2023	1300		595,356.37	595,356.37	595,356.37	595,356.37	595,356.37	595,356.37	595,356.37	Metros Cuadrados	175	100.00
MOR230302251707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA TEJETA DEL MONTE, EN CALLE DE LA CRUZ - 172672	03/08/2023	31/12/2023	2754		768,126.53	768,126.53	768,126.53	768,126.53	768,126.53	768,126.53	768,126.53	Metros lineales	220	100.00
MOR230302251908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ALTA VISTA, EN PRIVADA DE LA BOMBA - 173493	03/08/2023	31/12/2023	6040		944,033.09	944,033.09	944,033.09	944,033.09	944,033.09	944,033.09	944,033.09	Metros lineales	230	100.00
MOR230302253740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCIÓN , POZO BOSQUES IMSS, EN CALLES DEL BOSQUE, PRIVADA NIÑOS HÉROES, PLAN DE AYALA Y CUAUHNÁHUAC - 183939	10/08/2023	31/12/2023	3250		5,311,509.55	5,311,509.55	5,311,509.55	5,311,509.55	5,311,509.55	5,311,509.55	5,311,509.55	Metros lineales	1105	100.00
MOR230302254070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE FRANCISCO VILLA - 186134	11/08/2023	31/12/2023	550		3,165,959.05	3,165,959.05	3,165,959.05	3,165,959.05	3,165,959.05	3,165,959.05	3,165,959.05	Metros Cuadrados	4114.9	100.00
MOR230302254357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO EN LA CALLE M. LERDO DE TEJADA FRANCISCO RUIZ - 187682	14/08/2023	31/12/2023	700		5,495,369.49	5,495,369.49	5,495,369.49	5,495,369.49	5,495,369.49	5,495,369.49	5,495,369.49	Metros Cuadrados	4397	100.00
MOR230302254533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SABINO - 188843	10/08/2023	31/12/2023	600		1,994,171.59	1,994,171.59	1,994,171.59	1,994,171.59	1,994,171.59	1,994,171.59	1,994,171.59	Metros Cuadrados	3919.2	100.00
MOR230302255813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 48906	03/07/2023	31/07/2023	0		342,050.08	342,050.08	342,050.08	342,050.08	342,050.08	342,050.08	342,050.08	Computadoras LICENCIA	15 1	100.00
MOR230302251931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LAGUNILLA 1, EN CALLE MARIANO MATAMOROS - 173605	03/08/2023	31/12/2023	6265		781,276.47	781,276.47	781,276.47	781,276.47	781,276.47	781,276.47	781,276.47	Metros lineales	200	100.00
MOR230302252804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE VIEJA - 178356	07/08/2023	31/12/2023	950		1,996,526.03	1,996,526.03	1,996,526.03	1,996,526.03	1,996,526.03	1,996,526.03	1,996,526.03	Metros Cuadrados	1465.9	100.00
MOR230302251693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MELCHOR OCAMPO, EN CALLE BAJA CALIFORNIA SUR - 172595	03/08/2023	31/12/2023	1780		829,347.49	829,347.49	829,347.49	829,347.49	829,347.49	829,347.49	829,347.49	Metros lineales	135	100.00
MOR230302251725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA TEXCALTEPEC, EN CALLE NARDOS - 172734	03/08/2023	31/12/2023	1702		773,043.56	773,043.56	773,043.56	773,043.56	773,043.56	773,043.56	773,043.56	Metros lineales	200	100.00
MOR230302251949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ANTONIO BARONA 3, EN CALLE LOMAS DE CORTES - 173703	03/08/2023	31/12/2023	5548		1,123,055.66	1,123,055.66	1,123,055.66	1,123,055.66	1,123,055.66	1,123,055.66	1,123,055.66	Metros lineales	200	100.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2023



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN 2023)

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO						Unidad de Medida	Meta	Avance Físico %	
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
MOR230302254695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE IGNACIO ALDAMA - 189993	15/08/2023	31/12/2023	520		1,797,648.08	1,797,648.08	1,797,648.08	1,797,648.08	1,797,648.08	1,797,648.08	1,797,648.08	1,797,648.08	Metros Cuadrados	2664	100.00
MOR230302255315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE LA RED DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE UNO - 194689	16/08/2023	31/12/2023	1270		333,512.96	333,512.96	333,512.96	333,512.96	333,512.96	333,512.96	333,512.96	333,512.96	Metros lineales	48	100.00
MOR230402287957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 10 DE ABRIL - 297525	18/08/2023	31/12/2023	400		1,206,041.14	1,206,041.14	1,206,041.14	1,206,041.14	1,206,041.14	1,206,041.14	1,206,041.14	1,206,041.14	Metros Cuadrados	1016	100.00
MOR230402306774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otros Proyectos	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 378952	15/11/2023	31/12/2023	0		155,047.00	155,047.00	155,047.00	155,047.00	155,047.00	155,047.00	155,047.00	155,047.00	Vehículos	1	100.00
MOR230302251925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA JACARANDAS, EN BOULEVARD PASEO CUAUHNÁHUAC - 173568	03/08/2023	31/12/2023	1734		939,776.15	939,776.15	939,776.15	939,776.15	939,776.15	939,776.15	939,776.15	939,776.15	Metros lineales	210	100.00
MOR230302251987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PEDRO DE ALVARADO, EN PRIVADA PEDRO DE ALVARADO - 173903	03/08/2023	31/12/2023	4691		1,036,980.58	1,036,980.58	1,036,980.58	1,036,980.58	1,036,980.58	1,036,980.58	1,036,980.58	1,036,980.58	Metros lineales	170	100.00
MOR230302252058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA OCOTEPEC NORIA 1, EN CALLE DOLORES - 174238	03/08/2023	31/12/2023	7653		763,512.09	763,512.09	763,512.09	763,512.09	763,512.09	763,512.09	763,512.09	763,512.09	Metros lineales	180	100.00
MOR230302253672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA - 183268	10/08/2023	31/12/2023	650		1,197,218.03	1,197,218.03	1,197,218.03	1,197,218.03	1,197,218.03	1,197,218.03	1,197,218.03	1,197,218.03	Metros Cuadrados	553.95	100.00
MOR230302253757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA 10 DE ABRIL - 184077	10/08/2023	31/12/2023	3250		2,360,304.89	2,360,304.89	2,360,304.89	2,360,304.89	2,360,304.89	2,360,304.89	2,360,304.89	2,360,304.89	Metros Cuadrados	3300	100.00
MOR230302254152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 186600	11/08/2023	31/12/2023	850		2,911,531.91	2,911,531.91	2,911,531.91	2,911,531.91	2,911,531.91	2,911,531.91	2,911,531.91	2,911,531.91	Metros Cuadrados	4092	100.00
MOR230402293911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA UNIVERSIDAD - 324827	12/07/2023	31/12/2023	3250		3,495,111.53	3,495,111.53	3,495,111.53	3,495,111.53	3,495,111.53	3,495,111.53	3,495,111.53	3,495,111.53	Metros lineales	390	100.00
MOR230402294003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE FRANCISCO VILLA ESQ. CALZADA DE LOS REYES - 325154	26/07/2023	31/12/2023	700		1,798,994.77	1,798,994.77	1,798,994.77	1,798,994.77	1,798,994.77	1,798,994.77	1,798,994.77	1,798,994.77	Metros lineales	85	100.00
MOR230402306425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA TRES CRUCES LOS RAMOS, EN CALLE RETORNO DE LAS TRES CRUCES - 377242	03/08/2023	31/12/2023	1506		898,272.64	898,272.64	898,272.64	898,272.64	898,272.64	898,272.64	898,272.64	898,272.64	Metros lineales	216	100.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SUBSISTEMA DESTINO DEL GASTO
 INFORME DEFINITIVO 2023



Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN 2023)

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO						AVANCE FINANCIERO					Unidad de Medida	Meta	Avance Físico %							
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado						
MOR2303022516 32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA CAÑADA, EN CALLE PASEO DE LA CAÑADA - 172282	03/08/2023	31/12/2023	582			850,621.83	850,621.83	850,621.83	850,621.83	850,621.83	850,621.83	850,621.83	850,621.83	Metros lineales	201	100.00				
MOR2303022516 63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA SOLEDAD, EN CERRADA ESTRELLA DEL NORTE - 172442	03/08/2023	31/12/2023	10885			919,024.74	919,024.74	919,024.74	919,024.74	919,024.74	919,024.74	919,024.74	919,024.74	919,024.74	919,024.74	919,024.74	Metros lineales	200	100.00	
MOR2303022545 45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS - 188927	14/08/2023	31/12/2023	150			724,349.97	724,349.97	724,349.97	724,349.97	724,349.97	724,349.97	724,349.97	724,349.97	724,349.97	724,349.97	724,349.97	Metros Cuadrados	465.5	100.00	
MOR2303022649 46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS LAS OFICINAS Y ACCESO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS - 49133	03/07/2023	29/12/2023	0			1,408,055.46	1,408,055.46	1,408,055.46	1,408,055.46	1,408,055.46	1,408,055.46	1,408,055.46	1,408,055.46	1,408,055.46	1,408,055.46	1,408,055.46	Metros Cuadrados	550	100.00	
MOR2304022939 34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA - 324913	26/07/2023	31/12/2023	1300			998,433.61	998,433.61	998,433.61	998,433.61	998,433.61	998,433.61	998,433.61	998,433.61	998,433.61	998,433.61	998,433.61	998,433.61	Metros lineales	170	100.00
MOR2304022939 83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PROLONGACIÓN LEANDRO VALLE Y AV. VÍA DEL FERROCARRIL - 325088	27/08/2023	31/12/2023	250			1,798,793.34	1,798,793.34	1,798,793.34	1,798,793.34	1,798,793.34	1,798,793.34	1,798,793.34	1,798,793.34	1,798,793.34	1,798,793.34	1,798,793.34	1,798,793.34	Metros lineales	160	100.00
MOR2304023046 59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Transportes y vialidades	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA UNIVERSIDAD - 369179	10/08/2023	31/12/2023	1010			9,180,571.57	9,180,571.57	9,180,571.57	9,180,571.57	9,180,571.57	9,180,571.57	9,180,571.57	9,180,571.57	9,180,571.57	9,180,571.57	9,180,571.57	9,180,571.57	Metros Cuadrados	13544	100.00