

Entidad Federativa: Morelos			Municipio: Cuernavaca			Programa Presupuestario: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN 2025)														
Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO							AVANCE FINANCIERO					Unida de Medida	Meta	Avance Físico %
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
MOR250302575847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GALATEA COLONIA DELICIAS - 37705	31-07-25	14-09-25	3,100	Municipio de Cuernavaca	\$2,057,316.63	\$2,049,583.53	\$2,049,583.53	\$2,049,583.53	\$2,049,583.53	\$2,049,583.53	\$2,049,583.53	Metros lineales	137.5	100.00
MOR250202530682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE ESTRUCTURA METALICA DE 150 M3, LAGUNILLA 2, CUERNAVACA, MORELOS. - 37830	20-06-25	03-09-25	7,020	Municipio de Cuernavaca	\$6,524,225.31	\$6,523,900.41	\$6,523,900.41	\$6,523,900.41	\$6,523,900.41	\$6,523,900.41	\$6,523,900.41	Metros cúbicos	150	100.00
MOR250202540295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CALLE SAN FERNANDO (DESDE CALLE SAN ÁNGEL HASTA CALLE FLORIDA) 2DA ETAPA - 45696	27-06-25	29-08-25	2,242	Municipio de Cuernavaca	\$8,883,139.33	\$8,882,427.97	\$8,882,427.97	\$8,882,427.97	\$8,882,427.97	\$8,882,427.97	\$8,882,427.97	Metros Cuadrados	1984	100.00
MOR250302595425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gastos Indirectos	Honorarios profesionales científicos y técnicos para supervisión de obras - INDIRECTOS - 4065	02-05-25	31-12-25		Municipio de Cuernavaca	\$1,595,764.58	\$1,467,762.08	\$1,467,762.08	\$1,467,762.08	\$1,467,762.08	\$1,467,762.08	\$1,467,762.08	SERVICIO(S)	11	100.00
MOR250402615591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE CONCRETO DE 150 M3, LA OCOTERA, CUERNAVACA, MORELOS. - 39598	10-07-25	08-09-25	7,020	Municipio de Cuernavaca	\$4,734,160.43	\$5,302,879.14	\$5,302,879.14	\$5,302,879.14	\$5,302,879.14	\$5,302,879.14	\$5,302,879.14	Metros cúbicos	150	100.00
MOR250202540294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	SUSTITUCIÓN DE 445 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PEAD DE 8 DE DIAMETRO RD-11, EN CALLE YURIRIA, COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS - 35102	25-04-25	08-07-25	8,000	Municipio de Cuernavaca	\$4,000,132.06	\$4,000,132.06	\$4,000,132.06	\$4,000,132.06	\$4,000,132.06	\$4,000,132.06	\$4,000,132.06	Metros lineales	450	100.00
MOR250402615225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gastos Indirectos	Reparación de Vehículos - 5443	04-11-25	16-12-25		Municipio de Cuernavaca	\$164,678.24	\$163,576.24	\$163,576.24	\$163,576.24	\$163,576.24	\$163,576.24	\$163,576.24	Vehículos	6	100.00
MOR250302575859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE SANITARIO, PLUVIAL Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GRAL. MARIANO MATAMOROS (DESDE CALLE CHAMIZAL / AV. UNIVERSIDAD A HERMENEGILDO GALEFANA) - 63245	08-08-25	03-10-25	12,762	Municipio de Cuernavaca	\$7,317,132.52	\$7,316,810.27	\$7,316,810.27	\$7,316,810.27	\$7,316,810.27	\$7,316,810.27	\$7,316,810.27	Metros Cuadrados	1279.6	100.00
MOR250302575849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PEAD DE 4 DE DIAMETRO RD-11, EN CALLE PRIMAVERA - 102836	22-09-25	05-11-25	762	Municipio de Cuernavaca	\$1,376,468.31	\$1,376,468.31	\$1,376,400.00	\$1,376,400.00	\$1,376,400.00	\$1,376,400.00	\$1,376,400.00	Metros lineales	220	100
MOR250302575855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AGUILERAS SERDAN - 72112	31-07-25	30-09-25	4022	Municipio de Cuernavaca	\$4,802,917.63	\$4,801,936.79	\$4,801,936.79	\$4,801,936.79	\$4,801,936.79	\$4,801,936.79	\$4,801,936.79	Metros lineales	286.36	100

Entidad Federativa: Morelos

Municipio: Cuernavaca

Programa Presupuestario: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN 2025)

Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO							AVANCE FINANCIERO					Unida de Medida	Meta	Avance Físico %
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
MOR2503025 96242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS (ESCALERAS DE EMERGENCIA Y SANITARIOS PLANTA BAJA)- (PRODIM) - 96	01-10-25	14-12-25		Municipio de Cuernavaca	\$1,697,009.82	\$1,695,950.48	\$1,695,950.48	\$1,695,950.48	\$1,695,950.48	\$1,695,950.48	\$1,695,950.48	PROGRAMA(S)	1	100
MOR2503025 75851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE SANITARIO, PLUVIAL Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE DOS (DESDE AV. UNIVERSIDAD A CALLE INGENIEROS) - 60549	03-07-25	04-09-25	2500	Municipio de Cuernavaca	\$9,280,000.00	\$9,276,750.46	\$9,276,750.46	\$9,276,750.46	\$9,276,750.46	\$9,276,750.46	\$9,276,750.46	Metros Cuadrados	1950	100
MOR2503025 75850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SAN ANDRES DE LA CAL - 63124	30-07-25	15-09-25	2300	Municipio de Cuernavaca	\$4,163,735.84	\$4,163,710.72	\$4,163,710.72	\$4,163,710.72	\$4,163,710.72	\$4,163,710.72	\$4,163,710.72	Metros lineales	114.73	100
MOR2503025 75856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIV. ORQUÍDEAS / JACALOSUCHITL - 70404	15-07-25	25-08-25	1691	Municipio de Cuernavaca	\$621,154.91	\$602,540.64	\$602,540.64	\$602,540.64	\$602,540.64	\$602,540.64	\$602,540.64	Metros lineales	90	100
MOR2503025 75848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DRENAJE PLUVIAL Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHAMIZAL / AV. UNIVERSIDAD (DESDE GRAL. MARIANO MATAMOROS A AUTOPISTA MÉXICO ACAPULCO) - 39938	14-07-25	16-09-25	13000	Municipio de Cuernavaca	\$4,597,337.73	\$4,595,086.26	\$4,595,086.26	\$4,595,086.26	\$4,595,086.26	\$4,595,086.26	\$4,595,086.26	Metros Cuadrados	1227.2	100
MOR2502025 40296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	SUSTITUCIÓN DE 205 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PEAD DE 2.5 DE DIAMETRO RD-13.5, EN CALLE BUGAMBILIAS, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 46140	20-06-25	25-07-25	3000	Municipio de Cuernavaca	\$1,083,149.85	\$1,083,031.53	\$1,083,031.53	\$1,083,031.53	\$1,083,031.53	\$1,083,031.53	\$1,083,031.53	Metros lineales	203	100
MOR2503025 75854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	RE-ENCARPETAMIENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, EN AVENIDA ÁLAMO (ENTRE CALLE CEDRO Y CARRETERA FEDERAL A TEPOZTLÁN) - 78990	15-08-25	15-10-25	2759	Municipio de Cuernavaca	\$9,251,770.88	\$9,251,464.71	\$9,251,464.71	\$9,251,464.71	\$9,251,464.71	\$9,251,464.71	\$9,251,464.71	Metros Cuadrados	3792	100
MOR2503025 95107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO (PASO PEATONAL Y REDUCTOR VIAL) EN LA AVENIDA PLAN DE AYALA - IMSS - 69089	31-07-25	12-09-25	1349	Municipio de Cuernavaca	\$789,471.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metros Cuadrados	0	0
MOR2503025 75853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCONCRETO, DRENAJE SANITARIO, PLUVIAL Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SEGUNDA DE LEÓN SALINAS (DESDE CALLE CALZADA DE LOS REYES A CALLE LAS MORAS) - 64350	21-07-25	08-09-25	2467	Municipio de Cuernavaca	\$2,500,530.66	\$2,495,000.00	\$2,494,999.99	\$2,494,999.99	\$2,494,999.99	\$2,494,999.99	\$2,494,999.99	Metros Cuadrados	315.75	100
MOR2503025 75857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DR. J. FELIX FRÍAS SÁNCHEZ. - 62247	21-07-25	23-08-25	378476	Municipio de Cuernavaca	\$4,050,180.16	\$3,996,506.99	\$3,996,506.99	\$3,996,506.99	\$3,996,506.99	\$3,996,506.99	\$3,996,506.99	Metros Cuadrados	399.74	100

Entidad Federativa: Morelos			Municipio: Cuernavaca			Programa Presupuestario: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN 2025)														
Folio	Tipo de Recurso	Ciclo del Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Clasificación	DETALLE DEL PROYECTO							AVANCE FINANCIERO					Unida de Medida	Meta	Avance Físico %
						Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Beneficiarios	Institución ejecutora	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
MOR250302575860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE, (ENTRE CALLE VIA DEL FERROCARRIL Y LEANDRO VALLE) - 64316	21-07-25	25-08-25	2093	Municipio de Cuernavaca	\$591,922.61	\$591,825.85	\$591,825.85	\$591,825.85	\$591,825.85	\$591,825.85	\$591,825.85	Metros lineales	110	100
MOR250402609504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA DIANA - 129085	10-11-25	26-12-25	2229	Municipio de Cuernavaca	\$789,471.42	\$786,214.21	\$786,214.21	\$786,214.21	\$786,214.21	\$786,214.21	\$786,214.21	Metros lineales	130.5	100
MOR250302575852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO (PASO PEATONAL Y REDUCTOR VIAL) AVENIDA VICENTE GUERRERO - LOMAS DE LA SELVA - 75870	18-08-25	12-09-25	518	Municipio de Cuernavaca	\$541,938.93	\$541,773.26	\$541,773.26	\$541,773.26	\$541,773.26	\$541,773.26	\$541,773.26	Metros lineales	23	100
MOR250302575858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Urbanización	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD (DESDE AV. JESÚS H. PRECIADO HASTA CALLE ZARAGOZA) - 75916	18-08-25	20-10-25	4594	Municipio de Cuernavaca	\$4,188,205.50	\$5,191,323.37	\$5,191,323.37	\$5,191,323.37	\$5,191,323.37	\$5,191,323.37	\$5,191,323.37	Metros Cuadrados	1300.01	100